



VEDOUcí PROJEKTANT	ING. KOTLÁN		 <b>PROfi</b> Jihlava spol. s r.o. Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava <a href="http://www.profi-ji.cz">www.profi-ji.cz</a>
ZODP. PROJEKTANT	ING. KOTLÁN		
VYPRACOVAL	BC. PÍPA		
KONTROLOVAL	ING. SEDLÁK		
INVESTOR: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny			
AKCE:  <b>II/150 LEDEČ N.S., ZKAPACITNĚNÍ KOMUNIKACE          ÚPRAVA ODVODNĚNÍ</b>			DATUM: 07/2020
			STUPEŇ: DUSP+PDPS
			ZAK.Č.: 2020-000072
			PARÉ Č.
OBSAH			
<b>H. PLÁN BOZP</b>			

## 1. INFORMACE O STAVBĚ:

**Název** II/LEDEŠ N.S., ZKAPACITNĚNÍ KOMUNIKACE – ÚPRAVA ODVODNĚNÍ

**Místo** Ledec nad Sázavou [679712]

Stavba se nachází v okrajové části města Ledec nad Sázavou směrem na Světlou nad Sázavou v provozním úseku komunikace II/150 km cca 59. Stávající komunikace v zájmovém území vede do centra obce na patním násypu Heroldova nábřeží proti směru toku Sázavy. Na začátku úseku po pravé straně komunikace se nachází st. 352 č.p. 314 (penzion), jinak se v blízkosti komunikace nenachází žádná občanská výstavba. Za rodinným domem se nachází nebezpečný hospodářský sjezd, který slouží jako přístup na pozemky podél řeky. Trasa komunikace se za sjezdem ostře stáčí levým směrovým obloukem pod železniční most se světlostí cca 6 m a pojezdovou výškou 3,9 m. Niveleta stoupá ve sklonu cca 8% směrem k ul. Partyzánská, čerpací stanici pohonných hmot směrem na Světlou nad Sázavou.

Předmětem PD jsou stavební úpravy úseku silnice II/350 v km cca 59 v Ledči nad Sázavou. Bude řešena úprava odvodnění předmětného úseku silnice, tak aby bylo v případě přívalových dešťů zabráněno sousední nemovitosti č.p. 314, Ledec nad Sázavou a pozemku parcel. č. st. 352. Cílem úprav je zlepšení odtokových poměrů dešťových vod v daném území. V roce 2018 byla provedena realizace stavby „II/150 Ledec nad Sázavou, zkapacitnění komunikace“, dle projektové dokumentace, kterou zpracoval SAW Consulting s.r.o..

### *Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:*

Projektant - Veronika Šturcová

Koordinátor BOZP – Bc. Jan Pípa – osvědčení č. ROVS/1315/KOO/2018

## INSPEKTORÁT:

OIP Jihočeský a kraj Vysočina

**Vedoucí**

**Telefon:** +420 950 179 511

**Fax:** +420 950 179 505

**Mobil:**

**Datová schránka:** n7wefgn

**E-Mail:** budejovice@suip.cz

**WWW:** <http://www.suip.cz/oip05/>

**Poznámka:** Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích

## INFORMACE O PROJEKTU:

**Číslo projektu:** 2020-000072

**Číslo stavebního povolení:**

**Počet zhotovitelů:** 2 (zemní práce, odvodnění, dláždění)

**Počet zaměstnanců:** 5

### *Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:*

PROfi Jihlava s.r.o., Pod Příkopem 6, 58601 Jihlava

IČ: 18198228

Tel.: 567579160, email: [info@profi-ji.cz](mailto:info@profi-ji.cz)

Zodpovědný projektant: Ing. Jan Sedlák – ČKAIT 1003073, obor ID00, II00, TV02

## 2. Odůvodnění pro zpracování plánu BOZP

**§ 15 zákona č. 309/2006 Sb.,**

**(1) V případech, kdy při realizaci stavby**

- b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 50 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště <sup>(23)</sup> nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umístované na staveništi nebo stavbě.

<b>činnost</b>	<b>osob</b>	<b>dní</b>	<b>osobodní</b>
zemní práce	2	5	10
odvodnění	1	2	2
osazení obrub	2	5	10
dláždění	2	10	20
dokončovací práce	2	10	10

**Celkem** **32** **52**

**Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu**

***Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán***

- Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení

- Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb

## **3. Postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření při realizaci dané stavby**

*Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.*

### **a) Zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro skladování a manipulaci s materiálem**

- Identifikace činností, popř. míst na stavbě s výskytem prací:  
*Veškeré činnosti spojené s prací a pohybem po stavbě*

- Rizika týkající se činností/prací:  
*Pohyb nepovolaných osob po staveništi*  
*Pohyb osob v okolí staveniště*

*Pohyb vozidel po staveništi*

*Příjezd a výjezd vozidel stavby na a ze staveniště*

- Navržené postupy a opatření:

*V případě, že staveniště bude lokálně oploceno přenosným oplocením, musí odpovídat požadavkům TP 66, čl. 4.5.2, 4.5.3. Musí mít tedy hladký povrch bez ostrých hran a musí být doplněno dotykovou lištou pro nevidomé - obvod staveniště (na oplocení) bude doplněn o potřebný počet bezpečnostních tabulek s informacemi o zákazu vstupu nepovolaných osob, oznámit písemnou a případně grafickou formou vlastníky okolních nemovitostí s připravovanými stavebními omezeními (vhozem do schránek). Hranice staveniště bude vymezena tímto dočasným oplocením s vjezdy.*

*Vstup a vjezd na staveniště bude povolen pouze osobám, které byly seznámeny s plánem BOZP v rámci realizace dané stavby a s vědomím stavbyvedoucího. Ostatním osobám je vstup na staveniště přísně zakázán.*

*Zamezit vstup na staveniště rezidentům z okolních nemovitostí v ulici a zajistit trvalý přístup k jejich nemovitostem.*

*Vybouraný materiál bude ihned nakládán na nákladní dopravní prostředky a odvážen na skládku objednatele nebo zhotovitele. Dále použitelný materiál přednostně na skládku objednatele. Skladování materiálu bude v prostoru staveniště u vjezdu k penzionu – jedná se o obrubníky, dlažbu, žlaby. Sypký materiál nebude skladován na staveništi, po jeho dovozu bude hned zpracován jako podkladní vrstvy zpevněných ploch.*

#### **b) Zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť**

- Identifikace činností, popř. míst na stavbě s výskytem prací:

*Veškeré činnosti spojené s prací a pohybem po stavbě*

- Rizika týkající se činností/prací:

*Pohyb osob a práce se stroji a vozidly stavby na staveništi za zhoršených světelných podmínek, zvýšené riziko úrazu*

- Navržené postupy a opatření:

*Bude využito stávající veřejné osvětlení v celém uličním prostoru, které bude po celou dobu stavby funkční a nepředpokládá se jeho odstávka z důvodu stavebních prací.*

*Stavební práce budou prováděny v denní dobu (předpokládá se v letní sezóně) a za světla*

#### **c) Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození**

- Identifikace činností, popř. míst na stavbě s výskytem prací:

*Zemní práce, odstraňování stávajících zpevněných povrchů, navržené odvodnění stavby*

- Rizika týkající se činností/prací:

*Porušení stávajících sítí technické infrastruktury – únik plynu, pitné vody*

*Porušení stávajících sítí technické infrastruktury – úraz elektrickým proudem (rozvody NN)*

*Porušení stávajících sítí technické infrastruktury včetně ztráty stability podpěrných bodů – úraz elektrickým proudem (rozvody veřejného osvětlení)*

- Navržené postupy a opatření:

*Před zahájením stavebních prací vč. bouracích budou veškeré inženýrské sítě na staveništi a jeho přilehlém okolí vytyčeny za přítomnosti jejich správců a označeny na místě samém. Veškeré osoby provádějící zde stavební práce budou s jejich polohou seznámeny včetně předpokládané hloubky jejich uložení a stávajícího ochranného pásma podle zvláštních předpisů. Vyznačení stávajících sítí technického vybavení bude v průběhu stavby kontrolováno a obnovováno po dobu trvání stavby, po ukončení prací budou dotčená místa předána správcům těchto zařízení včetně pořízení zápisu o jejich předání a neporušení jejich funkčnosti. Provádění stavebních prací v ochranných pásmech inženýrských sítí bude prováděno v souladu se stanovisky jejich majitelů resp. Správců těchto zařízení. Jedná se o stanoviška obsažená v dokladové části projektové dokumentace.*

*V případě jakéhokoliv porušení nebo zásahu do tras podzemních a nadzemních sítí technického vybavení bude neprodleně informován správce zařízení a budou přerušeny práce bez zbytečného odkladu. Kontakty na poruchové linky správců jsou uvedeny v tomto plánu BOZP ve fázi přípravy a dále ve výše uvedených stanoviscích.*

**d) Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru**

- Identifikace činností, popř. míst na stavbě s výskytem prací:

*Zemní práce, odstraňování stávajících zpevněných povrchů, navržené odvodnění stavby*

- Rizika týkající se činností/prací:

*Porušení stávajících sítí rozvodu plynu – únik plynu, poškození ovládacích armatur*

- Navržené postupy a opatření:

*Před zahájením stavebních prací vč. bouracích budou veškeré rozvody plynu na staveništi a přilehlém okolí vytyčeny správcem zařízení a řádně označeny přímo v terénu. Bude postupováno v souladu se stanoviskem provozovatele. Ovládací nadzemní armatury budou zabezpečeny proti poškození (umístění do betonové skruže, opatření dočasným zábradlím, případně zábranou).*

*V případě poruchy nebo kontaktu s tímto zařízením bude neprodleně informován správce a následně bude dohodnut postup řešení dané situace, stavební práce budou v tomto případě ihned přerušeny včetně strojního vybavení a veškeré mechanizace. Zemní práce v ochranném pásmu budou prováděny pouze ručně bez použití mechanizace.*

**e) Zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční osvětlení**

- Identifikace činností, popř. míst na stavbě s výskytem prací:

*Příjezd techniky a pracovníků na staveniště*

*Vybourávání stávajících povrchů, zemní práce strojní*

*Osazování prefabrikátů, přemísťování materiálů*

*Pokládka živých směsí*

- Rizika týkající se činností/prací:

*Úraz elektrickým proudem, narušení podpěrných bodů (stožárů) veřejného osvětlení, porušení podzemních vedení technického vybavení*

- Navržené postupy a opatření:

*Napojení staveniště na elektrickou energii se nepředpokládá, budou použity přenosné elektrocentrály.*

*Veškeré nářadí a stroje musí mít platné revize, při zjevné vadě bude zhotovitelem předložena revizní zpráva. Zvýšená hladina podzemních vod se dle projektové dokumentace nepředpokládá, noční osvětlení bude zajištěno stávajícím rozvodem veřejného osvětlení v uličním prostoru – stavební práce nebudou probíhat v nočních hodinách.*

*Dotčení stávajících sítí technické infrastruktury bude řešeno dle předchozích bodů plánu BOZP.*

**g) Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu**

- Identifikace činností, popř. míst na stavbě s výskytem prací:

*Doprava materiálu po staveništi, skladování materiálu*

- Rizika týkající se činností/prací:

*Pád přepravovaného materiálu, pohyb osob v ohroženém prostoru, zasypání sypkými materiály, doprava materiálu na místo montáže*

- Navržené postupy a opatření:

*Přepravovaný materiál – prefabrikovaný (obrubníky, dlažby apod.) – Přeprava bagrem se závěsem před zahájením prací, po rozmístění budou pokračovat ruční montážní práce.*

*Přepravovaný materiál – sypký (podkladní vrstvy komunikace) – přeprava nákladním vozidlem a složení na dané místo s následným strojním rozhrnutím a zhutněním bez přítomnosti osob v ohroženém prostoru. Sypký materiál nebude skladován na staveništi a bude z nákladního vozidla přímo umístěn a zapracován do stavby. Prefabrikovaný materiál bude uložen v prostoru zařízení staveniště ve spodní části ulice Úprkova uvnitř jeho oplocení, tento materiál bude doplňován průběžně (nelze složit veškeré tyto výrobky na zařízení staveniště s ohledem na jeho kapacitu – dočasné umístění v areálu zhotovitele). Skladování materiálu bude provedeno v souladu s NV 591/2006 Sb. Příloha č.3 odstavec 1-16 o bližších požadavcích na skladování a manipulaci s materiálem ve znění pozdějších předpisů.*

*Drobný přepravovaný materiál po staveništi manuálně bude dle hygienických limitů pro ruční manipulaci s břemeny dle NV 361/2007 Sb.*

**h) Postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí do výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní vody**

- Identifikace činností, popř. míst na stavbě s výskytem prací:

*Zemní práce, provádění odvodnění*

- Rizika týkající se činností/prací:

*Zasypání osob*

- Navržené postupy a opatření:

*Liniové žlaby budou strojně osazeny do stavebních rýh, přepojení na stávající uliční vpust. Sklony svahů upravit dle skutečně zastížených podmínek a zemin.*

**i) Způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do výkopu osob se zrakovým postižením**

- Identifikace činností, popř. míst na stavbě s výskytem prací:  
*Veškeré činnosti spojené s prací a pohybem po stavbě*
- Rizika týkající se činností/prací:  
*Pohyb osob do výkopu a na staveniště*
- Navržené postupy a opatření:  
*V případě, že staveniště bude lokálně oploceno přenosným oplocením, musí odpovídat požadavkům TP 66, čl. 4.5.2, 4.5.3. Musí mít tedy hladký povrch bez ostrých hran a musí být doplněno dotykovou lištou pro nevidomé.*

**m) Postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, zejména ruční, strojní, kombinované, a za využití výbušnin, zajištění pracovišť s bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení inženýrských sítí, jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor**

- Identifikace činností, popř. míst na stavbě s výskytem prací:  
*Vybourání stávajících zpevněných ploch a stávajících prefabrikátů a kamenných výrobků*
- Rizika týkající se činností/prací:  
*Úraz v ohroženém prostoru strojů, pád břemene*
- Navržené postupy a opatření:  
*Veškeré bourací práce budou prováděny strojně. Bagrem bude narušen stávající povrch vozovky a bude letmo naložen na nákladní vozidlo, prefabrikované betonové a kamenné výrobky (obrubníky, dlažba apod.) budou strojně umisťovány podél oplocení staveniště a budou nakládány samostatně (paletovány) – odvoz ze staveniště bude po naložení palet na nákladní vozidlo. Nakládání bude zajištěno bagrem se závěsem pro břemena. Zhotovitel je povinen zajistit způsob organizace práce a pracovních postupů a pracovních činností tak, aby byly určeny prostory pro bezpečné nakládání a vykládání přepravovaného nákladu a určen zaměstnanec, který řídí a koordinuje tuto činnost.*

**p) Zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu, jeho skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska požadavků při práci ve výšce, opatření vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé práce, použití strojů**

- *Doprava na staveniště – nákladní vozidla + bagr (se závěsem)*
- *Manipulace s materiálem na stavbě – bagr + ručně do hygienických limitů*
- *Skladování materiálu – u vjezdu k penzionu (s materiálem) mezi zařízením staveniště a staveništěm bude zhotovitelem stanovena náležitě poučená osoba pro zajištění bezpečnosti na pozemních komunikacích*

- Pomocné stavební konstrukce nebudou využity

**q) Postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a souběh jednotlivých prací, zejména využití více jeřábů na jednom staveništi a práce za současného provozu veřejných dopravních prostředků**

- Práce budou probíhat dle předpokládaného harmonogramu, který bude v průběhu stavby aktualizován dle aktuálního průběhu stavebních prací, předběžný harmonogram prací je uveden v příloze tohoto plánu BOZP ve fázi přípravy
- Prolínání stavebních a montážních prací je vyloučeno. Pro pokračování ve stavebních pracích je vždy nutné dokončení dané činnosti na celém staveništi a poté pokračování v činnosti navazující.

**t) Postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších prací a činností v objektech za jejich provozu, včetně časového harmonogramu těchto prací a činností**

- Identifikace činností, popř. míst na stavbě s výskytem prací:  
*Veškeré činnosti spojené s prací a pohybem po stavbě, vstup obyvatel sousedních nemovitostí na staveniště*

- Navržené postupy a opatření:

*Navržené staveniště bude oploceno dle bodu a) a opatřeno bezpečnostními značkami. Stavba bude prováděna pouze v denních hodinách. Zhotovitele musí provádět pravidelný úklid staveniště a navazujících ploch tak, aby byl zajištěn bezpečný provoz vozidel a pěších v okolí staveniště.*

**u) Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, například z konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany veřejného zdraví a dalšími orgány podle zvláštních právních předpisů**

- Identifikace činností, popř. míst na stavbě s výskytem prací:  
*Veškeré činnosti spojené s prací a pohybem po stavbě včetně okolních stávajících nemovitostí*

- Navržené postupy a opatření:

*Dle závazného stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany HSZ kraje Vysočina: v souladu s ustanovením §5 písm. odst.1 b), zákona o PO, musí být vytvářeny podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace. Za vyhovující přístupovou komunikaci se považuje komunikace (šířky nejméně 3,0 m) pro příjezd požárních vozidel až k nástupní ploše, nebo alespoň do vzdálenost 20 m od všech vchodů do objektů dle ČSN 73 0802 čl. 12.2. – bude splněno navrženou staveništní komunikací a vjezdy na staveniště v šířce 4,0m. O úplné uzavírce bude v dostatečném předstihu informováno operační středisko HZS Kraje Vysočina dle stanoviska č.j. HSJI-2553-2/JI-2018.*

*Dle stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví (KHS Kraje Vysočina) není projektová dokumentace v rozporu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví v platném znění. Opatření nejsou nutná.*

*Stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání stavebního povolení. Podmínky pro realizaci - Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení*



nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Nutné dodržet stanovené lhůty a termíny.

## **SOUPIS DOKUMENTŮ A PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH SE STAVBOU**

### **- Podklady pro zpracování plánu BOZP**

*Projektová dokumentace DUSP+PDPS - II/LEDEŠ N.S., ZKAPACITNĚNÍ KOMUNIKACE – ÚPRAVA ODVODNĚNÍ*

- **Přehled právních předpisů souvisejících se stavbou** (vše v platném znění)
- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
- Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
- Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
- Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce
- Zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
- Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
- Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
- Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení
- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
- Vyhláška č. 48/1982 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
- Vyhláška č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních
- Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovně lékařských službách a některých druzích posudkové péče
- Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- Vyhláška č. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích a pracovištích
- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
- Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

## DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Integrovaný záchranný systém	112
Rychlá zdravotní služba	155
Hasičská a záchranná služba	150
Policie	158

## ODPOVĚDNÉ OSOBY

### **koordinátor BOZP (v přípravě)**

Bc. Jan Pipa

IČ 18198228

**Firma:** PROfi Jihlava s.r.o.

**Tel./Mob** 567579160/724284887

**E-mail:** pipa@profi-ji.cz

**Adresa:** Pod Příkopem 6 Jihlava 58601

**Datum a Podpis**

### **Zástupce objednatele**

**Firma:**

**Tel./Mob**

**E-mail:**

**Adresa:**

**Datum a Podpis**

**Zhotovitel stavby – dle výběrového řízení**

**Technický dozor stavby – dle výběrového řízení**

**Koordinátor BOZP na staveništi – bude určen objednatelem**