

VYPRACOVAL	JIŘINA SLONKOVÁ	<div>4Z s.r.o. Dr. Suzy 956/28 Podklášteří 674 01 Třebíč</div> <div>4Z</div>	
KONTROLOVAL	ING. RADEK HOLÍK		
INVESTOR: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.			
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Šebkovice			
NÁZEV AKCE: "III/4104 křiž. III/4102 – Šebkovice, část Šebkovice průtah"		DATUM	srpen 2021
		FORMÁT	A4
PŘÍLOHA: D.5. ZOV a dopravě-inženýrské opatření		STUPEŇ PD	PDPS
		ČÍSLO PARÉ	

Tento dokument slouží jako předběžný návrh dopravního opatření pro potřeby realizace stavby. **Zhotovitel je povinen zpracovat před zahájením prací konkrétní projekt dopravně-inženýrského opatření**, které odsouhlasí zadavatel, Policie ČR, provozovatel veřejné autobusové dopravy a další příslušné složky, a na jehož základě vydá příslušný silniční správní úřad rozhodnutí o uzavírce. Projekt DIO bude koordinován s ostatními probíhajícími stavbami, bude respektovat aktuální zatížitelnost mostů na objízdné trase, provoz linkové autobusové dopravy a další související okolnosti.

Návrh dopravně-inženýrského opatření

Uzavírka se dotýká úseku silnice **III/4104 v intravilánu obce Šebkovice ve směru na Čáslavice**. Vzhledem k technologii je navržena pro hlavní práce úplná uzavírka.

Přípravné a dokončovací činnosti budou realizovány za částečného omezení dopravy. Součástí přípravných prací je seřízení krajnic, lokální úprava příkopu, vyčištění odvodnění a také instalace obrubníků v režii obce Šebkovice. V rámci dokončovacích prací budou dosypány krajnice novým materiálem a zřízeno vodorovné dopravní značení.

Úplná uzavírka je předpokládána v délce 21 dnů, a to pro etapy podle níže uvedeného grafického postupu výstavby:

1. Rozemletí frézou – **2 dny**
2. Odvoz rozemletého materiálu z 1.úseku na mezideponii – **2 dny**
3. Odtěžení podloží v 1.úseku – **2 dny**
4. Zpětné navedení rozemletého materiálu, přehrnutí ze 2.úseku – **3 dny**
5. Recyklace za studena, infiltrační postřik, pokládka ACL, ACO – 10 dnů včetně technologické přestávky v souladu s TP 208 – **12 dnů**.

Délky jednotlivých postupů se mohou lišit s ohledem na technologický postup vybraného zhotovitele, a to po předchozím odsouhlasení zástupce zadavatele.

Úplná uzavírka

Uzavřen pro veškerou dopravu bude úsek III/4104 od začátku obce po křižovatku s místní komunikací v km 3,810.

UZAVŘENÝ ÚSEK KOMUNIKACE

III/4104	3,660	3,812	0,152
----------	-------	-------	-------

0,152

Délka uzavřeného úseku celkem: 0,15 km.

Objízdná trasa

OBJÍZDNÁ TRASA

III/4104	0,000	3,660	3,660
III/4102	6,842	13,424	6,582
III/36071	0,000	4,820	4,820
III/36068	8,223	8,495	0,272
III/4104	3,812	4,780	0,968


16,302

Délka objízdné trasy: 16,3 km.

Ostatní opatření

Přípravné a dokončovací práce lze realizovat za provozu při zajištění pracovního místa v souladu s TP66. Autobusová doprava bude vedena po oficiální objízdné trase bez nároku na provizorní zastávky. Nevzniká nárok na nové vyznačení zastávkových míst.

1.rozemletí frézou




2.odvoz rozemletého materiálu z 1.úseku na mezideponii



3.odtěžení podloží v 1.úseku



4.zpětné navezení rozemletého materiálu, přehrnutí z 2.úseku



5.recyklace za studena, infiltrační postřik, ACL, ACO

