

## Záznam z jednání

Místo jednání: KSÚSV p.o. Kosovská 1122/16 Jihlava  
Zapsal dne: Ing. Sedlák, 30.06.2022  
Účastníci jednání: Dle prezenční listiny  
Předmět jednání: Stavba: III/3525 Střítež – most ev. č. 3525-2, stupeň dokumentace – PDPS – výrobní výbor

- Dnešního dne proběhl výrobní výbor pro stupeň dokumentace PDPS k akci III/3525 Střítež – most ev. č. 3525-2.
- V současné době byly započaty práce na projektové dokumentaci ve stupni PDPS.
- Projektant mostu oslovil správce vedení kabelů Cetin a EGD s žádostí o dořešení dočasných přeložek těchto sítí během výstavby.
- Kabel Cetin bude dočasně přeložen, ve stejné trase jako je dočasná přeložka vodovodu a plynovodu – k návodní straně mostu s převedením na provizorní ocelové konstrukci. Cetin zaslal kalkulaci těchto nákladů, které budou zaneseny do dodatku smlouvy mezi KSÚSV a společností Cetin.
- Kabel NN společnosti EGD bude během výstavby dočasně odpojen a po výstavbě bude rovnou vyhotovena dočasná přeložka.
- Co se týká vypracování soupisu prací v rámci PDPS projektantem mostu je situace pro jednotlivé sítě následující:

**Objekt SO 301 – Přeložka vodovodu ve správě obce Střítež** - projektant mostu bude provádět soupis prací pro jednotlivé položky stavebního objektu – práce bude provádět zhotovitel stavby rekonstrukce mostu (nebo jeho subdodavatel).

**Objekt SO 401 – Přeložka elektrického vedení ve správě společnosti EG.D** – projektant mostu nebude provádět soupis prací, cenu bude hradit KSÚSV přímo správci (EG.D), který si sám zajistí vypnutí kabelu a finální přeložku této stavby svým vybraným zhotovitelem.

**Objekt SO 402 – Přeložka telekomunikačního vedení ve správě společnosti Cetin** – projektant mostu nebude provádět soupis prací, cenu bude hradit KSÚSV přímo správci (CETIN), který si sám zajistí dočasnou i finální přeložku této stavby svým vybraným zhotovitelem.

**Objekt SO 501 – Přeložka plynového vedení STL ve správě společnosti Gasnet**– projektant mostu nebude provádět soupis prací, cenu bude hradit KSÚSV přímo správci (GASNET), který si sám zajistí dočasnou i finální přeložku této stavby svým vybraným zhotovitelem.

  
Zapsal: Ing. Milan Sedlák

## stupeň dokumentace – PDPS

## PREZENČNÍ LISTINA

Pracovní jednání konané dne 30.06.2022 v Jihlavě.

[illegible]