



## ÚDRŽBOVÉ PRÁCE

- 101 SO 101 SILNICE II/150 a III/03810  
102 SO 102 CHODNÍK, ULICE DOLNÍ  
103 SO 103 CHODNÍK, ULICE NÁDRAŽNÍ  
VAK HB REKONSTRUKCE VODOVODU

- INVESTOR KSÚSV  
INVESTOR MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD  
INVESTOR MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD  
INVESTOR VAK HB  
INVESTOR VAK HB  
INVESTOR KSÚSV  
INVESTOR MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD

## SCHÉMA DĚLENÍ STAVBY NA ETAPY:

- I. ETAPA , délka výstavby cca 25 dní  
II. ETAPA , délka výstavby cca 6 dní  
III. ETAPA , délka výstavby cca 11 dní  
IV. ETAPA , délka výstavby cca 14 dní

INFO: kompletní stavební práce objektu SO 101 budou provedeny za plné uzavírky - III.ETAPA, práce stavebních objektů SO 102 a SO 103 - IV.ETAPA budou provedeny za provozu, bude provedeno dočasné dopravní omezení pomocí označení pracovního místa na pozemní

Případné stavební práce zhotovitele KSUSV a MĚSTA HB při etapě I. a II. Budou zahájeny po dohodě mezi investory.....

I.ETAPA - uzavírka ulice Nádražní km 0,000-0,105, II.ETAPA - uzavírka ulice Nádražní + bude částečně omezen provoz na OK - řeší zhotovitel pro VAK HB - NEŘEŠÍ TATO PD

## LEGENDA ZOV:

- PLOCHA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ  
PARCELNÍ HRANICE  
HRANICE OBRYSU STAVBY

ODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP
ing.J.MAREK	ing.J.MAREK	ing.P.BLÁHA	ing.J.MAREK
OBEC : HAVLÍČKŮV BROD		OKRES : HAVLÍČKŮV BROD	
KRAJ : VYSOČINA			
INVESTOR : KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD			
<i>II/150 - Havlíčkův Brod, ulice Dolní a Nádražní - - okružní křižovatka</i>			
<i>SITUACE ZOV</i>			

 <div>Havlíčkův Brod s.r.o. Průmyslová 941 580 01 Havlíčkův Brod</div>	
PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB tel,fax: 569 400 525, tel.: 602 234 377 e-mail: marek@dmcb.cz	
DATUM	4/2017
STUPEŇ PD	PDPS
Č. ZAKÁZKY	17013
MĚŘÍTKO	1:500
ČÁST DOKUM.	Č. VÝKRESU
<i>E.1</i>	<i>2</i>