

Časový HMG - II/150 - Havlíčkův Brod, ulice Dolní a Nádražní - okružní křižovatka																											
		I. ETAPA	II. ETAPA	III.ETAPA											IV.ETAPA												
stavební objekty		25 dní	6 dní	den 1	den 2	den 3	den 4	den 5	den 6	den 7	den 8	den 9	den 10	den 11	celkem 14 dní												
SO 101 SILNICE II/150 a III/03810	frézování	Případné drobné práce KSUSV	Případné drobné práce KSUSV																								
SO 101 SILNICE II/150 a III/03810	sanace AB vrstev	Případné drobné práce KSUSV	Případné drobné práce KSUSV																								
SO 101 SILNICE II/150 a III/03810	uliční vpusti	Případné drobné práce KSUSV	Případné drobné práce KSUSV																								
SO 101 SILNICE II/150 a III/03810	osazení obrub	Případné drobné práce KSUSV	Případné drobné práce KSUSV																								
SO 101 SILNICE II/150 a III/03810	pokládka AB vrstev	Případné drobné práce KSUSV	Případné drobné práce KSUSV																								
SO 101 SILNICE II/150 a III/03810	VDZ + SDZ, úprava ter	Případné drobné práce KSUSV	Případné drobné práce KSUSV																								
SO 102 CHODNÍK, ULICE DOLNÍ		Případné drobné práce MĚSTO HB	Případné drobné práce MĚSTO HB																								
SO 103 CHODNÍK, ULICE NÁDRAŽNÍ		Případné drobné práce MĚSTO HB	Případné drobné práce MĚSTO HB																								
NAVRH OBJÍZDNÉ TRASY VČETNĚ DIO		NAVRH OBJÍZDNÉ TRASY VČETNĚ DIO - BUDE PROBÍHAT PO CELOU DOBU STAVBY OBJEKTU VAK HB!!!		NAVRH OBJÍZDNÉ TRASY VČETNĚ DIO - BUDE PROBÍHAT PO CELOU DOBU STAVBY OBJEKTU SO 101!!!!											PROVEDENO BEZ UZAVÍREK (pouze dopravní omezení, snížená rychlost...)												
Rekonstrukce vodovodu - práce VAK HB		25dní	6dní																								

Případné stavební práce zhotovitele KSUSV a MĚSTA HB při etapě I. a II. Budou zahájeny po dohodě mezi investory.....

INFO: kompletní stavební práce objektu SO 101 budou provedeny za plné uzavírky - III.ETAPA, práce stavebních objektů SO 102 a SO 103 - IV.ETAPA budou provedeny za provozu, bude provedeno dočasné dopravní omezení pomocí označení pracovního místa na pozemní komunikaci například schéma B.1 – B.5, respektive jednosměrný provoz

I.ETAPA - uzavírka ulice Nádražní km 0,000-0,105, II.ETAPA - uzavírka ulice Nádražní + bude částečně omezen provoz na OK - řeší zhotovitel pro VAK HB - NEŘEŠÍ TATO PD