


# PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY - HARMONOGRAM VÝSTAVBY

III/35012 Pořežín, most ev. č. 35012-3 - DOKONČENÍ STAVBY

HARMONOGRAM VÝSTAVBY	Měsíce	1					2				3					4	
	Týdny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								DOKONČENÍ STAVBY									
příprava staveniště, dočasné usměrnění toku potoka																	
kácení stromů v místě stavby, odstranění vozovkových vrstev																	
provedení pažení svahů zemního tělesa																	
demolice nosné konstrukce																	
provedení výkopů a demolice spodní stavby do předepsané úrovně																	
provedení mikropilotážní clony																	
vázání výztuže a betonáž základů																	
montáž nosné konstrukce																	
provedení betonového límce																	
stavba gabionových zdí, betonáž bloků pro kotvení svodidel a zábran proti pádu																	
zásyp gabionových zdí a nosné konstrukce																	
odstranění pažení																	
provedení nových vozovkových vrstev, svodidel, zábran proti pádu																	
uvedení staveniště do původního stavu																	
rezerva																	
uzavření silnice III/35012																	

Provedené práce   
Práce k dokončení 