

III/40618 Radkov
- most ev.č. 40618-4
- DOKONČENÍ STAVBY

ZÁZNAM Z PROHLÍDKY STAVBY
PŘI PŘERUŠENÍ STAVBY

Stavba : III/40618 Radkov - most ev.č. 40618-4 – DOKONČENÍ STAVBY
Ivestor : KSÚSV, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Okres : Jihlava
Prohlídku provedla firma : Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Prohlídku provedl : Šrubař Jiří, Ing.
Datum provedení prohlídky : 5.8.2018

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: III/46018
Staničení km : LS 4,131 km
Ev. č. mostu : 46018-4

B. POPIS STAVBY

Stávající most převádí komunikaci III/40618 přes Rybníčkový potok v obci Radkov. Jedná se o jediné přemostění přes výše zmíněný potok v obci a připojuje jižní část obce k jejímu zbytku. Na levé straně je chodník pro pěší.

Dle HMP ze 6/2014 je stávající most klasifikován ve stavebním stavu - spodní stavba VI - velmi špatný, - nosná konstrukce III - použitelné s výhradou. Předmětem záměru je proto úplná demolice stávajícího mostu a výstavba nového. Součástí stavby jsou přeložky IS – vodovodu, plynovodu a sdělovacích kabelů.

C. DŮVOD A ÚČEL PROHLÍDKY STAVBY

Prohlídka byla vykonána z důvodu odstoupení investora od SoD se zhotovitelem, za účelem kontroly rozsahu provedených prací.

D. PROVEDENÉ PRÁCE

K datu 5.8.2018 je na komunikaci přerušen provoz a v provozu je objízdná trasa s DIO (dopravně inženýrská opatření). Byly provedeny přípravné práce k zahájení stavby (zařízení staveniště, oplocení stavby, zatrubnění potoka) a odstraněny asfaltové vrstvy vozovky a stávající zábradlí.

Byly provedeny dočasné přeložky vodovodu a plynovodu a dočasné i trvalé přeložky kabelů CETIN. Původní most byl zdemolován, byly zřízeny mikropiloty (nedokončeny) založení nového mostu a následně byly práce zastaveny.

E. PŘÍLOHY

Přílohou záznamu z prohlídky je fotodokumentace – 3 str.

Prohlídku provedl
Ing. Jiří Šrubař