

PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY - HARMONOGRAM VÝSTAVBY

III/40618 Radkov, most ev. č. 40618-4 - DOKONČENÍ STAVBY

HARMONOGRAM VÝSTAVBY	Měsíce	1					2			3					4				5						
	Týdny	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.			
										DOKONČENÍ STAVBY															
přípravné práce, zřízení zařízení staveniště,																									
vyznačení objízdné trasy,																									
odstranění části vozovky v upravovaném úseku silnice,																									
vybudování nových zídek na spadištové šachtě																									
přeložení plynovodu do nové polohy																									
provedení 2 kopaných sond pro zjištění vodovodu před a za mostem																									
provizorní zatrubnění potoka,																									
zjištění polohy vodovodu v prostoru koryta potoka																									
případné provedení kalníku																									
zajištění sloupu NN																									
odhalení a dočasné přeložení sdělovacích kabelů CETIN																									
odstranění říms, nosné konstrukce a částí opěr do předepsané úrovně																									
provedení záporového pažení v prostoru koryta																									
navedení kanalizace do provizorního zatrubnění																									
zřízení pilotážní plošiny a provedení mikropilot,																									
obnovení spadištové šachty na výtoku spolu s novými zídkami																									
vybudování nového ŽB monolitického rámu,																									
vybudování nových křídel,																									
izolace nosné konstrukce a spodní stavby																									
vybudování nového vývěřiště na vtoku																									
nové navazující zdi na vtoku																									
zásypy v přechodové oblasti																									
betonáž říms,																									
obnovení uličních vpustí																									
navrácení sdělovacích kabelů CETIN do původní trasy, dokončení přeložek IS																									
vybudování nové konstrukce vozovky s jejím napojením na stávající komunikaci																									
osazení bezpečnostních prvků - mostní zábradlí																									
stavební úpravy kolem a pod mostem																									
obnovení dopravního značení																									
ukončení dopravních omezení, převedení dopravy na most																									
dokončovací a terénní práce a uvedení staveniště do původního stavu																									
Dopravně inženýrská opatření,úplná uzavírka mostu																									

Provedené práce ■
Práce k dokončení ■