

Místo jednání: **Kraj Vysočina, odbor dopravy a sil.hospodářství – zasedací místnost č. C2.26**
Datum jednání: **středa 23.03.2022**
Hodina: **09,00 hod**
Zak.č.: **21007** Účel: **JEDNÁNÍ č.6**
Přítomni: **dle prezenční listiny**

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

Název zakázky: **III/40618 Telč, ul.Radkovská, PD**

Stupeň projektu: **DUSP, IČ, PDPS**

Obsah jednání:

Jednání se uskutečnilo v zasedací místnosti Kraje Vysočina za účasti zástupců investora (Kraj Vysočina a Města Telč) a projektanta.

Předmětem jednání bylo projednání následujících bodů:

1. Projednání inženýrské činnosti a legislativní přípravy stavby (podání žádosti na stavební úřad)
2. Majetkoprávní příprava – zajištění souhlasů se stavbou (Kraj/Město)
3. Uzavření a dořešení Smlouvy na přeložku CETIN
4. Uzavření a dořešení Smlouvy na přeložku E.GD
5. Rozdělení investorství (Kraj/Město) dle stavebních objektů

ad1) Ke dni 23.3.2022 má projektant zajištěny veškerá stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí.

ad2) Majetkoprávní příprava – pro potřeby společného řízení oba investoři zajišťují souhlasy vlastníků dotčených pozemků na situačním výkresu.

Na dnešním jednání bylo zástupci města Telč sděleno, že vlastník pozemku parc.č. 1526 v k.ú. Telč (Svoboda Milan a Svoboda Petr) vyjádřili „nesouhlas se stavbou chodníku a parkovacích ploch“ navržených na jejich pozemcích. Z těchto důvodů město zvažuje ukončení chodníku v km 0,380 u vjezdu do firmy Opravny Telč a.s. Bude projednáno v Radě města konané dne 23.3.2022.

Sdělení rozhodnutí Rady města ze dne 23.3.2022 – emailem zasláno p. Švecem:

Krásný den, včera byla na radě projednána akce Radkovská v Telči. Tedy řešení chodníku v ulici Radkovská v návaznosti na nesouhlas jednoho z majitelů pozemku. Nakonec město Telč bude řešit ve stavebním řízení pouze chodník k vjezdu do areálu společnosti Opravny Telč – ukončení chodníku – viz příloha (vjezd ještě bude součástí stavby). Dále směrem z města nebudeme nyní řešit povolení stavby chodníku, ani dílčí části. Tedy pro stavební řízení prosím o ukončení chodníku ve vjezdu – viz příloha.

Se společností Opravny Telč jako majitelem pozemků dotčených chodníkem je vše projednáno, nicméně na „papír“ musíme počkat až po jednání příslušného orgánu této akciovky – v červnu letošního (z důvodu nakládání s majetkem musí projednat příslušné orgány).

Děkuji. S přáním příjemného dne V. Švec

Vladimír Švec


Vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování MěÚ Telč

nám. Zachariáše z Hradce č.p.10

588 56 Telč

tel.: 567 112 421

e-mail: vladimir.svec@telc.eu



Na základě rozhodnutí jednoho z investorů bude projektová dokumentace DUSP muset být upravena, tak že chodník vlevo bude zkrácen a ukončen ve staničení 0,380 po vjezd do areálu firmy Opravny Telč a.s. Úprava PD se týká objektu SO 103 – Parkoviště, chodníky a vjezdy - bude nutné upravit rozsah navrženého řešení. Silniční obruba podél silnice III/40618 v místech v projektu zrušeného chodníku, bude prozatím v DUSP ponechána o její realizaci a financování bude rozhodnuto v dalším stupni PDPS.

Projektant tedy provede úpravu projektové dokumentace DUSP a týdnů 4.4.-8.4.2022 podá na silniční stavební úřad MěÚ Telč.

Chybějící souhlasy – zajišťuje a dodá Město Telč

SOUHLASY NA SITUACI VLASTNÍCI POZEMKŮ - PRŮTAH:	k.ú. Telč pozemek parc.č.
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3	2429/8
Opravný Telč, a.s., Radkovská 507, Telč-Staré Město, 58856 Telč	2428/3, 2109, 2428/2
SATES ČECHY s.r.o., Radkovská 252, Telč-Staré Město, 58856 Telč	7424/7
ICOM transport a.s., Jiráskova 1424/78, 58732 Jihlava	2412/3

- ad3)** Smlouva na přeložku CETIN č. VPI/MJ/2022/00018 je zajištěna a probíhá příprava projektu. Na základě úpravy projektu SO 103 nebude nutné realizovat překládku kabelů dle uzavřené smlouvy „dotčení část 3“ v dl. 31 m stranová přeložka optického kabelu v km 0,865-0,895.
- ad4)** Probíhají jednání s E.GD (řeší p.Hartmanová) o uzavření smlouvy na zajištění přeložky kabelů NN, VN případně mechanické ochrany stávajících kabelů. Smlouvy budou uzavřeny zvlášť za KV a zvlášť za MT (každý z investorů si podá vlastní žádost o uzavření smlouvy o překládce). Ve smlouvách s E.GD budou rozděleny finanční náklady na přeložky/ochrany kabelů NN a VN, které jsou vyvolané stavebními objekty obou investorů Kraj/Město (dle předchozí dohody Kraj/Město). Na základě vzniklé skutečnosti na úpravu projektové dokumentace chodníku SO 103, bude rovněž zminimalizován rozsah dotčení a úprav na stáv.sítích E.GD. Projektant v rámci přepracování SO 103 stanoví, které úseky vedení E.GD nebudou dotčené.
- ad5)** Rozdělení investorství stavebních objektů – přílohou tohoto záznamu z jednání je tabulka s návrhem rozdělení stavebních nákladů dle investorů Kraj/Město. Tabulka s návrhem bude sloužit jako podklad pro další jednání mezi investory a uzavření dohody o společném postupu a financování stavby. Pro rozdělení financování SO 301- Dešťová kanalizace, byly stanoveny projektantem odvodňované plochy – viz. příloha tohoto záznamu.

Zapsal: Ing. Klajmonová



Příloha:

Návrh rozdělení financování_Telč Radkovská_23.3.2022
Odvodňované plochy pro SO 301 – rozdělení financování