

Místo jednání: **Město Telč, hudební sál ZŠ Masarykova**  
Datum jednání: **pondělí 29.11.2021**  
Hodina: **9:00 hod**  
Zak.č.: **21007** Účel: **JEDNÁNÍ č.4 – závěrečné jednání + TDK**  
Přítomni: **dle prezenční listiny**

## ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

Název zakázky: **III/40618 Telč, ul.Radkovská, PD**

Stupeň projektu: **DUSP, IČ, PDPS**

### Obsah jednání:

Jednání se uskutečnilo v hudebním sále ZŠ Masarykova ve městě Telč za účasti zástupců investora (Kraj Vysočina), města Telč, správce komunikace (KSÚSV) a projektanta. Předmětem jednání byla technicko-dokumentační komise (TDK) nad zpracovanou PD rekonstrukce silnice III/40618 ul. Radkovská.

### Bylo dohodnuto následující:

- 1) Stavba bude rozdělena na následující etapy:

**0.Etapa** – V rámci této Etapy bude proveden objekt SO 182 – Úprava objízdné komunikace  
Předpokládaný termín provádění (04/2024). Předpokládaná doba výstavby této etapy se odhaduje na 1 měsíc.

**Ib.Etapa** – V rámci této Etapy bude proveden (km 0,170 – 0,350).  
Předpokládaný termín provádění (05-06/2024). Předpokládaná doba výstavby této etapy se odhaduje na 2 měsíce.

**Ia.Etapa** – V rámci této Etapy bude proveden (ZÚ – 0,170).  
Předpokládaný termín provádění (07-08/2024). Předpokládaná doba výstavby této etapy se odhaduje na 2 měsíce.

**II.Etapa** – V rámci této Etapy bude proveden (km 0,350 – 0,570).  
Předpokládaný termín provádění (09-10/2024). Předpokládaná doba výstavby této etapy se odhaduje na 2 měsíce.

**III.Etapa** – V rámci této Etapy bude proveden (km 0,570 – 0,770).  
Předpokládaný termín provádění (04-05/2025). Předpokládaná doba výstavby této etapy se odhaduje na 2 měsíce.

**IV.Etapa** – V rámci této Etapy bude proveden (km 0,770 – KÚ).  
Předpokládaný termín provádění (06-07/2025). Předpokládaná doba výstavby této etapy se odhaduje na 2 měsíce.

- 2) Uzavření smlouvy o provedení překládky kabelů CETIN a.s., řeší Kraj Vysočina. Přípravu a realizaci zajišťuje vlastník, společnost CETIN, a.s.
- 3) Uzavření smlouvy o provedení překládky kabelů EG.D, a.s., řeší Město Telč. Přípravu a realizaci zajišťuje vlastník, společnost EG.D, a.s.
- 4) Po zpracování CTN překládky kabelů EG.D (CTN překládek kabelů CETIN je již zpracován) dojde ke schůzce obou investorů a vyjasnění finančních nákladů po jednotlivých úsecích obou těchto správců IS.
- 5) Objekt SO 182 úprava objízdné komunikace:  
- Stávající konstrukce vozovky bude rozpojena do hloubky 200 mm  
- Bude doplněna hrubozrnná složka (štěrkodrtě frakce 0/32)

- Dojde k promísení stávající vozovky s doplněnou šterkodrtí, srovnání povrchu do sklonu a přehutnění
  - Na zhutněnou vrstvu bude provedena vrstva z PMH 32/63 (penetrační makadam hrubý) v tl. 100 mm, na závěr se provede dvouvrstvý asfaltový nátěr.
- 6) Kanalizační potrubí z plastových trub navržené ve stavebních objektech SO 301 – Dešťová kanalizace a SO 302 – Přepojení stávajících kanalizačních přípojek bude zachováno dle projektu, tedy z plastových trub – žebrované plné žebro v řezu stěny.
- 7) Finanční rozdělení společných stavebních objektů dle připomínek Lišky (SO 301, 351 a 182) bude samostatně řešeno na dalším jednání v rámci PDPS (po dohodě dojde k rozdělení SO formou dílčích samostatných rozpočtů).



Zapsal: Ing. Fekete

Přílohy: Připomínky Liška, Připomínky Švec, Stanovisko projektanta,  
Katastrální situace