

II/405 Brtnice - obchvat, PD

Návrh harmonogramu výstavby

[illegible]

I. etapa výstavby - km 0,350 - KM 3,450 (2025 - 2026)

II.etapa výstavby - ZÚ - km 0,350 - I.FÁZE (2026)

II.etapa výstavby - ZÚ - km 0,350 - II.FÁZE (2027)

III.etapa výstavby - km 3,450 - KÚ (2027)

Pozn.Stavební objekty SO401, SO402, SO411, SO431 a SO432 musí být přeloženy před stavbou, realizaci zajišťuje E.ON.

Stavební objekty SO461, SO462, SO463 a SO464 budou přeloženy před stavbou na vyzvání zhotovitele, realizaci zajišťuje Cetin a.s..