

Záznam z jednání

Místo jednání: KSÚSV p.o. Kosovská 1122/16 Jihlava
Zapsal dne: Ing. Sedlák, 20.05.2022
Účastníci jednání: Dle prezenční listiny
Předmět jednání: Stavba: III/3525 Střítež – most ev. č. 3525-2, stupeň dokumentace – DSP –výrobní výbor TDK

- Dnešního dne proběhl výrobní výbor - TDK pro stupeň dokumentace DSP k akci III/3525 Střítež – most ev. č. 3525-2.
- Jedná se o stávající jednopolový most, jehož nosná konstrukce je zčásti kamenná klenba, která byla během let rozšířena o klenbu betonovou. Mostní opěry jsou kamenné. Volná šířka na mostě je cca 6,0 m. Založení je plošné, základy nejsou přístupné a projektová dokumentace se nedochovala. Těleso silnice tvoří v předmětném úseku hráz Zámeckého rybníka. Most přemostňuje Zlatý potok a bezpečnostní přepad z tohoto rybníka.
- Stavební stav zejména nosné konstrukce je velmi špatný, proto bude stávající most nahrazen novým mostním objektem.
- Projekt rekonstrukce mostu navazuje na projektovou dokumentaci ve stupni DÚR, kterou vypracovávala firma Obermayer Helika s.r.o. v roce 2016. V roce 2020 obdržela stavba územní rozhodnutí. Návrh mostu ve stupni DSP bude respektovat základní návrhové parametry (typ konstrukce, způsob založení rozpětí volná šířka na mostě atd...) na které bylo vydáno územní rozhodnutí.
- V projektu bude na levé římse nahrazeno zábradelní svodidlo svodidlem nízkým a na pravé straně bude nahrazeno ocelovým zábradlím.
- Mikropiloty budou uvažovány do vrtu průměru 250 mm aby bylo dosaženo dostatečné ochrany ocelové trubky proti agresivnímu prostředí, které se dle IGP u tohoto mostu nachází.
- V rámci prací na PDPS budou osloveni projektanti přeložek kabelů Cetin a EGD (tyto společnosti si dělají projekty sami se svými projektanty) aby bylo dořešeno zejména vedení dočasných přeložek během výstavby. Toto řešení bude popsáno i v projektové dokumentaci mostu včetně ZOV.
- Bude dořešena objízdná trasa pro autobusy veřejné dopravy a vznesen dotaz na odbor dopravy (oddělení dopravní obslužnosti) Kraje Vysočina, zda má autobus zajíždět do obce Antonínův důl.
- Harmonogram prací bude uvažován na 5 měsíců.



Zapsal: Ing. Milan Sedlák

Stupeň dokumentace: DSP

III/3525 Stráž – most ev. č. 3525-2

stupeň dokumentace – DSP

PREZENČNÍ LISTINA

Pracovní jednání TDK konané dne 20.05.2022 v Jihlavě.

Jméno	Organizace	email/telefon	Podpis
Vaňhová	KSÚSV	vaanhova@ksuv.cz 737 243 114	
Pokorná E.	KSÚSV	pkornae@ksuv.cz 735 197 902	
Jirku J.	KSÚSV, p.o. R.	jirku@ksuv.cz 604 22 55 83	
Milan Sedláček	MIDAKON	777 989895	