

Harmonogram prací

Pracovní činnost	Týden																			
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
přípravné práce, zřízení zařízení staveniště,																				
vybudování SO101 - Provizorní komunikace vč. mostního provizoria,																				
odstranění části vozovky v upravovaném úseku silnice,																				
demolice příslušenství a určené části ohradní zámecké zdi																				
přeložení kabelů CETIN do provizorní trasy																				
provedení ochranného pažení																				
provizorní zatrubnění potoka																				
demolice spodní stavby mostu a základů																				
zřízení pilotážní plošiny a provedení mikropilot,																				
vybudování nového ŽB monolitického rámu,																				
vybudování nových křídel,																				
izolace nosné konstrukce a spodní stavby																				
provedení kamenného obkladu na křídlech																				
provedení klenby na výtoku																				
obnovení ohradní zámecké zdi																				
zřízení uliční vpusti																				
zásypy v přechodové oblasti																				
odřezání vytažení pažení																				
betonáž říms,																				
navrácení kabelů CETIN do původní trasy																				
vybudování nové vozovky s jejím napojením na st. komunikaci,																				
osazení bezpečnostních prvků - mostní zábradlí																				
stavební úpravy kolem a pod mostem																				
obnovení dopravního značení,																				
ukončení dopravních omezení, převedení dopravy na most, zrušení DIO																				
dokončovací a terénní práce a uvedení staveniště do původního stavu.																				
Dopravně inženýrská opatření,úplná uzavírka mostu																				