

Záznam z jednání TDK dokumentace ve stupni PDPS

## III/38815 Vír – most ev. č. 38815-2

**Jednání proběhlo:** 14. 3. 2019, v 10:00, KSÚSV, p. o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
**Přítomni:** dle prezenční listiny

**Jednání bylo svoláno za účelem projednání konceptu kompletní dokumentace ve stupni PDPS.**

### **Postup projekčních prací a inženýrská činnost:**

Projektant předložil koncept kompletní dokumentace ve stupni PDPS. Dokumentace navazuje na předchozí stupeň DUSP a je dopracována v podrobnostech pro výběr zhotovitele stavby. Přeložky inženýrských sítí budou vypořádány na základě samostatných smluv s jejich správci. Sdělovací kabel bude přerušen bez náhrady. IG průzkum zastihl příznivé podmínky pro plošné založení nové mostní konstrukce. Předchozí stupeň PD byl společně s žádostí o vydání společného rozhodnutí podán na Stavebním úřadě v Bystřici nad Pernštejnem a řízení bylo začátkem března 2019 zahájeno.

### **Změny oproti předchozímu stupni dokumentace**

Oproti předchozímu stupni PD byla provedena pouze změna trasy rezervní chráničky za opěrou 2.

### **Bylo dohodnuto:**

#### **B/ Souhrnná technická zpráva**

B.1 h) – všechny odpady vzniklé stavební činností budou odvezeny na skládku, živice na skládku KSÚSV v Bystřici nad Pernštejnem

B.2.1 k) – Orientační náklady stavby nebudou uváděny

B.2.6.b.2 – Do rozsahu přestavby bude doplněn řádek s popisem odláždění dna a svahů koryta (bude doplněn ve všech textových přílohách)

#### **Výkresové přílohy**

C3 + D201.2 + D201.5 – aktualizace polohy rezervní chráničky za OP2

D201.3 Podélný řez – v profilu doplnit polohu sjezdů a ověřit plynulost napojení

D401 + D402 – v PD nebudou uváděny rozpočty, přeložky budou provedeny na základě samostatných smluv se správci

#### **G/ Soupis prací**

000 – Soupis vedlejších a ostatních nákladů

- pol. 1, 2, 3 zařízení staveniště – sloučit do jedné položky
- pol. 4 informační tabule – doplnit popis pronájem po dobu stavby
- pol. 5, 6 – konzultovat s rozpočtářem a pokud lze, tak sloučit so jedné položky
- pol. 7 – zrušit, bude vypřádáno na základě samostatné smlouvy se správcem Rotter-VÍR s. r. o.
- pol. 8 – zrušit, bude vypřádáno na základě samostatné smlouvy se správcem CETIN a. s.
- pol. 9 – ověřit požadovanou součinnost správce E.ON a doplnit popis položky
- pol. 10 – zrušit, bude vymístěno před stavbou
- pol. 11, 12, 13 – ověřit požadovanou součinnost správců a doplnit popis položky
- pol. 15 – přetřídit jednotky z HA do KPL
- pol. 17 – sloučit s pol.24
- pol. 18 – zrušit popis vč. DIO

III/38815 Vír – most ev. č. 38815-2

- pol. 22 – doplnit popis Havarijní a povodňový plán
- pol. 26 – doplnit popis vč. zajištění rozhodnutí

201 – Most ev. č. 38815-2

- pol. 7 – kontrola kubatury
- pol. 8 – odvoz kamenných obrubníků na KSÚSV Bystřice nad Pernštejnem + aktualizace zatřídění a popisu
- pol. 9 – doplnit popis bez poplatku za uložení
- pol. 16 – změna zatřídění uložení sypanin do násypů bez zhutnění – jedná se o uložení na mezideponii
- pol. 80 – aktualizace popisu, změna délky rezervní chráničky za OP 2
- pol. 88 – kontrola kubatury

901 – Provizorní pěší trasa

- doplnit 1. prohlídku lávky před uvedením do provozu
- pol. 15 – doplnit popis pronájem po dobu stavby
- 

**Mostní projekce s.r.o.**

Jana Babáka 11, 612 00 Brno

[www.mostniprojekce.cz](http://www.mostniprojekce.cz)

IČ: 06754449, DIČ: CZ06754449

Zaznamenal:



Ing. František Pokorný

V případě nesouhlasu se zněním záznamu prosím o neprodlené zaslání opravy nebo doplnění na adresu projektanta, jinak se má za to, že zúčastnění se záznamem souhlasí.

# Prezenční listina




III/38815 Vír – most ev. č. 38815-2

Datum a čas jednání:

14. 3. 2019, 10.00

Místo konání:

KSÚSV, p. o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Jméno	Firma	telefon / email	podpis
FRANTIŠEK POKORNY	MOSTNÍ PROJEKCE SRO.	776 583 906 pokorny@mostniprojekce.cz	
UČ KOSTECKÁ	KSÚSV ZR	606 764 236 kostecka.u@ksusv.cz	
Daniel Blaha	Kraj Vysočina	724 650 184 blaha-dpkr-vysocina.cz	
JAROSLAV FIKAR	KSÚSV JI	605 292 412 fikar.j@ksusv.cz	