

Místo jednání: **Kraj Vysočina, odbor dopravy a sil.hospodářství – zasedací místnost č. 2.26**
Datum jednání: **středa 29.09.2021**
Hodina: **9:00 hod**
Zak.č.: **21007** Účel: **JEDNÁNÍ č.3**
Přítomni: **dle prezenční listiny**

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

Název zakázky: **III/40618 Telč, ul.Radkovská, PD**

Stupeň projektu: **DUSP, IČ, PDPS**

Obsah jednání:

Jednání se uskutečnilo v zasedací místnosti Kraje Vysočina za účasti zástupců investora (Kraj Vysočina), města Telč, správce komunikace (KSÚSV), správce vodovodů a kanalizace (VAS) a projektanta. Předmětem jednání bylo představení definitivního projekčního návrhu rekonstrukce silnice III/40618 ul. Radkovská, projednání přeložek vodovodů, kanalizací, přeložky Cetin a sítě Rowanet a návrh veřejného osvětlení. Dále byl představen celkový rozsah záborů stavby a zpracovaný návrh postupu výstavby (POV).

Bylo dohodnuto následující:

- 1) Projektant VO upozornil, že společnost EG.D (EON) v rámci svého stavebního záměru přeložky vedení NN,VN, které plánuje uložit do země a zruší stávající sloupy NN na kterých je osazeno stáv. vedení veřejného osvětlení a to od ulice Špitální podél Staroměstského rybníka až k napojení na stávající VO směr zastávka ČD (délka přeložky je cca 280 m). Jedná se o vyvolanou přeložku v rámci stavby EG.D, město Telč vstoupí do jednání s technikem společnosti EG.D (p. Zimola, tel.: 606 796 541). Tato část stavebního záměru EG.D nebude v rámci této stavby řešena. V rámci této stavby bude u posledního sloupu VO v křižovatce ul. Špitální a Radkovská provedena pouze příprava na pokračování vedení VO směrem k zastávce ČD.
- 2) Zástupce KSÚSV předal projektantovi souhlasné závazné stanovisko městského úřadu Telč, odbor životního prostředí k pokácení jednotlivých dřevin rostoucích mimo les na p. č. 7424/1. Kácení provede KSÚSV před stavbou během vegetačního klidu. Úřad stanovil jako kompenzaci za kácené stromy náhradní výsadbu v počtu 8 ks dřevin. V prostoru areálu KSÚSV na parcele č. 2447/6 budou vysazeny 3 ks dřevin a za svodidlem v km cca 0,900 vpravo bude vysazeno 5 ks dřevin na pozemcích ve vlastnictví kraje.
- 3) Objekt SO 351 Přeložka vodovodu vč. přípojek bude v dalším stupni PDPS rozdělen v rámci rozpočtu na 3 části dle investorů: Kraj Vysočina, město Telč a KSÚSV. Přepojení vodovodních přípojek bude provedeno pod celou šířkou komunikace. V km 0,370 bude připojení stávající vodovodní přípojky z křižovatky posunuto do zeleně. Vodoměrná šachta KSÚSV bude umístěna cca 1 m za plotem areálu na parcele č. 2447/6. Zástupce VAS předal projektantovi situační výkresy s informativní hloubkou uložení stávajícího vodovodu. Projektant upraví připojení ulice Špitální, tak aby krytí vodovodu nebylo větší než 2,0 m (stávající krytí je cca 1,50 m). Zástupce VAS prověří nutnost obnovy stáv. přípojeky v km 0,190 vpravo, která dle podkladů nevede k žádné nemovitosti.
- 4) Objekt SO 301 Silniční kanalizace bude přejmenován na SO 301 Dešťová kanalizace. Materiál kanalizace bude z PP SN 12, přípojky vpustí budou z PP SN 10, poklop bude tvořen ŽB rámem BEGU s litinovým poklopem bez pantu.
- 5) Přeložka trasy SO 452 SEK M-SOFT a SO 453 SEK Kraj Vysočina bude umístěna v chodníku do chrániček (km 0,660 – 0,960)
- 6) V km 0,860 – 0,890 bude stávající optický kabel CETIN uložen do chráničky, zde dojde ke stranovému posunu, tak aby optický kabel nebyl pod navrženou chodníkovou obrubou. Dále bude přeložen stáv. metalický kabel (Cetin a.s.) od km 0,075 – 0,185, který vede pod silniční obrubou do nové polohy (mimo komunikaci) v min. vzdálenosti 0,5m od sil. obruby. Pod parkovacími plochami a přechodu přes místní komunikaci bude kabel uložen v chráničkách. Bude přeložen stáv. metalický kabel (Cetin

a.s.) od km 0,205 – 0,220, který vede pod chodníkovou obrubou do nové polohy (do chodníku) v min. vzdálenosti 0,5m od obruby. Projektant zašle investorovi rozsah přeložek pro návrh smlouvy o přeložce.

- 7) Přerušení chodníku v km 0,163 vpravo délky 10,60 m bude řešeno doplněním provizorního středového ostrůvku z bet. svodidel po dobu, než bude vybudováno zúžení místní komunikace v rámci související akce: Revitalizace sídliště Radkovská
- 8) Na ulici Špitální u sjezdu v km 0,220 bude umístěn liniový žlab pro zachycení dešťových vod ze sjezdu.
- 9) Byl odsouhlasen návrh POV s rozdělením do čtyř etap v rozsahu uvedeném záznamu z jednání č.2 ze dne 28.7.2021. Nájezdová plocha pro kamiony v KÚ i kryt objízdne komunikace, včetně výhyben bude proveden ze dvou asfaltových vrstev v celkové tloušťce 100 mm.
- 10) Stávající účelová komunikace, která bude sloužit jako objízdna trasa se většinou nachází na pozemcích města Telč, v lokálních místech, kde tomu tak není, bude po dohodě s městem Telč navržen trvalý zábor pro výkup pozemků. Výhybny, které budou na objízdne trase (účelové komunikaci) trvale ponechány budou navrženy rovněž v trvalém záboru. Projektant zašle investorovi dne 30.9.2021 (město Telč p.Švec) podklady (záborový elaborát) pro ujasnění rozsahu trvalého záboru (pro upřesnění počtu trvalých výhyben). Pan Švec zašle stanovisko do 6.10.2021 a následně projektant dokončí záborový elaborát, připraví souhlasy pro vlastníky na situačním výkresu, které pošle oběma investorům k zahájení jednání s vlastníky dotčených pozemků a k dořešení majetkových vztahů.



Zapsal: Ing. Hanyk

Přílohy: Objektová skladba, Situační výkresy