



KEVITON s.r.o.
Staňkova 374/20
Ponava
612 00 Brno

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / TELEFON

E-MAIL

JIHLAVA
27. 07. 2018

Odstoupení od Smlouvy o dílo č. 21/2017/VZMR/D2/HB/M „III/35015 Hluboká – most ev. č. 35015-3“ ze dne 17. 07. 2017

Vážení,

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 000 90 450, se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, jako Objednatel, a KEVITON s.r.o., IČO 015 68 787, se sídlem Staňkova 374/20, Ponava, 612 00 Brno, jako Zhotovitel, uzavřeli dne 17. 07. 2017 **Smlouvu o dílo č. 21/2017/VZMR/D2/HB/M „III/35015 Hluboká – most ev. č. 35015-3“ ze dne 17. 07. 2017** (dále jen „SoD“), když předmětem plnění této smlouvy byl závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo „**III/35015 Hluboká – most ev. č. 35015-3**“, v souladu s Nabídkou Zhotovitele a za dodržení dále sjednaných podmínek dle této SoD a Obchodních podmínek (dále jen „OP“) Objednatel ve smyslu jejího bodu 3.1., a rovněž v souladu s bodem 3.2., písm. c) splnit další povinnosti vyplývající z příslušné části OP.

Oznamujeme Vám, že od této shora citované SoD **tímto odstupujeme**, a to z následujících důvodů, jež klasifikujeme jako její podstatná porušení:

- Objednateli nebyla do dnešního dne předložena pojistná smlouva na předmět činnosti Zhotovitele a jeho partnerů v pozici poddodavatelů, spolu se zaplaceným pojistným pro příslušné období, dle článku XIX. bodu 19.1. OP, ačkoliv ve smyslu SoD, článku 14 Pojištění Zhotovitele, bylo Zhotovitelem jednoznačně a nezpochybnitelně prohlášeno, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění v minimální výši 3.000.000,- Kč, a nebo
- Nebyly plněny dílčí termíny stanovené v harmonogramu postupu prací Zhotovitele o více než 15 kalendářních dnů a ani nebyl splněn náhradní termín určený Objednatel na jednání dne 29. 05. 2018 svolaném (cit)...“z důvodu neplnění termínu harmonogramu na všech stavbách firmy KEVITON“.
- S ohledem na zápis z jednání ze dne 29. 05. 2018 i následné kontrolní dny, konané s týdenním časovým odstupem, kdy bylo prokazatelně zjištěno, že na akci „**III/35015 Hluboká – most ev. č. 35015-3**“ nebyly avizované práce ani zahájeny, Vám byl odeslán dne 15. 06. 2018 vytýkáací dopis s upozorněním na možné sankční dopady jak dle SoD, tak i dle OP.



- Dne 23. 07. 2018 byla v souvislosti se zjištěnými nedostatky vrácena Zhotoviteli faktura č. 2018013, jež byl Objednateli doručena dne 10. 07. 2018, důvody zvoleného postupu v podrobnostech popsány podání Objednatele zn. IO/10123/2018 ze dne 20. 07. 2018.
- Dne 25. 07. 2018 bylo provedeno vyhodnocení konkrétního stavu předmětu díla a bylo konstatováno, že ze strany Zhotovitele nebyla k tomuto dni sjednána žádná náprava. Vzhledem k tomu, že jste neposkytli Objednateli v tomto směru přiměřenou jistotu, Vaše chování nám tak, bohužel, nezavdává žádnou pochybnost o tom, že dotčené dílo nebude řádně dokončeno.

Na základě výše popsaného je nezpochybnitelným a tedy nesporným, že Vaše jednání je závažným a podstatným porušením Vašich smluvních povinností.

Proto využíváme svého práva a od **Smlouvy o dílo č. 21/2017/VZMR/D2/HB/M „III/35015 Hluboká – most ev. č. 35015-3“ ze dne 17. 07. 2017 odstupujeme.**

S pozdravem

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 11

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel KSÚSV

Dne 27. 7. 2018 převzal jednatel firmy KEVITON p. Mattia Caldaroni, O. P. č. 208610021 vydaný dne 4. 9. 2017 s datem narození 12. 9. 1989 Odstoupení KSÚSV od smlouvy a souhlasí s jejím zrušením k tomuto dni.