

Protokol o tlakové zkoušce klimatizačního zařízení

Identifikační list-

příloha 1

celkový počet příloh: 2

TZB PRO
KLIMATIZACE

KLIMATIZACE, TEPELNÁ ČERPADLA,
VZDUCHOTECHNIKA A TZB

kanceláře: Růžová 272, Milevsko, 399 01

sídlo: Pod Zvíkovcem 1616, 399 01 Milevsko

IČO: 02765501 DIČ: CZ02765501

Odběratel:

Johnson Controls Building

Solutions, spol. s r.o.

Líbalova 2348/1

149 00 Praha

IČ: 07868821, DIČ: CZ07868821

Vypracoval (odpovědná osoba)

Martin Kučera

Název akce:

Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV

Stručný popis zařízení:

Byla provedena montáž klimatizačního systému HITACHI - zařízení č.33

Podklady:

Projektová dokumentace a ZLP

Použité měřicí přístroje:

Typ	Výrobce	rok výroby
tlakové hodiny	Testo 557	2015
teploměr + vlhkoměr	Testo 835-H1	2015
klešťový ampérmetr	Volkraft	2013
detektor úniků chladiva	Testo DIR 614-2	2014

Popis měření:

Tlaková zkouška - natlakování celého zařízení vč. Cu potrubí

Provozní zkouška-zkušební chod 24 hod.



16.06.2020

Protokol o tlakové zkoušce

	datum	Hodina	venkovní teplota
Zahájení tlakové zkoušky:	02.06.2020	14:30:00	17 °C
Ukončení tlakové zkoušky:	16.06.2020	10:30:00	20 °C

pozice	počáteční tlak	konečný tlak	Umístnění
33.	30,65 bar	30,28 bar	Střecha budovy

Kritéria zkoušky:

- Kontrola těsnosti svárů
- Kontrola těsnosti šrobových spojení
- Kontrola těsnosti klimatizačních jednotek

Zjištěné závady:

Závady nezjištěny

Vyhodnocení zkoušky:

Zařízení úspěšně prošlo tlakovou zkouškou a může být napuštěno chladivem a zprovozněno



16.06.2020

Datum

Martin Kučera

Podpis

