

VYPRACOVAL	JIŘINA SLONKOVÁ	<div>4Z s.r.o. Dr. Suzy 956/28 Podklášteří 674 01 Třebíč</div> <div>4Z</div>	
KONTROLOVAL	ING. RADEK HOLÍK		
INVESTOR: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.			
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Havlíčkův Brod			
NÁZEV AKCE: II/150 Havlíčkův Brod, ul. Žižkova		DATUM	červen 2021
		FORMÁT	A4
PŘÍLOHA: D.3. Dopravě-inženýrské opatření		STUPEŇ PD	PDPS
		ČÍSLO PARÉ	

Tento dokument slouží jako předběžný návrh dopravního opatření pro potřeby realizace stavby. **Zhotovitel je povinen zpracovat před zahájením prací konkrétní projekt dopravně-inženýrského opatření**, které odsouhlasí zadavatel, Policie ČR, provozovatel veřejné autobusové dopravy a další příslušné složky, a na jehož základě vydá příslušný silniční správní úřad rozhodnutí o uzavírce. Projekt DIO bude koordinován s ostatními probíhajícími stavbami, bude respektovat aktuální zatížitelnost mostů na objízdné trase, provoz linkové autobusové dopravy a další související okolnosti.

Návrh dopravně-inženýrského opatření

Uzavírka se dotýká úseku silnice **II/150 v intravilánu města Havlíčkův Brod**, na vytíženém úseku od hlavní okružní křižovatky na východě města. Úsek opravy dále zahrnuje okružní křižovatku do nákupních zón Albert a Lidl. Z tohoto pohledu je **nutné koordinovat termín úplné uzavírky** se zástupci obou obchodních řetězců.

Přípravné a dokončovací činnosti budou realizovány za částečného omezení dopravy. **Úplná uzavírka je předpokládána v délce 2x 1 den, a to pro etapy:**

- 1. Frézování vozovky**
- 2. Pokládka ohrubné vrstvy**

Pro obě etapy je vhodné využít den pracovního volna nebo klidu, po odsouhlasení odborem dopravy MÚ Havlíčkův Brod. Optimální pak bude den státního svátku, ve kterém jsou povinně uzavřeny obchody s plochou nad 200 m².

Úplná uzavírka

Uzavřen pro veškerou dopravu bude úsek od okružní křižovatky silnic II/150, I/34 a budoucího jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu po objekt VAK, tedy v km 88,778 – km 89,038. Objízdná trasa pro veškerou dopravu vede po severovýchodním obchvatu Havlíčková Brodu (I/34) a páteřní silnici I/38.

UZAVŘENÝ ÚSEK KOMUNIKACE

II/150	88,778	89,038	0,260
			0,260

Délka uzavřeného úseku celkem: 0,3 km.

Objízdná trasa

OBJÍZDNÁ TRASA

I/34	118,291	121	2,709
I/38	141,018	142,887	1,869
II/150	86,987	88,778	1,788
			6,369

Délka objízdné trasy: 6,4 km.

Ostatní opatření

Přípravné a dokončovací práce lze realizovat za provozu při zajištění pracovního místa v souladu s TP66. Autobusová doprava bude vedena po oficiální objízdné trase bez nároku na provizorní zastávky. Nevzniká nárok na nové vyznačení zastávkových míst.

