

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

ve smyslu §110, zákona č.183/2006 Sb, (dále jen zákona)

1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

<i>Název stavby</i>	Gymnázium Třebíč, rekonstrukce výplní otvorů
<i>Místo stavby</i>	Sirotčí 1337/2, 674 01 Třebíč
<i>Katastrální území, p.č.</i>	k. ú. Třebíč, p.č. st.6755
<i>Kulturní památka</i>	-
<i>Stupeň pd</i>	Dokumentace pro vydání stavebního povolení
<i>Investor</i>	Kraj Vysočina
<i>Sídlo – doručovací adresa</i>	Žižkova 57/1882 587 33 Jihlava tel. 564 602 111 posta@kr-vysocina.cz
<i>Generální projektant</i>	Ing. Michal Zlatuška
<i>Sídlo – doručovací adresa</i>	Žerotínova 357 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou tel./fax 568 441 100 IČ 64 33 68 24 m.zlatuska@quick.cz
<i>Zodpovědný projektant</i>	Ing. arch. Michal Zlatuška autorizovaný architekt
<i>Autorizace</i>	ČKA 03 038 – autorizace bez specifikace oboru

2) PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

Kontrolní prohlídky budou uskutečňovány v místě stavby za účasti zástupce stavebního úřadu a stavebníka. Dle potřeby přizve stavební úřad ke kontrolní prohlídce projektanta, stavbyvedoucího,

osobu vykonávající stavební dozor či další dotčené osoby a orgány. Kontrolní prohlídka bude probíhat na podkladě dokumentace pro provedení stavby a podle zák. č.183/2006 Sb - § 133

Vzhledem k faktu, že dosud není přesně znám časový postup výstavby ani termín zahájení stavby, není možné zpracovat přesný plán kontrolních prohlídek.

Přesný plán kontrolních prohlídek stavby zpracuje zhotovitel stavby dle jím zhotoveného harmonogramu výstavby. Plán kontrolních prohlídek stavby bude zpracován dle níže uvedených základních pravidel. Přesné termíny kontrolních prohlídek musí být stanoveny tak, aby časově vyhovovaly všem účastníkům.

V rámci kontrolní prohlídky stavby je stavební úřad oprávněn odsouhlasit případné změny stavby před jejím dokončením zápisem do stavebního deníku.

Základní pravidla pro harmonogram plánu kontrolních prohlídek

- **po demontáži střešní krytiny ploché střechy**
kontrola stavu podkladních vrstev a ověření jejich souvrství s ohledem k navržené technologii opravy
- **po výměně okenních a dveřních výplní**
kontrola úplnosti stavební realizace, kontrola použitých a předepsaných materiálů
- **závěrečná technická prohlídka stavby před zahájením kolaudačního řízení**
kontrola dokladové části, protokolů, revizních zpráv a potvrzení o provedených zkouškách, celková kontrola stavby

V Jaroměřicích nad Rokytnou 09/2023