



SITUAČNÍ VÝKRES ZOV
M 1:250



339m ŽULOVÝ OBRUBNÍK, URČENÝ K ODSTRANĚNÍ
153m ŽULOVÝ OBRUBNÍK, URČENÝ K ODSTRANĚNÍ (BUDE ROZHODNUTO PŘI OPRAVĚ)

SCHÉMA ETAPIZACE VÝSTAVBY:




NAVŘZENÁ ETAPIZACE VÝSTAVBY:

- ETAPA A1, ETAPA B1, ETAPA A2 a ETAPA B2, BUDE PROVEDENO POSTUPNĚ, CELKEM cca 3 MĚSÍCE
ETAPIZACE PROVEDENA Z DŮVODU ZACHOVÁNÍ DÍLCÍ OBSLUŽNOSTI. ETAPIZACE DĚLENÁ NA 4 ETAPY OBNAŠÍ NEJMENŠÍ OMEZENÍ DOPRAVY
- ETAPA A0 (ulice V SADECH, provedeno po polovinách - dopravní omezení) + ETAPA A1 - 3m jízdní pruh, 2,5m pracovní prostor (současné uzavírka ulice NA VALECH 1) - 14dní
 - ETAPA B1 - 3m jízdní pruh, 2,5m pracovní prostor (současné uzavírka ulice NA VALECH 2) - 14dní
 - ETAPA A2 - 3m jízdní pruh, 2,5m pracovní prostor (současné uzavírka ulice NA VALECH 2) - 14dní
 - ETAPA B2 - 3m jízdní pruh, 2,5m pracovní prostor (současné uzavírka ulice NA VALECH 2) - 14dní
 - ETAPA A1 - 3m jízdní pruh, 2,5m pracovní prostor (současné uzavírka ulice NA VALECH 1) - 14dní
 - ETAPA B2 - 3m jízdní pruh, 2,5m pracovní prostor (současné uzavírka ulice NA VALECH 2) - 14dní

Každá ETAPA, předpokládá o délce opravy cca 14dní + 14dní technologické omezení (vzdání, zranění betonů), směr.desky 74 na zadlážděné části, zábor z MK o šířce 1,25m

KOVOVÉ OPLOČENÍ O VÝŠCE min1,80m S OCHRANOU SÍTÍ(PLACHTOU)



PLOCHA ZAŘÍZENÍ STAVENISŤE

LEGENDA OPRAV:

- 339m ŽULOVÝ OBRUBNÍK, URČENÝ K ODSTRANĚNÍ
- 153m ŽULOVÝ OBRUBNÍK, URČENÝ K ODSTRANĚNÍ (BUDE ROZHODNUTO PŘI OPRAVĚ)
- 347m² DLAŽBA Z ŽULOVÝCH KOSTEK 80x110mm – PŘEDLAŽDĚNO
- 492m² DVOURÁDEK Z KOSTEK – ŽULA, OSAZEN DO BETONU
- 150m² DLAŽBA Z ŽULOVÝCH KOSTEK 80x110mm – DOPLNĚNO Z KSUSV

TECHNOLIE OPRAVY PODROBNĚJI POPSÁNO VIZ VZOROVÝ REŽY A TECHNICKÁ ZPRÁVA

- PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT ČSN 736056, ČSN 736110, ČSN 736114, ČSN 756101
- PŘED ZAČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTVOŘIT VEDENÍ VŘECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU PODZEMNÍCH VEDENÍ JE NUTNÉ DODRŽET Odstupny dle ČSN 73 6005.
- PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT VŠECHY TECHNICKÉ POKYNY JEDNOTLIVÝCH DODAVATELŮ MATERIÁLŮ, POUŽITÍ MATERIÁLŮ MUSÍ ODPOVÍDAT VÝKL. 409/2005 Sb.
- PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
- ZMĚNY MŮŽNO PROVÁDĚT POUZE PO KONSULTACI A NÁSOUDNĚM ODPOVĚDÍ INVESTOŘEM A PROJEKTANTEM
- STAVBA BUDE PROVÁDĚNA V SOULADU S VÝŠKOVÝMI Č.398/2009Sb

SO 101 KOMUNIKACE

ODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP
ing.J.MAREK	ing.J.MAREK	ing.P.BLAHA	ing.J.MAREK
KOLEKTIV			
OBEC : HAVLÍČKŮV BROD		OKRES : HAVLÍČKŮV BROD	
KRAJ : VYSOČINA			
INVESTOR : KRAJ VYSOČINA			
11/150 Havlíkův Brod – ul. Žižkova a Dolní, oprava			
SITUACE ZOV			
DATUM		6/2023	
STUPEŇ PD		DZS	
Č. ZAKÁZKY		23024	
MĚŘÍTKO		1:250	
ČÁST DOKUM.		Č. VÝKRESU	
C.		3	