

Jednání: Projednání na SU č.1

Datum: 6.11.2024

Místo: Jihlava

Přítomni:

Zadavatel	Ing. Jiří Benda	734 690 044 benda.j@kr-vysocina.cz	N
Ředitelka školy	Mgr. Silvie Čermáková	567 584 122 reditel@helenin.cz	N
Vedoucí jídelny	Jitka Nestrojilová	567 584 134 nestrojilova@helenin.cz	N
Uživatel	Jaroslav Zamazal	567 584 133 zamazal@helenin.cz	N
BT atelier s.r.o.	Stanislav Hranický	737 286 182 hranicky@btatelier.cz	N
Zpracovatel projektu	Michal Nečas	728 919 595 michal.necas@proiecturadana.cz	P

Datum příštího jednání bude upřesněno, předběžně 19.11. 12:00.

Zápis z jednání se považuje za odsouhlasený, pokud proti němu do jednoho dne od jeho vydání nevznesou zúčastněné strany žádné námitky.

Pořadové číslo	Projednávané body	Termín	Zodpovídá/ informace
1	Projednán způsob povolení stavby – bude vyžádáno potvrzení stavebního úřadu s ohledem na kategorizaci stavby jako stavby drobné. Zároveň bude vyžádáno stanovisko KHS a HZS ke stavbě.		Informace
2	V případě, že by SU požadoval vedení řízení v režimu povolení, stanovuje správní řád výrazně delší povolovací lhůty, které nekorespondují s termínem vyřízení projektu.		Informace
3	Dále platí informace zaslané v emailu z 1.11. ohledně požadavků na provedení hydrogeologického a dalších průzkumů, které jsou formulovány jako obecné požadavky pro novou výstavbu a v tomto případě nejsou vyžadovány.		Informace

V Praze, 12.11.2024

Ing. Michal Nečas  
Proiectura Dana s.r.o.  
tel: +420 728 919 595  
e-mail: [michal.necas@proiecturadana.cz](mailto:michal.necas@proiecturadana.cz)

Jednání: Kontrolní den č.1

Datum: 7.11.2024



Místo: Jihlava



Přítomni:


Zadavatel	Ing. Jiří Benda	734 690 044 benda.j@kr-vysocina.cz	P
Ředitelka školy	Mgr. Silvie Čermáková	567 584 122 reditel@helenin.cz	P
Vedoucí jídelny	Jitka Nestrojilová	567 584 134 nestrojilova@helenin.cz	P
Uživatel	Jaroslav Zamazal	567 584 133 zamazal@helenin.cz	P
BT atelier s.r.o.	Stanislav Hranický	737 286 182 hranicky@btatelier.cz	P
Zpracovatel projektu	Michal Nečas	728 919 595 michal.necas@proiecturadana.cz	P

Datum příštího jednání bude upřesněno, předběžně 19.11. 12:00.

Zápis z jednání se považuje za odsouhlasený, pokud proti němu do jednoho dne od jeho vydání nevznesou zúčastněné strany žádné námitky.

Pořadové číslo	Projednávané body	Termín	Zodpovídá/informace
1	VZT jednotka a řešení bude zachováno, vymění se jednotky pro odvětrání Varny (A) a zázemí (B). Jednotky budou připojeny na rozvod TUV a nebudou vybaveny klimatizací.		Informace
2	Otvory na fasádě: 		Informace
3	Odstranit vlhkost z fasády za použití sanační omítky a sjednotit barevnost od vstupu. Po celé délce objektu. Nutno doplnit zadání do SoD.		Informace
4	Stávající lapol bude revidován a navržena jeho oprava, případně výměna.		Informace
5	Pozice lapolu a obkladu fasády. 		Informace

6	<p>Stávající SDK podhled:</p> 		Informace
7	VZT – nové jednotky ideálně pod strop, včetně rekuperace a dohřevu.		Informace
8	MaR bude součástí VZT a chlazení. Nebude řešen centrální systém, dílčí systémy bude možno napojit na centrální pult.		Informace
9	Topení teplovodní, zadavatel poskytne podklady. Historicky se řešila výměna za parovodní rozvody.		Informace
10	Tělesa budou sundána a vyměněna. Jiný zásah se nepředpokládá.		Informace
11	<p>Podlaha bude řešena včetně opravy a doplnění hydroizolace. Bude provedena sonda.</p> <p><i>Podlaha – podskloz dlažba</i>  <i>Sonda. → vybourat stávající</i>  <i>beton + nová hydroizolace</i>  <i>+ dlažba</i></p>		Informace
12	<p>Bude osazena čistící zóna při vstupu. Nutně řešena jako pojezdová.</p> 		Informace

13	<p>Kanalizace – stávající revizní šachta dle fotodokumentace.</p> 		Informace
14	Rozvaděč na fasádě je osazen pro varnu.		Informace
15	Světla na fasádě vyměnit, napájená z rozvaděče kuchyně. Nutno doplnit rozsah do SoD. Sokl bude proveden z marmolitu.		Informace
16	Nad podhledem jsou umístěné klenby – patrné z podkladů. Stěny provést až do kleneb.		Informace
17	Automatický systém stravování – nový, neřešit, z hlediska SLA – 10xrezerva UTP ze serverovny o 3 patra výše.		Informace
18	Elektro – požadavek – zvonek, Rozvaděče ve varně, včetně dokumentace rozvaděčů. Provést přípravu na digitální telefon.		Informace
19	ZTI – plyn není, komplet výměna, včetně žlabů až po lapol a připojovací bod TUV a SV.		Informace
20	DO stavařiny doplnit nové vchodové dveře.		Informace
21	Podhledy srovnat do jedné výšky.		Informace
22	Umístit nouzové osvětlení, únik osob přes jídelnu.		Informace
23			Informace

V Praze, 12.11.2024

Ing. Michal Nečas  
Proiectura Dana s.r.o.  
tel: +420 728 919 595  
e-mail: [michal.necas@proiecturadana.cz](mailto:michal.necas@proiecturadana.cz)

Jednání: Kontrolní den č.2

Datum: 19.11.2024

Místo: Jihlava

Přítomni:

Zadavatel	Ing. Jiří Benda	734 690 044 benda.j@kr-vysocina.cz	N
Ředitelka školy	Mgr. Silvie Čermáková	567 584 122 reditel@helenin.cz	N
Vedoucí jídelny	Jitka Nestrojilová	567 584 134 nestrojilova@helenin.cz	N
Uživatel	Jaroslav Zamazal	567 584 133 zamazal@helenin.cz	P
BT atelier s.r.o.	Stanislav Hranický	737 286 182 hranicky@btatelier.cz	N
Zpracovatel projektu	Michal Nečas	728 919 595 michal.necas@proiecturadana.cz	P

Datum příštího jednání bude upřesněno.

Zápis z jednání se považuje za odsouhlasený, pokud proti němu do jednoho dne od jeho vydání nevznesou zúčastněné strany žádné námitky. KD pro konzultaci návrhu technologie bude po domluvě se zpracovatelem technologické části a vedením jídelny.



Pořadové číslo	Projednávané body	Termín	Zodpovídá/ informace
1	Proveden průzkum zpracovatelem VZT, předána projektová část VZT původního projektu z r. 2000. Navržená VZT bude napojena na rozvod TUV – stávající pro současné VZT jednotky. Snaha umístit jednotky nad podhled.		Informace
2	Proveden průzkum zpracovatelem ZTI.		Informace
3	Definován požadavek spojit odběr vody z předávací stanice na stávající vodoměr ve varně – bude napojen z páteřního rozvodu v chodbě.		Informace
4	Lapol bude v projektu zohledněn drobnou opravou a vyčištěním, včetně nových poklopů – součástí stavební části.		Informace
5	Provést rampu u vstupu.		Informace
6	Rozměry poklopů u lapolu – 3x60x60 + 45x45		Informace

Jednání: Kontrolní den č.3

Datum: 9.12.2024

Místo: Jihlava

Přítomni:

Zadavatel	Ing. Jiří Benda	734 690 044 benda.j@kr-vysocina.cz	N
Ředitelka školy	Mgr. Silvie Čermáková	567 584 122 reditel@helenin.cz	N
Vedoucí jídelny	Jitka Nestrojilová	567 584 134 nestrojilova@helenin.cz	N
Uživatel	Jaroslav Zamazal	567 584 133 zamazal@helenin.cz	P
BT atelier s.r.o.	Stanislav Hranický	737 286 182 hranicky@btatelier.cz	N
Zpracovatel projektu	Michal Nečas	728 919 595 michal.necas@proiecturadana.cz	P

Datum příštího jednání bude upřesněno.

Zápis z jednání se považuje za odsouhlasený, pokud proti němu do jednoho dne od jeho vydání nevznesou zúčastněné strany žádné námitky. KD pro konzultaci návrhu technologie bude po domluvě se zpracovatelem technologické části a vedením jídelny.

Pořadové číslo	Projednávané body	Termín	Zodpovídá/ informace
1	Proveden průzkum zpracovatelem vytápění.		Informace
2	Upřesněna dispozice výměníkové stanice, upřesněny polohy otopných těles.		Informace
3	Stávající otopná tělesa jsou zánovní a v rámci projektu budou pouze natřena.		Informace

V Praze, 10.12.2024

Ing. Michal Nečas  
Proiectura Dana s.r.o.  
tel: +420 728 919 595  
e-mail: [michal.necas@proiecturadana.cz](mailto:michal.necas@proiecturadana.cz)

Jednání: Kontrolní den č.4

Datum: 20.2.2025

Místo: Jihlava

Přítomni:

Zadavatel	Ing. Jiří Benda	734 690 044 benda.j@kr-vysocina.cz	P
Ředitelka školy	Mgr. Silvie Čermáková	567 584 122 reditel@helenin.cz	N
Vedoucí jídelny	Jitka Nestrojilová	567 584 134 nestrojilova@helenin.cz	P
Uživatel	Jaroslav Zamazal	567 584 133 zamazal@helenin.cz	P
BT atelier s.r.o.	Stanislav Hranický	737 286 182 hranicky@btatelier.cz	N
Zpracovatel projektu	Michal Nečas	728 919 595 michal.necas@proiecturadana.cz	P

Datum příštího jednání bude upřesněno.

Zápis z jednání se považuje za odsouhlasený, pokud proti němu do jednoho dne od jeho vydání nevznesou zúčastněné strany žádné námitky. KD pro konzultaci návrhu technologie bude po domluvě se zpracovatelem technologické části a vedením jídelny.

Pořadové číslo	Projednávané body	Termín	Zodpovídá/ informace
1	Představen finalizovaný projekt.		Informace
2	Vznesen požadavek na doplnění zastřešení před vchod.		Informace
3	Vznesen požadavek na demontáž mříží v oknech. Montáž bude dle dohody na stavbě.		Informace
4	Požadavek na světlo nad dveřmi.		Informace
5	Požadavek na dopojení VZT na MaR		Informace
6	Požadavek na doplnění montáže a demontáže systému výdeje do rozpočtu.		Informace
7	Požadavek na odstranění dveří do mytí.		Informace
8	Požadavek na 4x RJ 45 do prostor denní místnosti.		Informace
9	Zkompletovaná PD bude zaslána poštou v 5ti paré DPS.		Informace

V Praze, 20.2.2025

Ing. Michal Nečas  
 Proiectura Dana s.r.o.  
 tel: +420 728 919 595  
 e-mail: [michal.necas@proiecturadana.cz](mailto:michal.necas@proiecturadana.cz)