

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY

10 DNÍ	DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO MOSTU
5 DNÍ	ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH JAM, ŠTĚTOVNICE, BETONÁŽ DNA
5 DNÍ	ZHOTOVENÍ MIKROPILOT
5 DNÍ	BETONÁŽ ZÁKLADŮ
5 DNÍ	BETONÁŽ SVISLÝCH STĚN
5 DNÍ	VYTAŽENÍ ŠTĚTOVNIC
15 DNÍ	PŘÍPRAVA SKRUŽE
15 DNÍ	MONTÁŽ VÝZTUŽE NK
5 DNÍ	BETONÁŽ NK A PŘEDEPNUTÍ
50 DNÍ	ZBÝVAJÍCÍ PRÁCE

CELKEM 6 MĚSÍCŮ





PODMÍNKY PRO PRÁCI V KORYTĚ VIZ POPIS V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

NAVRŽENÝ POSTUP VÝSTAVBY JE SCHÉMATICKÝ.
POSTUP VÝSTAVBY, POSTUP DEMOLIČNÍCH PRACÍ,
VELIKOST STAVEBNÍCH JAM, ZPŮSOB PAŽENÍ,
PŘEVEDENÍ VODY A PODOBNĚ ZHOTOVITEL UPRAVÍ
DLE SKUTEČNĚ POUŽITÉ TECHNOLOGIE A
STROJNÍHO VYBAVENÍ.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

INVESTOR	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny příspěvková organizace
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

SO 201	REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 03814-1
--------	-----------------------------------

STAVBA			 S.A.W. CONSULTING s.r.o.	
III/3814 MÍROVKA - MOST EV. Č. 03814-1			Pražná 2324, 407 47 Varnsdorf středisko UL: Masarykova 633/318, 400 01 Ústí n. L. web: www.sawconsulting.cz e-mail: info@sawconsulting.cz	
VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	TECHNICKÁ KONTROLA	INVESTOR	KSUSV
ZLATA BRADÁČOVÁ, DIS.	JAROSLAV ZAVADIL, DIS.	JAROSLAV ZAVADIL, DIS.	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2016-004
			DATUM	10/2017
PŘÍLOHA			STUPEŇ	DSP/PDPS
			MĚŘÍTKO	1:100
			Č. PŘÍLOHY	PARE
SCHÉMA TECHNOLOGIE VÝSTAVBY			8	