

NAVRŽENÝ POSTUP DEMOLICE JE SCHÉMATICKÝ.

PŘEDPOKLÁDÁ SE POSTUPNÁ DEMOLICE NOSNÉ KONSTRUKCE TAK, ABY BYL ZAJIŠTĚN PRŮTOK NA ŘECE ŠLAPANKA.

V PRVNÍ ETAPĚ BUDE ODSTRANĚNO MOSTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ A MOSTNÍ SVRŠEK.

V DRUHÉ ETAPĚ DEMOLICE SE UBOURÁ OPĚRA A PŘÍČNÍK NOSNÉ KONSTRUKCE SMĚR HERLIFY. TÍMTO SMĚREM SE PŘEDPOKLÁDÁ ODVOZ VYBOURANÉHO MATERIÁLU. VYBOURÁNÍ PROBĚHNE TAK ABY SE NOSNÁ KONSTRUKCE JEDNÍM KONCEM SESUNULA DO KORYTA.

VE TŘETÍ ETAPĚ DEMOLICE BUDE POSTUPNĚ ODBOURÁVANÁ NOSNÁ KONSTRUKCE LEŽÍCÍ V KORYTĚ A VYBOURANÝ MATERIÁL BUDE PRŮBĚŽNĚ ODVÁŽEN.

VE ČTVRTÉ ETAPĚ DEMOLICE SE PROVEDE VYBOURÁNÍ OPĚR A ZÁKLADŮ A DOČIŠTĚNÍ KORYTA





Stavební práce ve vodním toku mohou probíhat v období 04-06, avšak za splnění následujících podmínek odboru OŽP KrÚ:

- Před započítím prací bude provedený odborný odchyt a transfer vodních mřížů
- Osazení záchytných sítí pro Hořavku duhovou 10 m před a za most.
- Musí být minimalizovaný pojezd mechanizace v korytě
- Dále při výstavbě budou probíhat práce za štětovými stěnami, kdy vodní tok nebude znečišťovaný

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

INVESTOR	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny příspěvková organizace
----------	---	--

SO 002 DEMOLICE MOSTU

STAVBA			 S.A.W. CONSULTING s.r.o.	
III/3814 MÍROVKA - MOST EV. Č. 03814-1			Pražná 2324, 407 47 Varnsdorf středisko UL: Masarykova 633/318, 400 01 Ústí n. L. web: www.sawconsulting.cz e-mail: info@sawconsulting.cz	
VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	TECHNICKÁ KONTROLA	INVESTOR	KSUSV
ZLATA BRADÁČOVÁ, DIS.	JAROSLAV ZAVADIL, DIS.	JAROSLAV ZAVADIL, DIS.	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2016-004
			DATUM	10/2017
PŘÍLOHA			STUPĚŇ	DSP/PDPS
			MĚŘÍTKO	1:100
POSTUP DEMOLICE MOSTU			Č. PŘÍLOHY	PARE
			3	