



budova A



budova L



Cesta přesunu sutě a materiálu z objektu -

Jako jediná cesta pro naskladnění a materiálu a přesunu sutě jsou navržena v budově A a L okna označená v půdorysech.

- Rámy oken budou ochráněny proti poškození .

- Výplň okna bude demontována a místo něj zhotovitel zajistí uzamykatelný poklop tak, aby nemohlo dojít v mimopracovní době tímto otvorem ke vstupu nepovolaných osob do objektu.

- Součástí naskladnění a vyskladnění je pomocné trubkové lešení provedené oprávněnou osobou a navrženo zhotovitelem k výše uvedenému účelu.

- Suť bude dopravována pomocí shozu do kontejneru umístěných pod okny s celoplošným zakrytím, aby bylo zamezeno prašení.

- Zhotovitel zajistí i průběžné zkrápění proti prašnosti

- **Veškeré tyto práce, materiály a pronájmy zahrne zhotovitel do příslušných položek výkazu výměr.**

Projektant	Kreslíla	Ing.arch.Ludka Pospíšilová	
Ing.arch. Ludka Pospíšilová	<i>Ludka Pospíšilová</i>	Krajinova 5 674 01 Třebíč IČO 62853996	
Místo stavby: SPŠ TŘEBÍČ, MANŽELŮ CURIEROVÝCH 734,67401 TŘEBÍČ		Datum	06/2019
Objednatel: SPŠ TŘEBÍČ, MANŽELŮ CURIEROVÝCH 734,67401 TŘEBÍČ		Stupeň	OS
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY - budova A a L		č. paré	
Název: ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Stavební část		Měřítko	Č. výkresu D 6