

Záznam z Technicko - dokumentační komise

Název akce: II/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď v km 52,230 – 52,380

Jednání proběhlo: dne 22. 05. 2019 v sídle KSÚSV Jihlava ve 13,00 hod.
Přítomni: viz prezenční listina

Průběh a závěry z jednání:

1. Projektová dokumentace:

Dokumentace ve stupni DSP + PDPS již byla vypracována a zkompletována začátkem roku 2018. Stavební povolení nebylo dosud vystaveno z důvodu obslužnosti a definitivních uzávěrek a vlastně i nesouhlasu s objízdými trasami.

2. Žádost o doplnění a aktualizaci vypracované dokumentace:

Objednatel požádal projektanta o zrevidování a doplnění projektové dokumentace, vzhledem k tomu, že v minulosti nebyla svolána TDK, tak objednatel rozhodnul o této výzvě a zároveň i k odsouhlasení aktualizované PDPS. Na dnešní den byla svolána TDK za účasti pozvaných osob – viz. prezenční listina.

3. Projednávané body při jednání:

Je nutno, aby objednatel dokončil Smlouvu o společném postupu prací se společností SVAK Žďársko a majetkovou přípravu s obcí Radostín n. O. – trvalý zábor.

S panem Řezníčkem zajistit souhlas se stavbou na situaci.

Dořešit DIO, vč. projednání objízdých tras, vyřešit autobusovou obslužnost, vč. zpevnění plochy pro autobusy

Zajištění provozu a zásobování Jednoty (jízdní pruh).

Koridor pro pěší po chodníku u silnice III/35425.

4. Další úpravy v dokumentaci:

Doplnit správně do projektu – objednatel, identifikační údaje.

Rozpočtová část:

Všeobecné položky ze stavebních objektů vyčlenit do samostatného

SO 000:

- pasportizace před a po stavbě – objízdné trasy a okolní domy
- zkoušky, posudky, vyjádření...
- geometrický plán
- vypracování RDS
- informační tabule stavby, stačí 2 kusy
- geotechnický dozor
- zajištění BOZP na pracovišti

SO 101.1:

- 13 - Geomříže – čerpání se souhlasem TDS a investora stavby
- 17 - Napojení kanalizační přípojky – typ plastové roury

SO 101.2:

- 12 - Zrušený propustek – zainjektovat, celý vyplnit směsí

SO 181:

Doplnit položky – zajištění rozhodnutí DIO, dále položky k opravě objízdých tras jak před stavbou, tak i po dokončení stavby, oprava místních komunikací, úprava krajnic...

SO 201:

- 3 - Kácení stromů - předat dřevní hmotu obci

SO 401:

Přeložka kabelu CETIN – cena jenom informativně, kabelovou přeložku smluvně řeší a financuje objednatel stavby.

V Jihlavě dne 22. 05. 2019

Zapsal:







Jaroslav Fikar

PREZENČNÍ LISTINA

**Stavba: „II/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď v km
52,230 – 52,380“**

Datum a čas jednání: 22. 05. 2019 (středa) ve 13,00 hodin

Místo konání: KSÚSV příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, Jihlava

Instituce, funkce	Příjmení, jméno, titul	Telefon, e-mail	Podpis
RUŠAR MOOTY PROJEKTANT	BABAČEK JAROSLAV	605 473 748 babacek@rusar.cz	
OBEC RADOSTÍN N. OSL.	VAŠA Antonín	724 076 465 obec@radostin.nadoslava.cz	
KrÚ Jihlava	Daniel Blahůšek	724 650 184 blaha.d@kr-vysocina.cz	
KSÚSV 10	Vavřínek Michal	737 293 117 vavrinlo@ksusv.cz	
KSÚSV 10	FIKAR JAROSLAV	605 292 412 fekar.j@ksusv.cz	