


ZODP. PROJEKTANT: Ing. Ondřej Tupý	NÁVRH/VYPRACOVAL: Ing. Karel Novotný	 integrated.solutions
TECHNICKÁ KONTROLA: Ing. Ondřej Tupý		

KRAJ: Vysočina		FORMÁT:	A4
OBJEDNATEL: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.		DATUM:	02/2019
AKCE:  <b>II/129 HOŘEPNÍK – KŘIŽ. II/112</b>		STUPEŇ:	PDPS
PŘÍLOHA:  <b>D.3 NÁVRH OBJÍZDNÉ TRASY</b>		SOUPRAVA:	

### Návrh organizace výstavby

Výstavba bude probíhat ve dvou etapách, aby byla vždy obsloužena obec Heřmaněč a Léskovec

**A. úsek č.1 km 18,044 – 22,608 s mikrokobercem**

Bude prováděn bez nároku na úplnou uzavírku, pouze za dočasného omezení dopravy dle organizace výstavby dodavatele emulzního mikrokoberce (na šířku pokládky).

**B. úsek č.2 km 22,608 – 22,912 s výměnou obrušné vrstvy**

Bude prováděn při celkové uzavírce s podmínkou pokládky v celé šířce najednou.

### Uzavírky a objízdné trasy

**Etapu A.**

Objízdná trasa není navržena.

**Etapu B.**

Objízdná trasa je navržena jako náhradní spojení obce Arneštovice a silnice II/112. Je navržena stejná pro veškerou dopravu. Vede z Arneštovic po silnici III/12920a do Košetice a dále po silnici II/112 na křižovatku s uzavřenou částí II/129.

	od	do	km
<u>uzavřený úsek</u>			
II/129	19,831	22,912	<b>3,077</b>
<u>objízdná trasa</u>			
II/12920a	0,000	4,359	4,359
II/112	44,978	48,119	3,141
			<b>7,500</b>

**Délka uzavřeného úseku: 3,0 km Délka objízdné trasy: 7,5 km**

Autobusová doprava bude vedena po oficiální objízdné trase bez nároku na provizorní zastávky.

Veškeré dopravní značení bude odpovídat ČSN 01 8020, umístění musí být v souladu se zásadami označování pracovních míst na pozemních komunikacích – TP 66.

V Praze, 2/2019

Ing. Karel Novotný

# ETAPA Č.2 ACO Arnešovice - II/112

