

## Záznam z jednání

Místo jednání: KSÚSV, Pracoviště Havlíčkův Brod, Žižkova 1018, Havlíčkův Brod  
Zapsal dne: Ing. Sedlák, 05.09.2019  
Účastníci jednání: Dle prezenční listiny  
Předmět jednání: Stavba: III/34713 Okrouhlice, most ev.č. 34713-1, stupeň dokumentace-DSP+PDPS  
– výrobní výbor

- Dnešního dne proběhl výrobní výbor pro stupeň dokumentace DSP+PDPS k akci III/34713 Okrouhlice, most ev.č. 34713-1
- Projektant mostu prověří, zda se v dokumentaci nachází všechny kabely, které obdržel od ČD Telematika a v případě doplnění některých nových kabelů zašle dokumentaci znovu na vyjádření SŽDC s.o.
- Staničení na opěře 1 i 2 je totožné - toto bude opraveno
- Ve výkresu výkopů bude doplněn sjezd mechanizace do výkopové jámy
- Kolem stávající kanalizace bude vytyčeno ochranné pásmo a celý prostor bude zapáskován, aby během výstavby nedošlo k poškození kanalizace – bude uvedeno jako požadavek na stavbu v technické zprávě
- V technické zprávě mostu bude uvedeno nutnost koordinace této stavby se stavbou – „Obec Okrouhlice kanalizace“
- Jako termín výstavby bude uvedeno 06-08/2021
- Projektant prověří nutnost použití přechodové desky, případně její nahrazení přechodovým klínem
- Na mostě bude zábradelní svodidlo se svislou výplní z důvodu zvýšeného výskytu chodců na této komunikaci
- Do TZ bude doplněna specifikace svodidla –záchytný systém, jehož hlavní součástí je svodnice z plechu tl. 4 mm, průřez svodnice o výšce 350 mm a šířce 94 mm, sloupek z válcovaného profilu 100 mm, trubková spojka o průměru 133 mm. Stejně svodnice i na mostě.
- Barva ocelových částí mostu bude RAL 6017
- Projektant prověří prostorové osazení sloupků svodidel v místě kamenné zídky a případně navrhne betonové základové patky, které lokálně nahradí kameny v zídce
- Bude upravena skladba vozovky na ACO 11+ a ACL 16+, Štěrkodrt' bude frakce 0/63
- V oblastech, kde bude doplněna celá konstrukce vozovky tl. 550 mm, bude pod touto vozovkou uvažována sanace o mocnosti cca 0,30 m – do soupisu prací bude k této položce poznámka, že bude čerpána až po výsledku zkoušek na pláni a pouze se souhlasem investora
- Ve statickém posudku bude posouzení gabionové zdi – tato zeď je posouzena, projektant pouze prozatím neprezentoval statický výpočet, který bude součástí dokumentace
- Pod polštářem gabionové stěny bude rovněž uvažováno se sanací podloží
- Při demolici mostu spadne NK mostu do toku – toto bude uvedeno v technické zprávě
- Ve vozovce před římsou bude drenážní plastbeton a odvodňovací trubička na konci NK
- Vyfrézované vozovkové vrstvy nebudou v dokumentaci brány jako odpad, ale budou převezeny na skládku KSÚSV








Zapsal: Ing. Milan Sedlák

**stupeň dokumentace-DSP+PDPS**

## PREZENČNÍ LISTINA

Pracovní jednání konané dne 5.9.2019 v Havlíčkově Brodě.

Jméno	Organizace	Podpis
MARTA SMEREKOVSKÁ	KSUSV smerekovsk.m@ksusv.cz	
JOSEF ČILKA	KSUSV TSO HD	
LUBOŠ SUCHNA	SZDC s.o. OB BRNO-SIT SUCHNA@SZDC.CZ	
ZDENĚK PETRŮ	SZDC, s.o. OB BRNO - NT petruf@szdc.cz	
VÍT STRAŠIL	OBEČ OKROUHICE sotak@email.cz	
MILAN SEPLÁN		