

## **ZÁPIS Z JEDNÁNÍ TECHNICKO-DOKUMENTAČNÍ KOMISE**

**Název stavby:** II/134 Horní Dubenky – most ev. č. 134-010

**Datum, místo:** 7.2.2023, zasedací místnost KSUSV Jihlava

**Čas:** 10:00 – 13:00

**Účastníci:** Ing. Jaroslav Jirků, Ing. Jan Matoušek, Ing. Petr Novák, Ing. Jan Rosík,  
Ing. Martin Plšek, Ing. Norbert Pelc

Dne 7.2.2021 se uskutečnilo jednání TDK na výše uvedenou stavbu. Na tuto stavbu firma DIPONT s.r.o. zpracovává projektovou dokumentaci ve stupni PDPS.

V úvodu jednání projektant shrnul stav přípravy předmětné stavby a představil koncept PD ve stupni PDPS účastníkům jednání, včetně popisu po jednotlivých stavebních objektech. Dokumentace byla účastníkům také odeslána elektronickou formou 27.01.2023.

Na jednání TDK byly vzneseny následující připomínky:

- Do harmonogramu výstavby bude zapracovaná doba výroby flexibilní ocelové konstrukce. Dle předběžné poptávky u výrobce se předpokládá doba 8 – 14 týdnů. Doba bude vyznačena od podepsání SoD se zhotovitelem stavby.
- Obrusná vrstva asfaltového souvrství bude pokládána za úplné uzavírky křižovatky. Po dohodě s investorem bude DIO upraveno až ve fázi realizace zhotovitelem stavby
- Projektant požádá o vyjádření koordinátora veřejné dopravy (VDV) a dále o souhlas obce s užíváním komunikace pro objízdnu trasu
- Dokladová část dokumentace bude doložena s původními doklady pro DUSP (nyní pro ÚR na přeložku CETIN)
- ÚPRAVY ROZPOČTU
  - o Dopravně-inženýrská opatření budou v rozpočtu uvedena jako KPL. Ve výkresové dokumentaci bude zaznačena délka a manipulace se svodidly – bude uvedeno i v položce
  - o Bude proveden video pasport komunikací na objízdne trase před převedením dopravy a po skončení DIO bude proveden opětovný pasport včetně vyhodnocení případných poruch. Poruchy způsobené nadměrným provozem budou zapracovány zhotovitelem pasportu jako výkaz výměr pro opravu. (popis bude uveden i v položce rozpočtu). Do rozpočtu bude uvedena fixní částka na opravu případných poruch v hodnotě 100 000 Kč. Položka bude čerpána pouze se souhlasem TDI a investora.
  - o Projektant prověří výměry u zemních prací u všech objektů stavby
  - o Do položky na odstranění zeminy bude uvedeno, že bude proplácena na základě prokázání vážným lístkem
  - o Položka výměny aktivní zóny bude čerpána pouze se souhlasem TDI
  - o U veškerých položek z dopravou (kromě odstranění vrstev s výskytem PAU) bude položka změněna za obecnou položku bez dopravy. Cena položky bude upravena o cenu dopravy (předpoklad 30 km). Do popisu obecné položky bude doplněno, že se jedná o položku včetně dopravy

**Společnost:**

DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost  
Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem (ČR)

T: 00420 475 201 724 | 00420 475 201 640

E: dipont@dipont.cz

**Bankovní spojení:**

KB a.s. | číslo účtu: 43-41227802770100

**Identifikace společnosti:**

IČ: 28693094

DIČ: CZ28693094

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku  
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,  
vložka 27153.

**www.dipont.cz**

- Položka dokumentace RDS bude upravena tak, že se jedná o dokumentaci RDS na SO 201. Projektant upozorňuje, že zpracovaná dokumentace v podrobnosti DPS neslouží k realizaci stavby. Pro realizaci stavby je tudíž potřebné zpracovat dokumentaci RDS ke každému stavebnímu objektu dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.
- Do zařízení staveniště bude doplněno oplocení stavby výšky 1,8 m

**Společnost:**

DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost  
Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem (ČR)

**T:** 00420 475 201 724 | 00420 475 201 640  
**E:** dipont@dipont.cz

**Bankovní spojení:**

KB a.s. | číslo účtu: 43-41227802770100

**Identifikace společnosti:**

IČ: 28693094  
DIČ: CZ28693094

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku  
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,  
vložka 27153.

Po jednání TDK byly projektantovi zaslány následující připomínky:

**Ing. Jaroslav Jirků –oddělení kontroly****PDPS**

- Chybí výkres výkopů, v příčném řezu mostem je sice zakreslena hrana výkopů stavební jámy, ale chybí kóty pro ověření výpočtu VV výkopy, zásypy (kóty pro výkopy chybí i ve výkresech SO 251, 301)
  - **Výkres výkopu bude do PDPS doplněn včetně kubatur výkopu k jednotlivým SO**
- VV zemních prací demolice, výkopy, zásypy je uveden v jednotlivých SO a příslušných položkách, bilance zemních prací nebyla zpracována, vysvětlíte duplicitní započtení zemních prací v místech průniků tvarů výkopů sousedních SO, opravte VV
  - **VV bude opraven na základě výkresu výkopu**
- Předmětné území stavby v intravilánu – doložte požadavek DOSS na použití zábradelních svodidel místo silničního zábradlí
  - **Požadavek umístění svodidel vyplynul z předběžné konzultace s DI PČR. Na základě této konzultace byl návrh doplněn o svodidla tak, aby mohlo být vydáno kladné stanovisko DI PČR ke stavbě.**
  - **Dle ČSN 73 6101, kap. 13.1.2.2.9, odst. c) se svodidlo umístí podél všech vodních toků s nebezpečným tvarem koryta. Dotčený úsek je v nebezpečném místě v oblouku, kde hrozí tečný sjezd z trasy**
- SO 181 – doplnit umístění a délku dočasného opatření z betonových svodidel, zneplatnění stávajícího DZ
  - **Do SO 181 bude doplněno.**
- SO 201 – TZ, čl. 4.6 – doplnit minimální specifikace skladby PKO a min. tloušťek jednotlivých vrstev PKO, pouze odkaz na technické předpisy nestačí
  - **do TZ bude doplněno**

**Dokladová část pro ÚR?**

- aktualizace, termín odevzdání čistopisu DÚSP vč. dokladové části dle dod. č. 2 - 29. 8. 2021
- SO 251 Opěrná zeď a SO 301 Úprava koryta Hamerského potoka – stanovisko OŽP ze dne 5.11.2021 stavebník žádá vodoprávní úřad o vydání stanoviska ke stavbě SO 251, 301 jako staveb vedlejších dle § 94j zákona č. 183/2006 Sb., které nahrazuje SP vodoprávního úřadu, nemusí být vodoprávní povolení
- Souhlas OŽP s bezúplatným vynětím ze ZPF ze dne 3.11.2021, žádost zpracovatele PD ze dne 2.9.2021, 1.11.2021 (oba po termínu čistopis DÚSP 29.8.2021) platnost 3 roky, **doložte souhlasy vlastníků pozemků s vynětím ze ZPF**
- Rozhodnutí OŽP zpoplatněné dočasné vynětí PUPFL ze dne 15.12.2021, žádost zpracovatele PD ze dne 1.11.2021 (po termínu čistopis DÚSP 29.8.2021), platnost 1.4.2023 – 31.12.2025, 2023 – 70Kč; 2024 – 93Kč a 2025 – 93Kč, splatnost vždy do konce roku, **doložte souhlasy vlastníků pozemků s vynětím ze PUPFL**
  - **souhlas Ing. Chadima doložen v dokladové části. Souhlas se stavbou byl s obtížemi získán v 11/2021**
- PVL ze dne 22. 10. 2021 na základě žádosti ze dne 4. 10. 2021, existuje předchozí vyjádření správce vodního toku PVL, s. p. s žádostí o vydání před sml. Termínem čistopisu DÚSP?

**Společnost:**

DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost  
Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem (ČR)

T: 00420 475 201 724 | 00420 475 201 640

E: dipont@dipont.cz

**Bankovní spojení:**

KB a.s. | číslo účtu: 43-41227802770100

**Identifikace společnosti:**

IČ: 28693094

DIČ: CZ28693094

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku  
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,  
vložka 27153.

**www.dipont.cz**

- Původní vyjádření PVL ze dne 7.9.2021 obsahovalo nesouhlas s projednaným technickým řešením. Vyžádané změny byly zapracovány a předloženy k novému vyjádření. Do dokladové části bylo doloženo pouze kladné stanovisko. Zástupce KSÚSV byl o průběhu jednání z PVL pravidelně informován. Nesouhlasné stanovisko bylo projektantem zasláno a byl konzultován následující postup.
- Smlouva o překládce CETIN ze dne 1.9.2021, 499 tis. bez DPH, *vyřizoval objednatel*
- KSÚSV, p.o. aktualizované vyjádření správce ze dne 19.7.2022 (původní ze dne 8.3.2022), *vyřizoval objednatel*
- OD MMJ Závazné stanovisko k provedení stavby v silničním ochranném pásmu ze dne 8.4.2022, žádost zpracovatele PD 4.3.2022, na základě připomínky účastnice územního a stavebního řízení
- Smlouva o překládce E.GD ze dne 22.6.2021, *vyřizoval objednatel*
- Chybí písemný (bez)podmínečný souhlas Obce Horní Dubenky s převedením dopravy na objízdnou trasu vedenou po MK, kde je v současnosti omezen vjezd pro NV nad 7,5t
  - V rámci IČ byla Obec Horní Dubenky požádána o vyjádření k PD včetně objektu SO 181. Obec ve lhůtě nepodala žádné vyjádření. V zápisu z jednání ze dne 9.12.2020 zástupce obce požaduje provedení pasportu komunikace před začátkem stavby a po jejím dokončení. Dle závěru z TDK bude rozpočet stavby zahrnovat tuto položku.

Soupis prací, SO 001, Vedlejší a ostatní náklady, pol. č.

- 1, Poplatky za zábery - *úhrada objednatel na základě Rozhodnutí OŽP zpoplatněné dočasné vynětí PUPFL, zrušit*
  - *položka bude zrušena*
- 2, ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU – *zrušit, nahradit kód 02510, ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE s popisem „zkoušení materiálů dle požadavku TDI a objednatele, čerpání se souhlasem objednatele“*
  - *položka bude upravena kódem 02510 včetně popisu*
- 3, ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU – *zrušit, nahradit kód 02610, ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE s popisem „včetně zkoušek modulu přetvárnosti na pláni, šterkových vrstvách a základové spáře, vše dle platných ČSN, ČSN EN, TP, TKP – normy, podmínky v souladu s odkazy v PD, SOD, OP; čerpání se souhlasem objednatele“*
  - *položka bude upravena kódem 02610 včetně popisu*
- 4, POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY – *IČ DIO vč. přechodného DZ? Přesunout do SO 181 DIO*
  - *bude přesunuto do objektu SO 181*
- 5, OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ, Zaměření skutečného provedení stavby – *doplnit v popisu počet paré tisk, elektr. na nosiči.....*
  - *bude doplněno do popisu položky*
- 6, OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ, Geometrický plán pro zápis do KN dle upřesnění TDS, 10 paré. *Čerpání jen na vyžádání TDS ?*
  - *poznámka o čerpání na základě vyžádání TDS bude odstraněna*
- 7, OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ, Geometrické zaměření během výstavby – *doplnit „v rozsahu dle požadavků ČSN, EN, TP, TKP a KZP včetně vytyčení hranice staveniště, vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby a zaměření, zaměření a VV demoloovaných částí stavby“*

**Společnost:**

DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost  
Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem (ČR)

T: 00420 475 201 724 | 00420 475 201 640

E: dipont@dipont.cz

**Bankovní spojení:**

KB a.s. | číslo účtu: 43-41227802770100

**Identifikace společnosti:**

IČ: 28693094

DIČ: CZ28693094

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku  
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,  
vložka 27153.

**www.dipont.cz**

- bude do popisu doplněno
  - 8, OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE, Pasportizace silnice a nemovitostí před začátkem, po dokončení prací. – *vhodněji upravit popis, pasportizace pozemků v trvalém, dočasném záboru, okolních objektů a objízdných tras*
    - popis položky bude upraven, viz první strana zápisu
  - 11, OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS, 6 paré + 2x v el. podobě – *proč 6 paré? Stačí 3 – 1x zhotovitel, 2x objednatel, doplnit v popisu SO 201 a pořídit další pol. pro RDS s popisem SO 101, čerpání se souhlasem TDS a objednatele*
    - počet bude upraven. RDS by měla být vypracována na všechny objekty, stupeň PDPS neslouží k realizaci stavby, viz odůvodnění v připomínkách strana 1 a 2
  - 13, OSTATNÍ POŽADAVKY – FOTODOKUMENTACE, Fotodokumentace průběhu výstavby v el. podobě na CD nebo DVD – *v popisu doplnit rozsah a měsíční zprávy z postupu výstavby vč. fotodokumentace nebo položku úplně zrušit*
    - položka bude zrušena
  - 15, OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR, Geotechnický a statický dozor dle požadavku SoD – *změnit MJ na KPL, specifikovat výkon činnosti posouzení základové spáry SO 201, 251, posudek vhodnosti výkopových a vyzískaných materiálů z demolice do násypů, zásypů, posouzení zemní pláně atd.*
    - bude změněno na KPL, bude doplněna specifikace předpokládaných prací
  - 16, OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE, Billboard s účastníky výstavby 2,5 x 3,0 m dle grafického návrhu investora – *chybně rozměr billboardu, správně 2,5x1,75 m viz. odkaz na manuál [https://archiv.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id\\_org=450008&id\\_dokumenty=4105148](https://archiv.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4105148)*
    - rozměr bude v položce opraven
  - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ, Včetně zabezpečení obvodu staveniště dle požadavků BOZP – *doplnit vč. oplocení staveniště v. 1,8 m (intravilán obce), vč. nákladů na zřízení, provozování a odstranění mezideponií atd.*
    - položka bude doplněna výše zmíněným popisem
  - Chybí pol. kód 02730, POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, popis: „opatření pro ochranu IS – ochrana .....(popsat stávající IS např. nadzemní vedení NN, podzemní vedení CETIN atd)....., kompletní práce vč. poplatku za vytyčení, včetně ochrany případných dalších nezjištěných IS a bezodkladného předložení protokolů z vytyčení IS TDS, objednateli“
    - položka bude do soupisu prací doplněna
- SO 101, Úprava křižovatky na silnici II/134v km 21,55
- 1, POPLATKY, Nákup kamenité sypaniny do aktivní zóny – *v popisu doplnit „čerpání se souhlasem TDS a objednatele“*
    - položka bude doplněna o popis
  - 2, POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI, Ornice (87,228-15,61-34,365)\*1,85=68,918 [A] – *z VV položky vypustit ornici, upravit VV a rozpočet nakládání s ornici v souladu se Stanoviskem OŽP (vyjmutí ze ZPF)*
    - položka bude opravena o kubatury ornice, rozpočet bude doplněn o položku nakládání s ornici



- 32, ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM; 33, ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM; 34, ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM a 35, ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM – *není zřejmé jaká asfaltová směs má být použita – bez znaménka nebo + nebo S? Doplnit specifikace směsí vč. penetrace*
  - položka bude doplněna o úplný popis
- 40, VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM a 41, IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT PÁSY – *v popisu obou položek ošetření spáry v místě Napojení hlavní silnice na stávající stav – duplicita? Vysvětlíte*
  - položky budou sloučeny do nové položky č. 93134 – těsnění dilatačních spár asfaltovou páskou
- 42, SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ – *v popisu doplnit „svodnice tl. plechu 4 mm a tř. odolnosti proti odklizení sněhu č.4 (dle ČSN EN 1317-5+A2)“*
  - popis bude doplněn
- 45, EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ – *doplnit do popisu umístění na sloupek (dodání tabulky s EVČ vč. sloupku) nebo kde bude umístěno EVČ?*
  - popis bude doplněn, tabulka s ev. č. bude umístěna na sloupku

#### SO 181, DIO

- položky se specifikacemi přechodného DZ sloučit do 1 položky MJ KPL
  - bude sloučeno do KPL
- ponechat pol. s opatřeními pro etapizaci – dočasná betonová svodidla, zneplatnění (zakrytí, otočení) stávajícího DZ
  - položka bude ponechána

#### SO 201, Most ev.č. 134-010

- 31, MOSTNÍ KONSTRUKCE PŘESÝPANÉ Z VLNITÝCH PLECHŮ, OBVOD 8M-10M, Flexibilní ocelová konstrukce tlamová tl. plechu 4mm včetně povrchové úpravy – *doplnit „a VTD a montážního schéma“*
  - VTD a montážní schéma bude součástí RDS objektu SO 201. Do položky bude tato skutečnost uvedena
- 43, SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ - *v popisu doplnit „svodnice tl. plechu 4 mm a tř. odolnosti proti odklizení sněhu č.4 (dle ČSN EN 1317-5+A2)“*
  - popis položky bude doplněn

#### SO 251, Opěrná zeď

- 7, HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM a 9, HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM – *výpočtem určit celkové množství vykopávek pro koryta, doplnit VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. II a množství v jednotlivých položkách stanovit % (např. 80% TŘ. I, 10% TŘ. II, 10% TŘ. III), výsledky IGP jsou ze sond ve vozovce za opěrami mostu, v korytě se neprováděly a geologické podmínky mohou být odlišné*
  - výkaz výměr a rozpočet bude upraven a doplněn položkou na třídu těžitelnosti II
- 18, ZDI PŘEHRADNÍ Z DÍLCŮ KAMENNÝCH, JC 24.400Kč/m3 ? – *nevhodně neekonomicky použitá položka vzhledem k popisu TZ čl. 4 Technické řešení zdi, Konstrukce tížné zdi je tvořena kamennou rovinaninou. Konkrétně se jedná o velké kamenné bloky z lomového kamene LK 300/1000, kde označení 300/1000 označuje hmotnost jednotlivých bloků od 300*

#### Společnost:

DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost  
Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem (ČR)

T: 00420 475 201 724 I 00420 475 201 640  
E: dipont@dipont.cz

#### Bankovní spojení:

KB a.s. I číslo účtu: 43-41227802770100

#### Identifikace společnosti:

IČ: 28693094  
DIČ: CZ28693094

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku  
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,  
vložka 27153.

**www.dipont.cz**

kg do 1000 kg. Nahradit vhodnější méně nákladnou pol. např. kód 327211, ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO, položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, JC 2.970Kč/m3 nebo pol. kód 325211, ZDI PŘEHRADNÍ Z KAMENE NA SUCHO, JC 4.740Kč (viz. SO 201) s odkazem v popisu na materiálovou specifikaci v TZ

- o položka bude opravena položkou 327211 s odkazem na specifikaci v TZ

SO 301, Úprava koryta Hamerského potoku

- o 3, VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM a 4, VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM – výpočtem určit celkové množství vykopávek pro koryta, doplnit VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. II a množství v jednotlivých položkách stanovit % (např. 80% TŘ. I, 10% TŘ. II, 10% TŘ. III), výsledky IGP jsou ze sond ve vozovce za opěrami mostu, v korytě se neprováděly a geologické podmínky mohou být odlišné
- o výkaz výměr a rozpočet bude upraven a doplněn položkou na třídu těžitelnosti II

**Ing. Jan Matoušek –oddělení investiční výstavby**

- V celém B
  - o V záhlaví je stupeň PD DÚSP – bude opraveno
  - o Na konci datum zpracování 04/2021 – bude opraveno
- Přeložka NN je již zrealizovaná – v dokumentaci bude opraveno
- Dokladová část
  - o Vynětí z PUPFL – poplatek celnímu úřadu zaplatit vždy do konce roku – je myšleno aktuálního roku, tj. s počátkem platby letos? – poplatek by měl být už za rok 2023
  - o Požadavek OŽP na neprovádění prací v zavodněném korytě od 1. 4. do 31. 7. – při provizorním převedení se jedná o nezavodněné koryto? – dle názoru projektanta je zatrubněné koryto nezavodněné
- SO101
  - o Uvažovat ze zužitkováním vybouraných konstrukčních vrstev do nové konstrukce, např. do aktivní zóny – materiály jsou postiženy přítomností PAU v třetí kategorii. Nakládání s tímto materiálem je přesně podle daných pravidel – recyklace za studena na místě nebo odvoz. V rámci VV je zahrnuta položka na zkoušky materiálu, pokud by vyhověl, bude zpracován zpětně do stavby
- SO181
  - o 3. etapa pro celoplošnou pokládku ACO? – Tato varianta je přípustná na základě dohody investora, TDI a zhotovitele. Pokud bude realizována, pak musí být opraveno i DIO (na základě výsledků z TDK opraví zhotovitel stavebních prací)
- SO201
  - o Sjednotit délku realizace se ZOV, případně zohlednit délku realizace s/bez dodací lhůty tubosideru – do HMG bude zpracován předpokládaný čas realizace tubosideru
- Rozpočet VON
  - o Položka 1 poplatky za zábory – vyhodit – bude vypuštěno
  - o Položka 4 zajištění DIO – pro všechny případné etapy - bude uvedeno jako KPL
  - o Položka 6 geometrický plán – bez poznámky čerpání dle TDS - poznámka o čerpání na základě vyžádání TDS bude odstraněna

- Položka 7 geodetické zaměření – i před zahájením stavby, tj. vytyčení stavby a záborů – **bude do položky doplněno**
- Položka 9 aktualizace HAP a POP – včetně projednání a schválení – **bude doplněno**
- Položka 11 RDS – postačí 3x – **bude opraveno**
- Položka 12 DSPS – postačí 3x – **bude opraveno**
- Položka 13 fotodokumentace – vyhodit – **položka bude z VV vypuštěna**
- Položka 15 geotechnický dozor – jednotka komplet, nedávat v hodinách, specifikovat minimální rozsah činnosti – základová spára/sanace vozovky/posouzení vhodnosti zemin do zpětných zásypů – **položka bude opravena na KPL**
- Položka 16 billboard – rozměry 2,5 \* 1,75 m – **rozměry budou upraveny**
- Rozpočet SO101
  - Položka 1 – poplatky za nákup kamenné sypaniny – ideálně nahradit vybouranými konstrukčními vrstvami původní vozovky, dokoupit pouze nezbytný chybějící materiál – **viz předchozí, pokud bude možné použít vybourané materiály na základě zkoušky, tak bude dokoupeno jen nezbytné množství – materiál od aktivní zóny bude čerpán je se souhlasem TDI**
  - Položka 2 – skládkovné za ornici? – **položka bude opravena o skládkování ornice. viz předchozí**
  - Položka 3, 4 a 5 – ideálně neskládkovat ale předrtit do aktivní zóny – **viz předchozí připomínky**
  - Položka 10 - odstranění dlažby – **zmínit, že dlaždice budou znovupoužity – bude doplněno**
  - Položka 11 a 12 – odstranění podkladů – dát včetně dopravy na meziskládku a zpět
  - Položka 13 a 14 frézování – dát včetně dopravy na meziskládku a zpět – **pro materiály s PAU bude uvedena doprava, jinak položka včetně dopravy, viz předchozí**
  - Položka 16 a 17 odkopávky – dát včetně dopravy na skládku dle dispozic zhotovitele bez tkm – **viz předchozí**
  - Položka 41 – izolace zvláštních konstrukcí proti tlakové vodě asfaltovými pásy, natavený pásek ve spojovací spáře? – **viz předchozí, nahrazeno položkou 93134**
  - Položka 43 – odvoz stávající svodidla na CM Třešť – **bude do popisu doplněno**
  - Položka 44 a 46 - demontáž SDZ a ev. č. mostu – odvoz na CM Třešť – **bude do popisu doplněno**
- Rozpočet SO181
  - Svodidlo – opravdu je nutné 2 \* 110 m výšky 1,0 m?, sjednotit položky 1, 2 a 3 do jedné, tj. dodání včetně nájmu a všech montáží a demontáží po dobu stavby (bez kusodní) – **rozsah svodidla plyne z etapizace, jedná se o přestavění mezi etapami, položka bude jako KPL kromě svodidel, viz předchozí**
  - Dopravní značení – sjednotit 3 položky do jedné, tj. dodání včetně nájmu a všech montáží a demontáží po dobu stavby (bez kusodní) – **viz předchozí**

**Společnost:**

DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost  
Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem (ČR)

T: 00420 475 201 724 | 00420 475 201 640

E: dipont@dipont.cz

**Bankovní spojení:**

KB a.s. | číslo účtu: 43-41227802770100

**Identifikace společnosti:**

IČ: 28693094

DIČ: CZ28693094

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku  
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,  
vložka 27153.

**www.dipont.cz**



- Doplnit položku na opravu objízdných tras – místní komunikace do Janštejna – ideálně fixně oceněná položka, ze které bude čerpáno dle skutečnosti – **bude doplněno viz předchozí připomínky**
- Rozpočet SO201
  - Položka 1 – poplatky za nákup zeminy – nešla by použít předcenená zemina z výkopů? – **pokud vyhoví dle zkoušek jako zemina vhodná, tak bude použita do zásypů. Projektant upozorňuje, že konstrukce z FLOK spolupůsobí se zasypanou zeminou, tudíž lze zasypávat pouze zeminou vhodnou**
  - Položka 8, 9 – odstranění dlažeb vodních koryt – dát včetně dopravy na skládku dle dispozic zhotovitele – **bude opraveno viz předchozí**
  - Položka 10, 11 – odstranění konstrukcí vodních koryt – dát včetně dopravy na skládku dle dispozic zhotovitele – **bude opraveno viz předchozí**
  - Položka 12 – čerpání vody – místo hodin dát jednotku komplet za celou stavbu – **bude uvedeno jako KPL**
  - Položka 14 – hloubení jam – dát včetně dopravy bez uvedení dopravní vzdálenosti, vyhodit příplatky za další km dopravy (položka 15) – **bude opraveno viz předchozí**
  - Položka 18, 19 – hloubení rýh – dát včetně dopravy na skládku dle dispozic zhotovitele – **bude opraveno viz předchozí**
  - Položka 22 - zemní hrázky – položka na odstranění? - **položka bude doplněna o odstranění**
  - Položka 43, 44 – bourání – dát včetně dopravy na skládku dle dispozic zhotovitele – **bude opraveno viz předchozí**
  - Položka 44, 45 – bourání – dát včetně dopravy na skládku dle dispozic zhotovitele – **bude opraveno viz předchozí**
  - Na poslední stránce nesdí číslování posledních položek – v rámci opravy bude přečíslováno
- Rozpočet SO251
  - Položka 4 - odstranění konstrukcí vodních koryt – dát včetně dopravy bez uvedení dopravní vzdálenosti, vyhodit příplatky za další km dopravy (položka 5) – **bude opraveno viz předchozí**
  - Položka 7 - hloubení jam – dát včetně dopravy bez uvedení dopravní vzdálenosti, vyhodit příplatky za další km dopravy (položka 8) – **bude opraveno viz předchozí**
  - Položka 11 - zemní hrázky – položka na odstranění? – **bude opraveno viz předchozí**
- Rozpočet SO301
  - Položka 3 - vykopávky pro koryta vodotečí – dát včetně dopravy bez uvedení dopravní vzdálenosti, vyhodit příplatky za další km dopravy (položka 4) – **bude opraveno viz předchozí**

Ve Zlíně, 7.02.2023

Zapsal: Ing. Norbert Pelc a Ing. Jan Rosík, DIPONT s.r.o.

**Společnost:**

DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost  
Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem (ČR)

T: 00420 475 201 724 | 00420 475 201 640

E: dipont@dipont.cz

**Bankovní spojení:**

KB a.s. | číslo účtu: 43-41227802770100

**Identifikace společnosti:**

IČ: 28693094

DIČ: CZ28693094

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku  
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,  
vložka 27153.

**www.dipont.cz**









# PREZENČNÍ LISTINA



z jednání akce: „II/134 Horní Dubenky – most ev. č. 134-010“

konané dne: 7.2.2023 v Jihlavě

Strana: 1/1

	organizace	jméno a příjmení	telefon	e-mail	podpis
1	Dipont s.r.o.	Ing. Norbert Pelc	771 140 870	pelc@dipont.cz	
2	Dipont s.r.o.	Ing. Jan Rosík	774 785 937	rosik@dipont.cz	
3	Dipont s.r.o.	Ing. Marta Nováková	737 887 812	novakova@dipont.cz	
4	Dipont s.r.o.	Ing. Petr Novák	739 460 757	novak@dipont.cz	
5	KSUSV	Ing. Monika Vavřínková	737 243 117	vavrinkova.m@ksusv.cz	
6	KSUSV	Ing. Jaroslav Jirků	604 225 583	jirku.j@ksusv.cz	
7	KSUSV	Ing. Jan Matoušek	737 205 138	jan.matousek@ksusv.cz	
8	KSUSV	Lukáš Beránek	731 648 765	beranek.l@ksusv.cz	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					