

III/35012 Pořežín
– most ev. č. 35012-3
– DOKONČENÍ STAVBY

ZÁZNAM Z PROHLÍDKY STAVBY
PŘI PŘERUŠENÍ STAVBY

Stavba : III/35012 Pořežín – most ev. č. 35012-3
Ivestor : KSÚSV, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Okres : Žďár nad Sázavou
Prohlídku provedla firma : Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Prohlídku provedl : Šrubař Jiří, Ing.
Datum provedení prohlídky : 5.8.2018

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: III/35012
Staničení km : LS 2,020 km
Ev. č. mostu : 35012-3

B. POPIS STAVBY

Stavba se nachází v extravilánu na silnici III/35012 mezi obcemi Pořežín a Ronov nad Sázavou. Most převádí silnici 3. třídy přes potok Loseničku.

Na základě hlavní prohlídky mostu (Ing. Vít Rybák, 10/2013) byl stavební stav spodní stavby i nosné konstrukce klasifikován stupněm VI – Velmi špatný a investor rozhodl o nutnosti postavit most nový.

C. DŮVOD A ÚČEL PROHLÍDKY STAVBY

Prohlídka byla vykonána z důvodu odstoupení investora od SoD se zhotovitelem, za účelem kontroly rozsahu provedených prací.

D. PROVEDENÉ PRÁCE

K datu 5.8.2018 je na komunikaci přerušen provoz a v provozu je objízdná trasa s DIO (dopravně inženýrská opatření). Byly provedeny přípravné práce k zahájení stavby (zařízení staveniště, oplocení stavby, zatrubnění potoka) a odstraněny asfaltové vrstvy vozovky a stávající zábradlí. Původní most byl zdemolován, byly zřízeny mikropiloty (nedokončeny) založení nového mostu a byly provedeny podkladní betony pod základy nového mostu.

E. PŘÍLOHY

Přílohou záznamu z prohlídky je fotodokumentace – 3 str.

Prohlídku provedl
Ing. Jiří Šrubař