

Záznam z jednání

Místo jednání: KSÚSV p.o. Kosovská 1122/16 Jihlava
Zapsal dne: Ing. Sedlák, 02.11.2022
Účastníci jednání: Dle prezenční listiny
Předmět jednání: Stavba: II/151 Radkovice u Budče – most ev. č. 151-013, stupeň dokumentace – PDPS –TDK

- Dnešního dne proběhl výrobní výbor-TDK pro stupeň dokumentace PDPS k II/151 Radkovice u Budče – most ev. č. 151-013.
- Bylo řešeno kým a kdy bude kácen strom, který se nachází vedle mostu. Projektant po jednání kontaktoval starostu obce, se kterým bylo dohodnuto, že strom pokácí obec v době vegetačního klidu v roce 2023.
- V Souhrnné technické zprávě a v technických zprávách bude uvedeno, že zámková dlažba bude uložena do lože ze štěrkodrtě.
- Dále byly předloženy připomínky k rozpočtu, které byly zapracovány:
 - Byla přidána poznámka o ochraně dalších případných nezjištěných inženýrských sítí do položky 02730
 - V položce 02910 pro zaměření skutečného provedení bylo definováno počet 3 paré k odevzdání
 - V položce 02950 pasportizace domu byla doplněna poznámka o pasportizaci vně i uvnitř domu, včetně vyhotovení statického vyhodnocení stavu domu a dále požadavek pasportizace všech ostatních objektů a pozemků v záboru stavby
 - Do poplatků za skládku byly přidána položka odvozu části výkopů do recyklačního střediska
 - Položka kácení stromu byla změněna na položku odstranění pařezu
 - V položce odvozu zábradlí do dílny smazat poznámku o PKO
 - Do položky pro DIO doplnit poznámku k přechodnému DZ, že se jedná o zřízení, nájem a odstranění
 - Do položky pro zpětné hutnění byl doplněn název příslušné normy
 - V položce 56336 Vozovkové vrstvy pro sanaci podloží byl opraven chybný výpočet pro plochu v m²
 - Do všech položek pro sanaci betonových povrchů ponechaných částí opěr a křídel byla přidána poznámka, že zhotovitel bude čerpat se souhlasem objednatele a pouze skutečně provedené plochy
 - K položce 783121 bylo doplněno že zahrnuje i odstranění stávající PKO dle specifikace v technické zprávě – v objektu 201 i 901.1
 - K položce o kanalizační vpusti byl doplněn odkaz na PD
 - V položce úprav spodních částí zábradlí byl doplněn výpočet tonáže a doplněna poznámka o nutnosti schválení rozsahu čerpání objednatelem a TDI
 - Položka 938652 očištění ocel konstrukce – odstranění původní PKO byla zrušena v objektu 201 i 901.1






Zapsal: Ing. Milan Sedlák

II/151 Radkovice u Budče – most ev. č. 151-013

stupeň dokumentace – PDPS

PREZENČNÍ LISTINA

Pracovní jednání konané dne 02.11.2022 v Jihlavě.

Jméno	Organizace	email/telefon	Podpis
PACOBNA, KAMILA	KSÚSV, P.O.	pacobna.k@ksusu.cz 735 177 892	
VIRKŮ JAROSLAV	KSÚSV, P.O.	virku.j@ksusu.cz; 604 22 55 83	
VAVŘINKA, PLOMKEZ	-"-	vavrinka.m@ksusu.cz; 737 243 177	
PULCAR SEOLÁK	MIDAKON s.r.o.	sedCak@midakon.cz; 777 989895	