

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

konaného dne 7.2.2017 v zasedací místnosti Obecního úřadu Radostín nad Oslavou, č.p. 223, 594 44 Radostín nad Oslavou

Přítomni: viz prezenční listina v příloze

VĚC : II/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď v km 52.230-52.380

Předmětem jednání bylo seznámení s návrhem stavební úpravy a provedení opěrné zdi

Stavební úprava spočívá v odstranění stávající kamenné zídky a provedení nové opěrné zdi. S provedením nové opěrné zdi souvisí úprava zemního silničního tělesa, úprava krajnic a krytu vozovky komunikace II/354 a III/35425.

Stávající rozpadající kamenná zídka bude odstraněna. Bude provedeno částečné odtěžení zemního tělesa a krajnice vozovky II/354 a III/35425, bude provedeno odstranění stávajících pařezů a vymýcení stávající zeleně. Bude provedena nová opěrná zídka z gabionů. Založení zídky bude provedeno na podkladní beton. Za opěrnou zídku bude proveden zásyp. Odvodnění rubu opěrné zdi bude provedeno podélnou drenáží s prostupy skrz zeď. Při horním povrchu opěrné stěny bude provedeno silniční zábradlí.

Stavební úprava bude prováděna při celkové uzavírcce komunikace II/354 a současně uzavírcce minimálně jednoho jízdního pruhu komunikace III/35425. Omezení dopravy bude řešeno v samostatném DIO.

Pozemky pro stavební úpravu jsou v majetku Kraje Vysočina a obce Radostín nad Oslavou. Trvalé zábory budou provedeny v rozsahu délky zemního tělesa s opěrnou stěnou.

Stavbou budou dotčena ochranná pásma nadzemních a podzemních IS. Stavba vyvolá přeložku kanalizačního potrubí.

Na jednání dohodnuto, projednáno:

1/ Body z minulého jednání

Add1/Zástupce obce Radostín nad Oslavou se zástupci SVK Žďársko a VAS upozorňují na „revitalizaci náměstíčka obce“, která řeší mimo jiné i křížení komunikací II/354 a III/35425, včetně doplnění úpravy chodníků. Součástí revitalizace je i přeložka vodovodu a kanalizace. Pro projekt opěrné zdi je nutná zajistit návaznost.

Projektantovi byly předány informace na projektanta k zajištění podkladů /Ing. Pohanka, Nové Veselí, 602663 045/.

Bylo zajištěno a zpracováno do PD.

Add 2/ Stavba opěrné zdi se nachází v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace. Vzhledem ke stavu a stáří podzemních vedení IS, zástupci požadují provést rekonstrukci těchto sítí v součinnosti se stavbou opěrné zídky. U komunikace II/354 se jedná o kanalizaci, u komunikace II/35425 se jedná o vodovod a kanalizaci. Předpokládané délka úpravy u obou větví do 200 m. Bude upřesněno samostatnou PD rekonstrukce IS. V rámci této stavby budou tyto rekonstrukce uvedeny jako související akce (v TZ i situacích). Jejich rozsah bude upřesněn na dalším jednání.

Zástupci SVK Žďársko a VAS předložili návrh rozsahu úpravy kanalizace.

Add 3/ S úpravou a rekonstrukcí IS /vodovod a kanalizace/ bylo dohodnuto, že bude provedena diagnostika konstrukce vozovky. Zajistí investor /KSÚS Vysočina/.

Vzhledem ke klimatickým podmínkám není možno provést, požadavek zůstává a trvá dále.

Add4/ Vozovka na komunikaci II/354 bude ve směrovém oblouku rozšířena.

Bylo zpracováno do PD.

Add5/ Pod komunikací II/354 je proveden propustek. Dle informací zástupce obce Radostín nad Oslavou je propustek nefunkční. Pro odstranění resp. zasypání bylo dohodnuto, že bude provedena diagnostika funkčnosti kamerovou sondou. Zajistí investor /KSÚS Vysočina/.

Vzhledem ke klimatickým podmínkám není možno provést, požadavek zůstává a trvá dále.

Add6/ Silniční svodidlo komunikace II/354 bude zataženo na nezpevněnou komunikaci vpravo, zakončeno bude krátkým náběhem. Dle navrženého tvaru.

Bylo zpracováno do PD.

2/ Na jednání byl po prohlídce vozovky upřesněn rozsah úpravy komunikace II/354.

ZÚ - u pošty

KÚ - dle návrhu projektové dokumentace, tj. v místě nezpevněného sjezdu vpravo, zakončení silničního svodidla
Rozsah úpravy komunikace III/35425 dle předloženého návrhu PD.

Tloušťka úpravy vozovkových vrstev bude upřesněna na základě diagnostiky vozovky.

3/ Pro navýšení rozsahu úpravy komunikace je nutno provést geodetické zaměření. Obec nabízí k dispozici geodetické zaměření z jiných dopravních staveb v obci.

4/ Správce navrhuje použití do vozovky recyklovaných směsí. Projektant prověří možnost užití recyklovaných směsí do vozovky vzhledem zátěži vozovky TNV.

5/ SVK Žďársko a VAS zajistí přípravu přeložky vodovod a kanalizace. Na příštím pracovním jednání bude přizván projektant IS ke koordinaci staveb.

6/ Po upřesnění rozsahu stavby /rozsah úpravy tl. vozovky/ a po koordinaci staveb v dané lokalitě /souvislosti s dotacemi na stavby, přeložky IS/ bude řešeno DIO.

V Brně, 7.2.2017

zaznamenal: Ing. Jaroslav Babáček



PREZENČNÍ LISTINA

Z jednání konaného dne: 7.2.2016

Ve věci: II/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď v km 52.230-52.380

v: zasedací místnosti obecního úřadu Radostín nad Oslavou,
č.p. 223, 594 44 Radostín nad Oslavou

[illegible]