

ZÁPIS

**ze technicko - dokumentační komisi (TDK) akce
III/41017 Bačkovice - most ev. č. 41017-5 ve stupni PDSP**

Místo jednání: KSÚSV, Kosovská 16, Jihlava

Jednání proběhlo: 13.3.2020 10,30 hod

Účastníci jednání: viz prezenční listina, která je nedílnou přílohou tohoto zápisu

Průběh a závěry z jednání:

1. Projektová dokumentace PDPS:

Dokumentace ve stupni PDPS byla vypracována a zaslána elektronicky předjednáním všem zúčastněným. Byl také přiložen soupis prací s oceněním. Z jednání se omluvil zástupce Kraje Vysočina Ing. Jiří Lojda, který poslal připomínky k dokumentaci mailem.

2. Další drobné úpravy v dokumentaci:

Oprava drobných překlepů, formulací

Opravit rozpisky PDPS s datumem 02/2020.

Výkresy: uvést do souladu textovou část, výkresovou část a rozpočet

A. Průvodní zpráva

- doplnit dokumentaci DSP do podkladů

B. Souhrnná technická zpráva

- vazby na dopravní a technickou infrastrukturu - opravit text
- opravit předpokládaný termín realizace naplatí 05 – 09/2021
- sjednotit náklady stavby dle rozpočtu.
- B.3.1 f) opravit trvalé a dočasné zábory dle záborového elaborátu

D.1.1 Technická zpráva SO 181

- doplnit osvětlení pěší trasy pouze na základě požadavku koordinátora BOZP

D.1.2 Technická zpráva SO 201

- 3.6.2. Uložení nosné konstrukce – upravit formulace textu
- 4.6. Konstrukce vozovky na mostě, doplnit konstrukci v předpolí, přechodové oblasti – v souladu s vzor. řezy a rozpočtem, doplnit případnou sanaci podloží
- 4.4.1 doplnit barvu uzavíracího a sjednocujícího nátěru

D.1.2 Výkresy SO 201 – opravit nátěr říms na typ S1

F.3.1 ZOV

- 4. opravit název budoucího správce KSÚSV
- opravit 5. a) a c) opakující se text
- 5 f) opravit trvalé a dočasné zábory dle záborového elaborátu

3. Kontrola soupisu prací s oceněním:

SO 000

Pol. 2 – doplnit popis – veškerá nutná GZ během realizace stavby, vytyčení záborů

Pol. 4 – doplnit - vč. závěrečné zprávy zhotovitele atd. dle SOD

Pol. 9 – doplnit - vč. požadavků koordinátora BOZP během realizace stavby

Doplnění položek:

Fotodokumentace během realizace stavby

Posudek – rozborů asf. směsí dle vyhl. 130/2019 Sb.

SO 181.2

pol. 1 – doplnit popis – přístupová cesta k provizorní lávce pro pěší,

pol. 4 – 11 – chybí popis v textové části, osvětlení čerpáno na základě požadavku koordinátora BOZP

pol. 6 – zkontrolovat měrnou jednotku

SO 201

pol. 5 – kácení – změnit na odstranění pařezů

pol. 11 – doplnit popis

pol. 25 – ve výpočtu opravit na 150mm

pol. 36 – doplnit popis

pol. 42, 44 – opravit množství

pol. 55, 56 – opravit popis

pol. 62 – doplnit RAL


pol. 64 – doplnit popis

pol. 67, 68 – doplnit popis, odvoz na skládku dle určení investora

Doplnění položek:

- přidat položku uložení nebezpečného odpadu na základě rozboru asf. směsí
- ornice – odstranění, ohumusování , zasetí
- odstranění stávajících dopravních značek
- evidenční číslo mostu
- sanaci podloží aktivní zóny na základě zkoušek zemní pláně

V Hradci Králové dne 18.3.2020:

Zapsal: 
Ing. Luboš Velehradský
Transconsult s.r.o.