

A.d Balance zemních prací

SO 001

Příprava území

SO 011 Vozovka - komunikace hlavní - III/36066 a II/401

Bourání silničního obrubníku			243 m
Řezání asfaltu	6 cm	3*(8+26+26+27+17+6)	330 m
Odfrezování vozovky	silnice 180 mm		1650 m ²
Odkopávky	Konstrukční vrstvy tl. 0,23	1650x0,23x1,1	417,4 m ³
Odkopávky sanace		(260+70+90)*0,4*1,2	201,6 m ³

SO 012 Vozovka - komunikace vedlejší II/401

Bourání silničního obrubníku			93 m
Řezání asfaltu	6 cm	3*(18)	54 m
Odfrezování vozovky	silnice 180 mm		545 m ²
Odkopávky	Konstrukční vrstvy tl. 0,23	545x0,23x1,1	137,8 m ³

SO 013 Vozovka - komunikace vedlejší III/36063 (Hrotovice)

Bourání silničního obrubníku	14+20+6+3	43 m
------------------------------	-----------	------

Řezání asfaltu	6 cm	3*(1 3)	39 m
Odfrezování vozovky	silnice 180 mm		340 m2
Odkopávky	Konstrukční vrstvy tl. 0,23	480x0,23x1, 1	121,4 4 m3
Odkopávky sanace		(340)*0,4*1,2	163.2 m3

SO 014 Vozovka - komunikace vedlejší III/36063 (Klučov)

Bourání silničního obrubníku			22 m
Řezání asfaltu	6 cm	2*7	14 m
Odfrezování vozovky	silnice 260 mm	195 + 125	320 m2
Odkopávky	Konstrukční vrstvy tl. 0,15	195x0,15x1, 1	32,18 m3
Odkopávky sanace		(240)*0,4*1,2	115.2 m3
Odfrezování vozovky	silnice 100 mm	350 + 105 m2	455 m2
Odkopávky	Konstrukční vrstvy tl. 0,31	350x0,31x1, 1	119,3 5 m3
Odfrezování vozovky	silnice 100 mm		700 m2
Odkopávky	Konstrukční vrstvy tl. 0,2	700x0,2x1,2	168 m3
Sejmutí humózní vrstvy 100 mm		60+12+30+145	247 m2
Odkopávky	tl. 0,71	60x0,25x1,1	51,12 m2
Odkopávky svah		37*6	222

	Násky	37*3,	m3
	p	2	118.4
SO	Vozovka - autobusové		
015	nástupiště		
	Bourání silničního obrubníku		50 m
	Řezání asfaltu	6 cm 2*7	14 m
	Odfrezování	silnice 210 mm	390
	vozovky		m2
	Odkopávky	Konstrukční vrstvy 390x0,3*1,1	128,7
		tl. 0,3	m3
SO	Chodník - komunikace hlavní -		
021	III/36066 a II/401		
	Odfrezování	silnice 100 mm	8 m2
	vozovky		
	Odkopávky	Konstrukční vrstvy 8x0,45*1,1	3,96
		tl. 0,45	m3
	Sejmutí humózní vrstvy 100 mm	110	110
			m2
	Odkopávky	tl. 0,71	110x0,25x1,
			1
			30,25
			m2
	Bourání chodníkového obrubníku	12	12 m
	Odstranění bet.	tl. 50 mm	20
	dlažby		m2
	Odkopávky	tl. 0,2	20x0,
			2
			4 m3
SO	Chodník - komunikace		
022	vedlejší II/401		
	Bourání chodníkového obrubníku	20	20 m

Odstranění bet. dlažby	tl. 50 mm		26 m2
Odkopávky	tl. 0,2	26x0,2	5,2 m3
Sejmutí humózní vrstvy 100 mm		10+50	60 m2
Odkopávky	tl. 0,25	60x0,25x1,1	16,5 m3

SO 023 Chodník - komunikace vedlejší III/36063 (Hrotovice)

Odstranění bet. dlažby	tl. 50 mm		7 m2
Odkopávky	tl. 0,2	7x0,2	1,4 m3
Sejmutí humózní vrstvy 100 mm		25+35+2	62 m2
Odkopávky	tl. 0,25	62x0,25x1,1	17,05 m3

SO 024 Chodník - komunikace vedlejší III/36063 (Klučov)

Sejmutí humózní vrstvy 100 mm		20+40	60 m2
Odkopávky	tl. 0,25	60x0,25x1,1	16,78 m3
Odfrézování vozovky	silnice 100 mm		155 m2
Odkopávky	Konstrukční vrstvy	155x0,25*1,1	34,38 m3
Řezání asfaltu	10 cm	23+25	48 m

	Zrušení tel. budky		1 ks
SO	Chodník - komunikace vedlejší		
025	III/36063 (Klučov)		
	Bourání chodníkového obrubníku	15+12 m	27 m
	Odstranění bet. dlažby	tl. 50 mm	60
			m2
	Odkopávky	tl. 0,26	20x0,26
			5,2
			m3
	Sejmutí humózní vrstvy 100 mm	7	7 m2
	Odkopávky	tl. 0,25	7x0,25x1,1
			1,93
			m3
	Bourání silničního obrubníku		35 m
SO	Vozovka - místní		
026	komunikace ke hřišti		
	Bourání silničního obrubníku	13+14+20	47 m
	Řezání asfaltu	10	5 m
		cm	
	Odfrézování	silnice 180 mm	165
	vozovky		m2
	Odkopávky	Konstrukční vrstvy	165x0,15x1,
		tl. 0,23	1
			27.23
			m3
SO	Chodník - místní		
027	komunikace ke hřišti		
	Sejmutí humózní vrstvy	10	10
	100 mm		m2
	Odkopávky	tl. 0,25	10x0,25x1,1
			2.75
			m3

V Šumperku, září 2021