

Vypracování PD II/354 Svratka – odstranění mostu ev. č. 354-008

Zápis z technicko - dokumentační komise k PDOS konané dne 16. 12. 2022

Místo konání: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 16, 586 01 Jihlava

Přítomní: dle prezenční listiny

- projektant informoval objednatele, že 5. 12. 2022 byl stavebním úřadem vydán Souhlas s odstraněním stavby na základě předchozího stupně dokumentace – dokumentace bouracích prací (DBP)
- projektant předložil objednateli projektovou dokumentaci pro odstranění stavby (PDOS) vypracovanou na základě předchozího stupně dokumentace (DBP). V dokumentaci jsou zapracovány požadavky z TDK k DBP – především využití R-materiálu z původních vozovkových vrstev do podkladních vrstev nové vozovky. Objednatel požadoval použití ACO 11 + místo ACO 11 (bylo zapracováno), jinak předloženou dokumentaci schválil.
- projektant předložil objednateli soupis prací, k němuž přednesl objednatel následující připomínky a požadavky, které byly následně zapracovány:
 - **000 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**
 - **pol. 02940_1 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE - pasportizace okolí odstraňované stavby** – konkrétně popsat předmět pasportizace
 - **pol. 02940_2 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE - havarijní a povodňový plán - aktualizace, projednání a schválení** – vymazat povodňový plán (není součástí dokumentace)
 - **pol. 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS** – doplnit „Čerpání se souhlasem investora“
 - **pol. 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE** – změnit popis položky na „dle metodiky Kraje Vysočina“
 - **pol. 03100_A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - požadavky BOZP** – z popisu položky vymazat koordinátora BOZP
 - **pol. 03760 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ JÍMKY, STAV JÁMY A ŠACHTY** - položku vymazat
 - **001 Dopravně inženýrská opatření**
 - **změnit pol. 911FC2, 911FC3, 911FC9** – použít nižší svodidlo
 - **pol. 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA** – položku vymazat
 - **pol. 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ** – položku vymazat
 - **002 Odstranění mostu ev. č. 354-008**
 - doplnit **pol. 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM** a přesunout do ní část položky **11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH**, na základě toho adekvátně rozdělit **pol. 11372B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA**

- změnit **pol. 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM** na **574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM**

zapsal ing. Petr Šedivý

Přílohy:

- 1) prezenční listina
- 2) Soupis prací – původní koncept předložený na TDK
- 3) Soupis prací se zapracovanými připomínkami





PREZENČNÍ LISTINA

Stavba: II/354 Svratka – most ev. č. 354-008

Datum a čas jednání: 16. 12. 2022; 09:00 hodin

Místo konání: KSÚSV p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, zasedací místnost

Instituce, funkce	Příjmení, jméno, titul	Telefon, e-mail	Podpis
KSÚSV Ř	Fikar Jaroslav	739 058 238 fikar@ksusv.cz	
KSÚSV Ř	Vavřínková Monika Ing.	737 243 117 vavrinkova.m@ksusv.cz	ODLOUŽENA
KSÚSV ZR	Kostečka Vít	606 764 836 kostecka.v@ksusv.cz	ODLOUŽEN
KSÚSV Ř	Jírků Jaroslav Ing.	604 225 583 jaroslav.jirku@ksusv.cz	
Projektování mostů a IS	Šedivý Petr Ing.	774 154 228 sedivy.mosty@gmail.com	