

**Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
„III/1292 Obrataň, ul. Nádražní, PD“**

číslo smlouvy objednatele: 150597, uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmana
zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal, Ing. Stanislav Juránek
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 123-6403810267/0100
(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**
adresa: Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
zástupce pro věci smluvní: Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti
bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 194021669/0300
IČO: 27466868
DIČ: CZ27466868
Zápis v obchodním rejstříku: C20666 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Z důvodu stále probíhajících správních řízení vedoucích k vydání stavebních povolení pro jednotlivé stavební objekty předmětné stavby a s ohledem na věcnou a časovou náročnost jednání směřujícího k uzavření smlouvy o překládce plynovodu se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky, č. smlouvy objednatele: 150597 uzavřené dne 11. 2. 2022, ve znění dodatku č. 1, ID dodatku: 155527, uzavřeného dne 30. 8. 2022 a ve znění dodatku č. 2, ID dodatku: 161044, uzavřeného dne 5. 4. 2023 (dále jen „Smlouva“).

1) Bod 3.1 Článku 3 – Termín plnění ve znění

„3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Vypracování DUSP dle odst. 2.2. písm. a) do 31. 10. 2022

Zajištění pravomocného společného územního a stavebního povolení dle odst. 2.2. písm. b) do 31. 8. 2023

Vypracování PDPS vč. soupisu prací a položkového rozpočtu dle odst. 2.2. písm. c) do 30. 9. 2023

Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. d) do 60 měsíců od vydání pravomocného společného územního a stavebního povolení

Vypracování diagnostického průzkumu dle odst. 2.2. písm. e) do 30. 9. 2022“

se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Vypracování DUSP dle odst. 2.2. písm. a) do 31. 10. 2022

Zajištění pravomocného společného územního a stavebního povolení
dle odst. 2.2. písm. b) do 30. 4. 2024

Vypracování PDPS vč. soupisu prací a položkového rozpočtu
dle odst. 2.2. písm. c) do 10. 11. 2023

Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. d) do 60 měsíců od vydání pravomocného
společného územního a stavebního
povolení

Vypracování diagnostického průzkumu dle odst. 2.2. písm. e) do 30. 9. 2022“

III. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 3 nedotčené, zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 3 je vyhotoven v digitální podobě s digitálním podpisem zástupců obou smluvních stran
4. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 3, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

V Jihlavě

V Hradci Králové

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmána

.....
Ing. Miloš Burianec
jednatel společnosti