

Etapa	Činnost	Odpovědnost	rok	2025																2026																											
			měsíc	září				říjen				listopad				prosinec				leden				únor				březen				duben				květen				červen							
			týden	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
			zahájení	ukončení																																											
1	Grafické panely, stěny a podia v místnostech č. 101, 201, 202, 203, 206, 207, osvětlovací rampy v m. č. 201 a 206, grafický podhled v m. č. 201-203, zastiňovací technika ve 2. NP (místnosti č. 201-207) a 109.	Dodavatel	20.10.2025	05.01.2026																																											
	Instalace nástěnného osvětlení 1. NP, 2. NP, exteriér, krov a suterén; instalace osvětlení do ramp v m. č. 201 a 206 a do grafického podhledu v m. č. 201-203.	Dodavatel	03.11.2025	05.01.2026																																											
	Dovybavení rozvaděče, řízení osvětlení	Dodavatel	08.12.2025	05.01.2026																																											
	Montáž a oživení elektronického zabezpečovacího a kamerového systému	Dodavatel	05.01.2026	02.02.2026																																											
	Instalace objektové stanice EZS a napojení na PCO PČR	Dodavatel	02.02.2026	09.03.2026																																											
2, 3	Instalace vitrín v m. č. 202-207 a 109; držáku č. 521; závěsných textilií v 2. NP, závěsných lišt v m. č. 101, 103 a 109; válce v m. č. 207 a interaktivních pilířů v m. č. 202 a 206; výstavních regálů v m. č. 102 a 103, recepčního pultu v m. č. 102; panelů v m. č. 109	Dodavatel	19.01.2026	02.03.2026																																											
	Instalace osvětlení vitrín v m. č. 201-206 a 109; osvětlení výstavního regálu v m. č. 102.	Dodavatel	02.02.2026	09.03.2026																																											
	Instalace a zprovoznění veškerých AV prvků včetně dodávky obsahů; programování ovládání expozic; zaškolení obsluhy.	Dodavatel	02.03.2026	30.03.2026																																											
	Vybavení m. č. 102, magnetické tabule v m.č. 101 a 103; sedací mobiliář a ostatní mobiliář v 2. NP; textová grafika na stěnách; grafické tabulky, prvky dětské linky; grafické tabule a vybavení v exteriéru	Dodavatel	16.03.2026	04.05.2026																																											
	Výchozí revize zabezpečovacího systému, zkouška a zaškolení obsluhy.	Dodavatel	07.04.2026	20.04.2026																																											
	Instalace sbírkových předmětů	MVT	04.05.2026	25.05.2026																																											
	Zkušební provoz expozice a dalších prostor	Dodavatel MVT	18.05.2026	07.06.2026																																											

Vysvětlivky:	
kód	část veřejné zakázky "Nové expozice Muzea Jemnicka"
RE	1 - Vnitřní vybavení (realizace expozic)
OS	2 - Osvětlení
AV	3 - audiovizuální technika
EZS	4 - Elektronické zabezpečení

kód	samostatná zakázka
ST EZS	Instalace objektové stanice EZS a propojení s PČR

kód	identifikace subjektu
MVT	Muzeum Vysočiny Třebíč (zadavatel)

Pozn.:
Číslovka ve spojitosti s kódem označuje dílčí etapu realizace dané (části) zakázky (např. AV 1 = 1. etapa realizace části 2 - Audivizuální technika veřejné zakázky "Nové expozice Muzea Jemnicka").
Výhrady změny uvedených termínů jsou popsány v čl. 5 a čl. 20 písm. a) a b) Zadávací dokumentace.
Dodavatelé vybraní pro plnění jednotlivých částí veřejné zakázky jsou zavázáni ke vzájemné spolupráci a ke společné koordinaci při plnění veřejné zakázky, jejíž potřeba může být vyžadována i mimo lhůty plnění uvedené pro příslušnou část veřejné zakázky v tomto harmonogramu.