

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: 176843, uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

pro akci: **III/1292 Obrataň, ul. Nádražní**

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Obec Obrataň**
se sídlem: Obrataň 204, 394 12 Obrataň
zastoupený: Alešem Komárkem, starostou obce
k podpisu smlouvy pověřen: Aleš Komárek, starosta obce
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 3929261/0100
IČO: 00248746
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **SaM silnice a mosty a.s.**
adresa: Máchova 1129, Česká Lípa 470 01
zástupce pro věci smluvní: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Rybák, vedoucí OZ České Budějovice
hlavní stavbyvedoucí: Jan Hájek
bankovní spojení: KB - 254242-421/0100
číslo účtu: Česká spořitelna - 189202/0800
IČO: 250 18 094
DIČ: CZ25018094
zápis v obchodním rejstříku: 26.3.1997, sp.zn. 972 B
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

S ohledem na změny při provádění stavebních prací, zejména změny při realizaci splaškové kanalizace SO 302 s úpravou trasy kanalizace tak, aby nebyla vedena po soukromých pozemcích (po změně způsobené digitalizací katastru nemovitostí v dotčeném úseku) se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo, č. smlouvy objednatele: 01/2025, uzavřené dne 7. 4. 2025 (dále jen „**Smlouva**“):

1) Bod 3.1 Článku 3 – Termín plnění ve znění

„3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště

předpoklad 04/2025

Uvedení stavby do předčasného užívání do 31. 10. 2025

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 13. 2. 2026

Pozn.: V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by znamenaly omezení (byť jen částečné) provozu na pozemních komunikacích a zimní údržbě.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště předpoklad 04/2025

Uvedení stavby do předčasného užívání do 10. 11. 2025

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 13. 2. 2026

Pozn.: V zimním období (tj. od 1. prosince do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by znamenaly omezení (byť jen částečné) provozu na pozemních komunikacích a zimní údržbě.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.“

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v digitální podobě s digitálním podpisem zástupců obou smluvních stran
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

V Obratani,

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Aleš Komárek
starosta obce

Ing. Dušan Drahoš,
předseda představenstva