

DODATEK č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění
pro akci: „II/351 Třebíč – most ev. č. 351-024“ a „II/351 Třebíč - úprava kříž. s ul. Jihlavská
Brána po kříž. I/23“

Článek 1

1.1. Objednatel: **Město TŘEBÍČ**, se sídlem v Třebíči, Karlově náměstí 104/55, 674 01 Třebíč
zástupce pro věci smluvní: Vladimír Malý – místostarosta,
zástupce pro věci technické: Bc. Aleš Kratina, Vojtěch Novák, Robert Bosák
Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Třebíč
Číslo účtu: 329-711/0100
IČO: 002 90 629
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**
Adresa: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zástupce pro věci smluvní: Ing. Pavel Hudler – ředitel divize Silniční stavitelství
zástupce pro věci technické: Ing. Vít Weselý – manažer regionu
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 7408201/0100
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vl. 6556

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2

2.1 Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo č. objednatele 17/14/2089/16, č. zhotovitele JI/VY/2016/045B uzavřená dne 19.4.2016 na akci „II/351 Třebíč – most ev. č. 351-024“ a „II/351 Třebíč - úprava kříž. s ul. Jihlavská Brána po kříž. I/23“ je změna termínů pro dokončení díla.

2.2 Z důvodu výskytu jiného podloží, než které se při přípravě projektové dokumentace předpokládalo, bylo nutné upravit způsob založení stavby mostu, což vyvolalo zpoždění celé stavby mostu, jejíž majoritním investorem na základě Smlouvy o společném postupu zadavatelů je Kraj Vysočina. Město Třebíč je spoluinvestorem této stavby s objekty SO 102 Chodníky a SO 401 Přeložka vedení VO. Na základě těchto skutečností a s ohledem na nadcházející zimní období a nevhodné klimatické podmínky pro realizaci stavebních prací na SO 102 a SO 401, se smluvní strany dohodli na změně termínů pro dokončení stavby.

Článek 3

Smluvní strany se tímto dohodly na následující změně shora citované smlouvy:

3.1. V článku 3- **termín plnění** se dosavadní text odst. 3.1 ruší a nahrazuje se tímto textem:

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště:
pro stavbu „II/351 Třebíč – most ev. č. 351-024“

po podpisu smlouvy, předpoklad
zahájení prací duben 2016

Předání staveniště pro stavbu „II/351 Třebíč – úprava
křiž. s ul. Jihlavská Brána po křiž. I/23“

srpen 2016

Zpracování podrobného harmonogramu prací po dnech
(zohledňující práci na obou stranách řeky současně)

do 10 dnů od předání staveniště

Vybudování regulační stanice plynovodu

do 30. 4. 2016

Odpojení NTL a STL plynovodů

od 15. 5. 2016

Zprovoznění přeložky plynovodu

do 15. 9. 2016

Uvedení stavby „II/351 Třebíč – most ev. č. 351-024“
do předčasného užívání

do 31. 3. 2017

Dokončení stavby „II/351 Třebíč – most ev. č. 351-024“
vč. předání kompletní dokladové části

do 31. 3. 2017

Uvedení stavby „II/351 Třebíč – úprava křiž. s ul.
Jihlavská Brána po křiž. I/23“ do předčasného užívání

do 31. 10. 2016

Dokončení stavby „II/351 Třebíč – úprava křiž. s ul.
Jihlavská Brána po křiž. I/23“ vč. předání kompletní
dokladové části

do 30. 11. 2016

Článek 4


- 4.1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti
- 4.2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.
- 4.4. O uzavření tohoto dodatku rozhodla za objednatele Rada města Třebíče dne 18.10.2016 svým usnesením č. 46/23/RM/2016.

V Třebíči dne 21. 10. 2016

V Jihlavě dne 21. 10. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Vladimír Malý
místostarosta


Ing. Pavel Hudler
ředitel divize Silniční stavitelství
COLAS CZ a.s.