

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO „III/3872 Brťoví - Prosetín“

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

Smluvní strany

1.1. Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Technický dozor:	zastoupený ředitelem Ing. Janem Míkou, MBA
Bankovní spojení:	Zdeněk Smažil
Číslo účtu:	Komerční banka, a.s. - pobočka Jihlava
IČO:	18330681/0100
DIČ:	00090450
Telefon:	CZ00090450
Fax:	567 117 158
E-mail:	567 117 198
Zřizovatel:	ksusv@ksusv.cz
(dále jen „objednatel“)	Kraj Vysočina

1.2. Zhotovitel:	ROP-STAV s.r.o.
Adresa:	Československé armády 282/15, 500 03 Hradec Králové
zástupce pro věci smluvní:	Tomášem Pojmanem, jednatelem společnosti
zástupce pro věci technické:	David Verner, stavbyvedoucí
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	279816970/0300
IČO:	04050479
DIČ:	CZ04050479
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 45912	
(dále jen „zhotovitel“)	



Článek I

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku z důvodu změn kubatur položek na základě skutečnosti, zrušení povinnosti měsíční fakturace a změny povinnosti dokládat soupis prací v elektronické podobě.

V této souvislosti se mění následující ujednání původní smlouvy takto:

1. Změnový list z 5. 9. 2017

Ve Změnovém listu č. 1 z 5. 9. 2017, který je přílohou Dodatku č. 1 smlouvy, jsou uvedeny změny kubatur v pol. 1 č. 567504 „VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZE“ a v pol. 2 č. 572121 „INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2“.

Původní znění

pol. 1 č. 567504 „VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZE“
v celkovém množství **1.321,00 m3**

se mění na

pol. 1 č. 567504 „VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZE“ se
navýšila v rámci víceprací o **400,00 m3**, tj. na celkové množství **1.721,00 m3**.

Původní znění

pol. 2 č. 572121 „INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2“ v celkovém množství **6.605,00 m2**

se mění na

pol. 2 č. 572121 „INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2“ se navýšila v rámci víceprací o
2.000,00 m2, tj. na celkové množství **8.605,00 m2**.

2. Článek 5 Cena díla, odst. 5.1.

Na základě výše uvedené úpravy množství kubatur ve Změnovém listu č. 1 dochází ke zvýšení ceny díla o
277.200,00 Kč.

Původní znění

Cena v bez DPH	915.453,00 Kč
DPH (21%)	192.245,13 Kč
Cena celkem s DPH	1.107.698,13 Kč

se mění na

Cena v bez DPH	1.192.653,00 Kč
DPH (21%)	250.457,13 Kč
Cena celkem s DPH	1.443.110,13 Kč

Článek II

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. zhotovitele 53/2017/VZMR/D1/ZR/S ve znění dodatku č. 1 jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. zhotovitele 53/2017/VZMR/D1/ZR/S uzavřené dne 7. 8. 2017 podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.
3. Dodatek č.1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 14 -09- 2017

Objednatel:

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

Stavba objektu pro bydlení
v ulici M. V. Křížky
příslušenství objektu
Československé armády 282/15, 590 03 Jihlava
IČO: 04050479 DIČ: CZ04050479

V HRADCI KRALOVÉ dne 8 -09- 2017

Zhotovitel:

Tomáš Pojman
jednatel společnosti



ROP-STAV s.r.o.
Československé armády 282/15,
590 03 Hradec Králové
IČO: 04050479 DIČ: CZ04050479

III/3872 Brťoví - Prosetín - změnový list

Podkladem pro změnu jsou skutečně provedené práce na akci D1A.

poř.č.	kód	název	MJ	Množství		Cena celkem bez DPH	
				Původní	Po změně	Původní	Po změně
1.	567504	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULIZE	M3	1 321	1 721	809 773	1 054 973
		recyklace za studena tl.200 mm					
2.	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	6 605	8 605	105 680	137 680

CELKEM

915 453 1 192 653

vypracovali:

Jaromír Mašek - stavbyvedoucí

Ing. Julius Janeba - hlavní stavbyvedoucí

V Jihlavě dne 5.9.2017

odsouhlasil:

Zdeněk Smažil - technický dozor

ROP

ROP-STAV s.r.o.
Československá armády 282/15.
500 03 Hradec Králové
IČO: 04050479 DIČ: CZ04050479