

Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo
II/385 Dolní Rožínka - průtah

Číslo smlouvy objednatele: 14/2017/ZPŘ/D2/ZR/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 200 693/01

Článek 1

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace

Koordinátor BOZP: Ing. Michal Suchna

Technický dozor: Ing. Michal Suchna

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 18330681/0100

IČO: 00090450

DIČ: CZ00090450

Telefon: 567 117 158

Fax: 567 117 198

E-mail: ksusv@ksusv.cz

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.

se sídlem: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupený: Předseda představenstva: p. Peter Russegger

Členové představenstva: Ing. Michal Kocián, Ing. František Vaculík, Ing. Miroslav Horňák, Ing. Juraj Kotúč

zapsán v obchodním rejstříku Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10609

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: **Ing. Václav Šafář, Ing. Radislav Nohavica, prokuristé společnosti**

technických: **Ing. Tomáš Nentvich, Josef Mikel**

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Ostrava

Číslo účtu: 994404-0745137001/0800

IČO: 02604795

DIČ: CZ02604795

Telefon: +420 571 750 111

Fax: +420 571 750 100

E-mail: office@alpine.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) k uzavřené Smlouvě o dílo (č. smlouvy objednatele 14/2017/ZPŘ/D2/ZR/S) ze dne 16. 6. 2017 z důvodu upřesnění termínů dokončení díla a předání dokladů na základě proběhnuvšího Kontrolního dne č. 13 ze dne 25. 10. 2017, kde bylo účastněnými konstatováno, že jsou dokončeny veškeré stavební práce a že je stavba schopná spuštění do provozu.

Článek 3

Na základě zápisu z Kontrolního dne č. 13 ze dne 25. 10. 2017, který je přílohou dodatku se mění následující:

V této souvislosti došlo ke změně následujícího ujednání v Čl. 4 odst. 4.1 takto:

Původní znění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech plnění:

- a. zahájení realizace stavby – **dnem předání a převzetí staveniště po podpisu smlouvy**
- b. uvedení celé stavby do předčasného užívání: **do 90 kalendářních dní od předání a převzetí staveniště, nejpozději do 31. 10. 2017**
- c. dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části: **do 30 kalendářních dní od uvedení stavby do předčasného užívání**

se mění na

4.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech plnění:

- a. zahájení realizace stavby – **dnem předání a převzetí staveniště po podpisu smlouvy**
- b. uvedení celé stavby do provozu: **nejpozději do 31. 10. 2017**
- c. dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části: **do 30 kalendářních dní od uvedení stavby do provozu**

Článek 4

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 14/2017/ZPŘ/D2/ZR/S jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 5

5.1. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

5.2. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo č. 14/2017/ZPŘ/D2/ZR/S uzavřené dne 16. 6. 2017.

- 5.3. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 5.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 5.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 5.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 5.7. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je zápis z Kontrolního dne č. 13 a prezenční listina z KD č. 13.

V Brně

dne: - 1 -11- 2017

V Jihlavě dne: - 1 -11- 2017

Zhotovitel:



ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795 [82]

Ing. Václav Šafář, Jan Munzar
prokuristé společnosti

Objednatel:

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.ksusv.cz

Zápis z kontrolního dne č.13 na stavbě**II/385 Dolní Rožínka – průtah****II/385 Dolní Rožínka – průtah, změna způsobu opravy**

25.10.2017, 13.00 hod. , Dolní Rožínka, místo stavby

Přítomni: viz prezentační litina, která je nedílnou součástí zápisu

1. Zpráva o průběhu výstavby:	
V uplynulém období bylo provedeno - pokládka dlažby dopravního ostrůvku - montáž SDZ - provedení VDZ - pokládka krajnic - provedení patek pro sloupy VO - Před zahájením prací byly vytýčeny IS a Protokoly o vytýčení stavby byly zhotovitelem zaslány e-mailem. - Zhotovitel předá kontrolní a zkušební plán - Pasportizace objektů fotodokumentace, vč. textové části, pasportizace objízdných tras videodokumentace zhotovitel předloží do příštího KD 9.8.2017.Splněno.	splněno splněno
2. Harmonogram postupu prací	
Zhotovitel předloží do příštího KD aktualizovaný HMG stavby.	úkol trvalý
3. Vytýčení inženýrských sítí	
Povinností zhotovitele je zabezpečení všech inženýrských sítí před zahájením i v průběhu stavebních prací. Objednatel upozorňuje zhotovitele na zajištění vyjádření správců sítí o neporušenosti jejich zařízení (CETIN, Grid, EON atd.) v případě provádění prací v jejich ochranných pásmech.	úkol trvalý
4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	
- Povinností zhotovitele je provádět svoji stavební činnost s vyloučením všech rizik jak pro pracovníky stavby, tak i pro všechny osoby pohybující se v blízkosti staveniště nebo přímo na něm. - Povinností zhotovitele je udržovat čistotu na veškerých přístupových komunikacích i místních komunikacích, na kterých se dočasně bude provádět stavební činnost. - Po dobu stavby musí být chodníky zajištěny bezpečnostní páskou, musí být osazeny tabulky se zákazem vstupu, Pozor procházíte staveništěm atd. a v místech, kde probíhají stavební práce, musí být staveniště oploceno. Je nezbytně nutné zamezit vstup nepovolaných osob do prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav zabezpečení staveniště. - Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni používat osobní ochranné pomůcky. - Žádné výkopové práce v hloubce větší než 1,3 m nesmí být prováděny bez pažení. - Je nutné průběžně odstraňovat zjištěné závady z hlediska BOZP.	úkol trvalý
5. Ostatní	

Zápis z kontrolního dne č.13 na stavbě

II/385 Dolní Rožinka – průtah

II/385 Dolní Rožinka – průtah, změna způsobu opravy

- Zhotovitel zajistí pravidelnou kontrolu dočasného dopravního značení na objízdných trasách. - Objednatel požaduje, aby byl průběžně zpracován přehled dodatečně prováděných prací a neprováděných prací na všech objektech stavby - Zhotovitel bude informovat TDS 5 pracovních dnů předem k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými zápisem ve stavebním deníku zhotovitele, který bude v pracovní době přístupný na stavbě. - TDS požaduje předložit před zabudováním materiálů do stavby průkazní zkoušky materiálů - kameniva, betonových směsí, asfaltových směsí. - AD souhlasí s provedením sníženého obrubníku plochy pro zásobování a parkování v km 0,065 – 0,105km v celé jeho délce s převýšením 2 cm. Nášlap obruby mezi touto plochou a chodníkem bude proveden ve výšce 10 cm. - AD prověří do 29.9.2017 umístění sloupu pro přechod v km 0,074 vpravo ve směru staničení. Po konzultaci AD s Policií ČR bude tento sloup zrušen, v manipulační ploše bude pouze označnický přechod pro chodce ve vzdálenosti 1,1 m od silniční obruby. Sloup na osvětlení tohoto přechodu bude přemístěn na protější stranu komunikace s delším výložníkem. Parametry tohoto sloupu včetně patky budou zhotovitelem předloženy ke schválení AD. <i>Dle výrobce sloupu bude vetknutí patky 1,5m. AD souhlasí.</i> - Zhotovitel upozorňuje na dlouhé dodací lhůty nového sloupu pro osvětlení přechodu, díky nimž nebude možno splnit termín dokončení stavby dle SOD na SO 111. Na základě tohoto bude uzavřen dodatek mezi zhotovitelem a obcí Dolní Rožinka o změně dokončení díla. - TDS do příštího KD zjistí u spec. st. úřadu jeho stanovisko k výšce stávajících silničních obrub u autobusové zastávky u vjezdu do areálu firmy Geam. Výška nášlapu stávajících obrub musí být zachována. - AD bylo odsouhlaseno výška dvouřádku dopravního ostrůvku zároveň s přílehlou komunikací. - Zhotovitel provede šířku spar žulových kostek v dopravním ostrůvku dle ČSN a TP 192 požadavku budoucího správce. Zhotovitel upozorňuje na skutečnost, že ostrůvek je prováděn ze stávajících použitých kostek. - VDZ v místech autobusových zastávek bude dle požadavku Policie ČR upraveno, AD zašle způsob řešení zhotoviteli do 20.10.2017. - Bylo zjištěno, že plochu stávající komunikace v místě autobusové zastávky u firmy Geam není možno dostatečně odvodnit do stávající přílehlé UV. AD navrhne řešení, toto řešení bude konzultováno se správcem komunikace. AD navrhl řešení, správce komunikace toto řešení neakceptoval. - Dne 16.10.2017 byla uzavřena dohoda mezi objednatelem a zhotovitelem o podmínkách předčasného užívání stavby pod č. 267/2017-KSUSV. - Objednatel zajistí souhlas DI Policie ČR se spuštěním stavby do provozu. - Všichni zúčastnění na KD konstatují, že stavba je schopná spuštění do provozu a stavební práce jsou k dnešnímu dni dokončeny. - Vzhledem ke změně stavby před dokončením nebyla st. úřadem přijata žádost o předčasné užívání stavby. Změny stavby budou řešeny v rámci kolaudačního souhlasu. - Zhotovitel vyzval objednatele k převzetí stavby k 31.10.2017	úkol trvalý úkol trvalý úkol trvalý splněno splněno. splněno
--	--




Další kontrolní den se nebude konat.

Skončeno, přečteno, podepsáno.

Zapsal Ing. Michal Suchna, TDS

Prezenční listina z kontrolního dne č. 13

Stavba: II/385 Dolní Rožínka - průtah ; II/385 Dolní Rožínka – průtah,
změna způsobu opravy
Datum konání: 25.10.2017 13.00 hod.
Místo konání: Dolní Rožínka, místo stavby

Jméno	Organizace	Podpis	Telefon, e-mail
Veronika Matějčková	KSÚSV, p.o.		724 026 241 matejickova.v@ksusv.cz
Monika Vavřínková	KSÚSV, p.o.		737 243 117 vavrinkova.m@ksusv.cz
Zdeněk Horák	Obec Dolní Rožínka		724 181 903 obec@dolni-rozinka.cz
Michal Suchna	TDS, koordinátor BOZP		739 064 456 m.suchna@vysplan.cz
Josef Mikel	Alpine Bau CZ a.s.		739 247 078 josef.mikel@alpine.cz
Bohumil Kotlán	PROfi Jihlava spol. s r.o.		602 741 066 kotlan@profi-ji.cz
T. Nentvich	ALPINE		737 271 674