

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**„II/410 Chotěbudice - Jemnice“**

Číslo smlouvy objednatele: 3/2017/MINI/D1/TR/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 126/LDFB/2017

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

Článek 1**Smluvní strany**

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Tomáš Mátl
technických: Ing. Jan Felkl
Technický dozor: Ing. Petr Morský
Koordinátor BOZP: Ing. Petr Morský
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zastoupený: Ing. Janem Hýzlem, prokuristou a Ing. Tomášem Hozou, prokuristou
zapsán v obchodním rejstříku MS v Praze, oddíl B, vložka 7634
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Milan Macura, vedoucí PJ Pelhřimov
Jiří Ambrož, vedoucí PJ Jihlava
technických: Jan Palla, hlavní stavbyvedoucí
Petr Zapletal, stavbyvedoucí
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech republic a.s.
Č. účtu: 5061885001/2700
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Telefon: +420 602 133 938
E-mail: jan.pall@strabag.com
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 15. 08. 2017, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě geodetického zaměření a skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisů prací, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce v souladu se schválenými Evidenčními listy změny stavby č. 1 a č. 2, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je

navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

- a) dle Změnového soupisu prací č. 2 o **430.149,08 Kč bez DPH**

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

- a) dle Změnového soupisu prací č. 1 o **219.575,13 Kč bez DPH**

- b) dle Změnového soupisu prací č. 2 o **696.822,42 Kč bez DPH**

Původní cena díla bez DPH	9.359.554,74 Kč
Vícepráce	430.149,08 Kč
Méněpráce	<u>-916.397,55 Kč</u>
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	8.873.306,27 Kč
DPH 21%	1.863.394,32 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	10.736.700,59 Kč

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele **3/2017/MINI/D1/TR/S** jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Tento dodatek byl uzavřen až po provedení geodetického zaměření skutečných výměr dokončeného díla. Dodatek je závěrečným dokladem pro fakturaci, dodavatel je povinen po podpisu dodatku do 15 dnů vystavit fakturu za provedené práce.

3.3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele **3/2017/MINI/D1/TR/S** uzavřené dne 15.08.2017 podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

- 3.5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 3.8. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.9. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací včetně víceprací.

Přílohy: Evidenční list změny stavby č. 1 vč. soupisu prací
Evidenční list změny stavby č. 2 vč. soupisu prací

Zhotovitel:


Objednatel:

2 1 -11- 2017

2 1 -11- 2017


V dne:

V Jihlavě dne:



Ing. Milan Macura
vedoucí PJ Pelhřimov

Jiří Ambrož
vedoucí PJ Jihlava



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
149 příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.ksusv.cz

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: II/410 Chotěbudice - Jemnice	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 111.1 Rekonstrukce propustků (km 34,986,35,377,35,626)		
Objednatel: název: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, PO adresa: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 1 IČ: 000 90 450		
Zastoupený: název: adresa: IČ:		
Zhotovitel: název: Strabag a.s.. adresa: Na Bělidle 198/21 , 150 00 Praha 5 IČ: 60838744		

Evidenční list změny stavby

0 Název a evidenční číslo stavby: III/410 Chotěbudice - Jemnice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 111.1 Rekonstrukce propustků (km 34,986,35,377,35,626)	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">1</div>
--	---------------------------------------	---

Strany smlouvy o dílo č. zhot.: 126/LDFB/2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace


Zhotovitel: Strabag a.s.

Obsah: <table style="width: 100%;"> <tr><td>Evidenční list</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td>Přehled změn</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td>Zápis o změně</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td>Rozpis ocenění</td><td style="text-align: center;">x</td></tr> <tr><td>Přehled víceprací</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td>Přehled méněprací</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td>Přílohy</td><td style="text-align: center;">x</td></tr> </table>	Evidenční list	1	Přehled změn	1	Zápis o změně	1	Rozpis ocenění	x	Přehled víceprací	1	Přehled méněprací	1	Přílohy	x	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Paré č.</th> <th style="text-align: left;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1,2</td> <td>Správce stavby</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Projektant</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1,2	Správce stavby	3	Zhotovitel	4	Projektant
Evidenční list	1																						
Přehled změn	1																						
Zápis o změně	1																						
Rozpis ocenění	x																						
Přehled víceprací	1																						
Přehled méněprací	1																						
Přílohy	x																						
Paré č.	Příjemce																						
1,2	Správce stavby																						
3	Zhotovitel																						
4	Projektant																						

Iniciátor změny: objednatel

Popis a zdůvodnění změny:

Technický stav stávajících propustků v km 35,377 a km 35,626 je vyhovující. V případě propustku km 35,377 bude provedeno pouze kamenné odláždění vpusti na straně vtoku, výměna ocelové mříže a drobné terénní úpravy. Na straně výtoku bude osazena betonová skruž výšky 0,5 m s dělenou zákrytovou deskou. Trubní vedení zůstává zachováno stávající. V případě propustku km 35,626 bude provedeno kamenné odláždění na straně vtoku i výtoku a drobné terénní úpravy. Trubní vedení zůstává zachováno stávající. Propustek v km 34,986 bude proveden dle PD


**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
 příspěvková organizace
 Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
 IČO: 00090450, www.ksusv.cz




STRABAG

STRABAG a.s.
 odštěpný závod Morava, oblast Jih
 Tovární 3, 620 00 Brno
 (PS)

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
- 219 575,13	0,00	- 219 575,13

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno Jan Palla	datum	podpis 
TDI	jméno Ing. Petr Morský	datum	podpis
Objednatel	jméno <i>LEDOVA PARCELA</i>	datum	podpis 
Autorský dozor	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno <i>TANEJ DAPZ</i>	datum	podpis 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Pozn.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

1

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro změnu stavby (ZBV) č.:1**

Název stavby: II/410 Chotěbudice - Jemnice
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 111.1 Rekonstrukce propustků (km 34,986,35,377,35,626)

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
416 682,94

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	416 682,94	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
	-219 575,13	0,00	0,00	0,00%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-219 575,13	0,00	197 107,81	-219 575,13

Vyjádření - souhlas se změnou

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
Jan Palla
Projektant (autor. dozor):


STRABAG
STRABAG a.s.
společný závod Morava - Jihlava, s.r.o.
Tovární 3, 602 00 Jihlava
(27)

Stavební dozor:
Ing. Petr Morský



Zástupce objednatele:

**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
149 příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.ksusv.cz

Zaměstnanec objednatele odpovědného za cenové projednání změny:

Přehled změn stavby

NÁZEV A EVIDENČNÍ ČÍSLO STAVBY:

III/410 Chotěbudice - Jemnice

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu měněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit zakázky
1 - zadat	2 - zadat	20 %
9 359 554,74	0,00	1 871 910,95

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech měněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněpráci	Cena všech měněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpracemi a bez vícepráci	Cena navrhovaných vícepráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez měněpráci	Nová cena stavby (s měněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	101	SO 111.1 Rekonstrukce propustků (km 34,986,35,377,35,626)	změnový soupis prací		0,00	-219 575,13	-219 575,13	9 139 979,61	0,00	0,00	9 359 554,74	9 139 979,61	97,65%	0,00%
					-219 575,13			0,00						

Stavba : TR 2016 III/410 Chotěbudice konec - Jemnice most č.410-015
 číslo a název SO: SO 111.1 Rekonstrukce propustku km 34,986
 číslo a název rozpočtu: SO 111.1 Rekonstrukce propustku km 34,986

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0 Všeobecné konstrukce a práce							
4	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo 2 000 kg/m ³ 73,8*2=147,600 [A]	T		55,00	- 5 412,00
3	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU vozovkové souvrství 2 200 kg/m ³ 8,2*3*0,15*3*2=24,354 [A]	T		123,00	- 1 997,03
1	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU ŽB, kámen 2 400 kg/m ³	T		300,00	- 5 000,10
0 Všeobecné konstrukce a práce							
- 12 409,13							
1 Zemní práce							
63	113338		ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM Odstranění vrstvy v nutném rozsahu nad stávajícím propustkem, v předpokládané tl. 150 mm km 34,986, 35,377 a 35,626 Předpoklad: 8,2*3,0*0,15*3=11,070 [A]	M3		534,00	- 3 940,92
91	123838		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 20KM km 34,986, 35,377 a 35,626 Předpoklad: tl. 1,5 m 8,2*2,0*1,5*3=73,800 [A]	M3		312,00	- 15 350,40
118	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM Dosypání svahu zemního tělesa ze zeminy po provedení nového propustku. km 34,986, 35,377 a 35,626 Předpoklad: 5*3=15,000 [A]	M3		186,00	- 1 860,00
122	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zásyp propustku ze ŠD 0/63. km 34,986, 35,377 a 35,626 Předpoklad: tl. 0,5 m 8,2*2,5*0,5*3=30,750 [A]	M3		593,00	- 12 156,50
1 Zemní práce							
- 33 307,82							
4 Vodorné konstrukce							
186	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 Podkladní beton C 16/20 v tl. 200 mm nad troubou km 34,986, 35,377 a 35,626 Předpoklad: 8,2*2,5*0,2*3=12,300 [A]	M3		2 520,00	- 20 664,00
197	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Včetně betonového lože tl. 100 mm Odláždění vtoků a výtoků propustku lomovým kamenem do betonu C25/30 XF2 s vyspárováním cementovou maltou M25 XF2, tl. 150 mm. km 34,986, 35,377 a 35,626 2*2*0,15*6=3,600 [A]	M3		4 428,00	- 10 627,20
4 Vodorné konstrukce							
- 31 291,20							
5 Komunikace							
121	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠD 0/32 obsyp korugované PE trouby 8,2*1,5*1,10*3=40,590 [A] zhutněné lože 8,5*0,4*1*3=10,200 [B] A+B=50,790 [C]	M3		593,00	- 20 078,98
229	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 km 34,986, 35,377 a 35,626 8,2*3*3=73,800 [A]	M2		17,00	- 836,40
238	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY pevnost min. 50/50 kN/m Dvouosý geokompozit spojený netkanou textilií. Čerpáno se souhlasem TDS. 8,2*3*3=73,800 [A]	M2		65,00	- 3 198,00
254	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM ACP 16+ 50/70 ACP 16+ 50/70, tl. 60 mm km 34,986, 35,377 a 35,626 8,2*3*3=73,800 [A]	M2		216,00	- 10 627,20
5 Komunikace							
- 34 740,58							
91 Doplnující konstrukce a práce							
412	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM korugovaný plast km 34,986, 35,377 a 35,626 předpoklad: 8,2 m 8,2*3=24,600 [A]	M		3 660,00	- 55 266,00
418	918558		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM šikmá čela z lomového kamene na vtoků a výtoků do betonu C25/30 XF2 s vyspárováním cementovou maltou M25 XF2 km 34,986, 35,377 a 35,626 2*3=6,000 [A]	KUS		18 263,00	- 73 052,00
91 Doplnující konstrukce a práce							
- 128 318,00							
96 Bourání konstrukcí							
432	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM Vybourání stávajícího propustku Předpoklad: 8,2*3=24,600 [A]	M		2 010,00	- 13 266,00
96 Bourání konstrukcí							
- 13 266,00							
C e l k e m							- 253 332,73

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: II/410 Chotěbudice - Jemnice	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 Rekonstrukce komunikace km 34,530 - 36,450 SO 103 Rekonstrukce komunikace km 36,450 - 36,800 SO 111 Přípravné a dokončovací práce		
Objednatel: název: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, PO adresa: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 1 IČ: 000 90 450 Zastoupený: název: adresa: IČ:		
Zhotovitel: název: Strabag a.s.. adresa: Na Bělidle 198/21 , 150 00 Praha 5 IČ: 60838744		

Evidenční list změny stavby

0 Název a evidenční číslo stavby: III/410 Chotěbudice - Jemnice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 Rekonstrukce komunikace km 34,530 - 36,450 SO 103 Rekonstrukce komunikace km 36,450 - 36,800 SO 111 Přípravné a dokončovací práce	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: <h1 style="text-align: center;">2</h1>
---	---------------------------------------	---


Strany smlouvy o dílo č. zhot.: 126/LDFB/2017 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zhotovitel: Strabag a.s.

Obsah: <table style="width: 100%;"> <tr><td>Evidenční list</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td>Přehled změn</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td>Zápis o změně</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td>Rozpis ocenění</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> <tr><td>Přehled víceprací</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td>Přehled méněprací</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td>Přílohy</td><td style="text-align: center;">x</td></tr> </table>	Evidenční list	1	Přehled změn	1	Zápis o změně	1	Rozpis ocenění	3	Přehled víceprací	1	Přehled méněprací	1	Přílohy	x	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Paré č.</th> <th style="text-align: left;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1,2</td> <td>Správce stavby</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Projektant</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1,2	Správce stavby	3	Zhotovitel	4	Projektant
Evidenční list	1																						
Přehled změn	1																						
Zápis o změně	1																						
Rozpis ocenění	3																						
Přehled víceprací	1																						
Přehled méněprací	1																						
Přílohy	x																						
Paré č.	Příjemce																						
1,2	Správce stavby																						
3	Zhotovitel																						
4	Projektant																						

Iniciátor změny: zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny:

Změny jsou provedeny na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby a na základě požadavků objednatele







Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
 příspěvková organizace
 Kosovská 1122/16, 586 01 Lihlava
 IČO: 00090450, www.ksusv.cz

STRABAG
 STRABAG a.s.
 podnikový závod Morava, oblast Jin
 Tovární 3, 620 00 Brno

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-696 822,42	430 149,08	-266 673,34

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno Jan Palla	datum	podpis 
TDI	jméno Ing. Petr Morský	datum	podpis 
Objednatel	jméno <i>LEJDOVIA HARCEJA</i>	datum	podpis 
Autorský dozor	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno <i>TOMAS MAREK</i>	datum	podpis 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Pozn.

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: 2
---------------------------------	---------------

Přehled změn stavby

NÁZEV A EVIDENČNÍ ČÍSLO STAVBY:

III/410 Chotěbudice - Jemnice

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit zakázky
1 - zadat	2 - zadat	20 %
9 359 554,74	0,00	1 871 910,95

Poznámka:

Cenu měněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech měněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněprací	Cena všech měněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez měněprací	Nová cena stavby (s měněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 -zadat	11=9+10	12=1+11	13 -zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	101	SO 111.1 Rekonstrukce propustků (km 34,986,35,377,35,626)	změnový soupis prací		-219 575,13	0,00	-219 575,13	9 139 979,61	0,00	0,00	9 359 554,74	9 139 979,61	97,65%	0,00%
2	102	SO 102 Rekonstrukce komunikace km 34,530 - 36,450	změnový soupis prací		0,00	-429 327,32	-429 327,32	8 930 227,42	16 705,00	16 705,00	9 376 259,74	8 727 357,29	93,25%	0,18%
2	103	SO 103 Rekonstrukce komunikace km 36,450 - 36,800	změnový soupis prací		0,00	-99 262,00	-99 262,00	9 260 292,74	61 086,08	61 086,08	9 420 640,82	8 689 181,37	92,84%	0,65%
2	111	SO 111 Přípravné a dokončovací práce	změnový soupis prací		0,00	-168 233,10	-168 233,10	9 191 321,64	352 358,00	352 358,00	9 711 912,74	8 873 306,27	94,80%	3,76%
						-696 822,42			430 149,08					

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro změnu stavby (ZBV) č.:2

Název stavby: II/410 Chotěbudice - Jemnice	
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	
SO 102 Rekonstrukce komunikace km 34,530 - 36,450	SO
103 Rekonstrukce komunikace km 36,450 - 36,800	SO 111
Přípravné a dokončovací práce	

Údaje v Kč bez DPH
Cena SO/PS dle smlouvy
8 469 075,80

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:				Údaje v Kč bez DPH
	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	8 469 075,80	0,00

Číslo změny SO/PS: 2				Údaje v Kč bez DPH
	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
	-696 822,42	430 149,08	430 149,08	5,08%

Nová cena SO/PS po této změně:				Údaje v Kč bez DPH
	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-696 822,42	430 149,08	8 202 402,46	-266 673,34

Vyjádření - souhlas se změnou

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
Jan Palla
Projektant (autor, dozor):

Stavební dozor:
Ing. Petr Morský

Zástupce objednatele:

Zaměstnanec objednatele odpovědného za cenové projednání změny:



STRABAG

STRABAG a.s.
Košická 1122/16, 386 03 Jihlava
IČO: 252 200 111
(27)

**Krajská organizace
149 silniční organizace
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 386 03 Jihlava
IČO: 000904501 www.KSUS.cz**

Soubis méně a více prací

Stavba : TR 2016 II/410 Chotěbudice konec - Jemnice most č.410-015
 číslo a název SO: SO 102 Rekonstrukce komunikace km 34,530 - 36,450
 číslo a název rozpočtu: SO 102 Rekonstrukce komunikace km 34,530 - 36,450

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Zemní práce							
63	113338		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM Odstranění stávajícího krytu v místech lokálních sanací v tl. 150 mm Čerpáno se souhlasem TDS. sanace předpoklad 40 %: 1 630 1 630*1,0*0,15=630,000 [A]	M3		534,00	- 45 336,60
84	122838		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II, ODVOZ DO 20KM V místech lokálních sanací v tl. 310 mm. Čerpáno se souhlasem TDS. d.1 630 1630*1,0*0,31=505,300 [A]	M3		312,00	- 54 743,52
1 Zemní práce - 100 080,12							
5 Komunikace							
208	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/63 ŠD 0/63, tl. 40 cm u lokálních sanací, položení ve dvou vrstvách. Po každé vrstvě je nutné zhutnit 1630*1,0*0,40=652,000 [A]	M3		638,00	- 144 443,20
229	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-E 1,0 kg/m2. V místech lokálních sanací d. 1 630 m 1630*1,0=1 630,000 [A]	M2		17,00	- 9 622,00
231	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 pod ACO a ACL 1920*6,0*2=23 040,000 [A]	M2		11,00	- 4 136,00
238	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY pevnost min. 50/50 kN/m Dvouosý geokompozit spojený netkanou textilií š. 1,90 m. Čerpáno se souhlasem TDS. d. sanace 1 630 m 1630*1,90=3 097,000 [A]	M2		65,00	3 055,00
243	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+ 50/70 ACO 11+ 50/70 v tl. 50 mm v celé ploše komunikace včetně napojení zpevněných sjezdů 1920*6,00=11 520,000 [A] 50=50,000 [B] A+B=11 570,000 [C]	M2		205,00	- 48 790,00
254	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM ACP 16+ 50/70 V místě lokálních sanací, z ACP 16+ 50/70 v prům. tl. 60 mm. Položka bude čerpána se souhlasem TDS. sanace d. 1 630 m 1630*1,00=1 630,000 [A]	M2		216,00	- 122 256,00
260	57740A		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO ACO 11+ 50/70 vyrovnávka a velkoplošné výspravy Vyrovnávky z ACO 11+ 50/70 v prům. tl. 70 mm. 20x2,5x0,07 rozšíření sjezdu na účelovou komunikaci	M3		3 900,00	13 650,00
5 Komunikace - 312 542,20							
Celkem - 412 622,32							
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
						Vícepráce celkem	16 705,00
						Méněpráce celkem	- 429 327,32
						Celkem	- 412 622,32

Soupis méně a více prací

Stavba : TR 2016 III/410 Chotěbudice konec - Jemnice most č.410-015
 číslo a název SO: SO 103 Rekonstrukce komunikace km 36,450 - 36,800
 číslo a název rozpočtu: SO 103 Rekonstrukce komunikace km 36,450 - 36,800

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		1	Zemní práce				
63	113338		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM Odstranění stávajícího krytu v místech lokálních sanací v tl. 150 mm Čerpáno se souhlasem TDS. sanace předpoklad 50 m 50*1,0*0,15=7,500 [A]	M3	630,00	630,00	5 103,00
84	122838		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II., ODVOZ DO 20KM V místech lokálních sanací v tl. 360 mm. Čerpáno se souhlasem TDS. 50*1,0*0,36=18,000 [A]	M3	312,00	312,00	6 065,28
		1	Zemní práce				11 168,28
		5	Komunikace				
208	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/63 ŠD 0/63, tl. 40 cm u lokálních sanací, položen v dvou vrstvách. Po každé vrstvě je nutné ztuhnit 50*1,0*0,40=20,000 [A]	M3	638,00	638,00	13 780,80
229	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-E 1,0 kg/m2. V místech lokálních sanací d. 50 m 50*1,0=50,000 [A]	M2	17,00	17,00	918,00
231	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 pod ACO, d. 350 m 350*6,0=2 100,000 [A] pod ACL 50*1,0=50,000 [B] A+B=2 150,000 [C]	M2	11,00	11,00	- 5 577,00
238	57475		VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY pevnost min. 50/50 kN/m Dvouosý geokompozit spojený netkanou textilií š. 1,90 m. Čerpáno se souhlasem TDS. d. sanace 50 m 50*1,90=95,000 [A]	M2	65,00	65,00	14 105,00
243	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+ 50/70 ACO 11+ 50/70 v tl. 50 mm v celé ploše komunikace - intravilán 350*6,0=2 100,000 [A]	M2	205,00	205,00	- 93 685,00
246	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ 50/70 ACL 16+ 50/70 v tl. 50 mm 50*1,0*0,05=2,500 [A]	M3	3 500,00	3 500,00	9 450,00
254	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM ACP 16+ 50/70 V místě lokálních sanací, z ACP 16+ 50/70 v prům. tl. 60 mm. sanace d. 50 m 50*1,0=50,000 [A]	M2	216,00	216,00	11 664,00
		5	Komunikace				- 49 344,20
			C e l k e m				- 38 175,92
Ostatní ve výkazu nespécifikované práce							
			Vícepráce celkem				61 086,08
			Méněpráce celkem				- 99 262,00
			Celkem				- 38 175,92

ASPE 9

Firma: STRABAG a.s.

Soupis méně a více prací

Stavba : TR 2016 III/410 Chotěbudice konec - Jemnice most č.410-015
 číslo a název SO: SO 111 Přípravné a dokončovací práce
 číslo a název rozpočtu: SO 111 Přípravné a dokončovací práce

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		1	Zemní práce				
47	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM V místech síťových trhlín a plošného rozpadu povrchu. Položka bude čerpána se souhlasem TDS. Položka se váže na po. č. 577 40 A. Předpoklad: celková plocha * tl. 5 cm a 15% 13620*0,05*0,15=102,150 [A]	M3		534,00	- 54 548,10
			ODVODŇOVACÍ ŽEBRO odkop rýhy, rozhrnutí v místě, výplň drc. kam. 32-63	KUS		1 362,00	40 860,00
		1	Zemní práce				- 13 688,10
		5	Komunikace				
260	57740A		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO ACO 11+ 50/70 vyrovnávka a velkoplošné výspravy V místech síťových trhlín a plošného rozpadu povrchu. ACO 11+ 50/70, tl. 50 mm. Položka bude čerpána se souhlasem TDS. Položka se váže na pol. č. 113138. Předpoklad: celková plocha * tl. 5 cm a 15% 13620*0,05*0,15=102,150 [A]	M3		3 900,00	- 113 685,00
			VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ŽALIVKOU Položka bude čerpána se souhlasem TDS. Předpoklad: 1500=1 500,000 [A]	M		109,00	96 138,00
		5	Komunikace				- 17 547,00
		8	Potrubi				
		8	VÝMĚNA POKLOPU ZA BEGU D400	KUS		2 500,00	12 500,00
		8	Potrubi				12 500,00
		9	Ostatní konstrukce a práce				
340	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU SO 102 11520=11 520,000 [A] SO 103 2100=2 100,000 [B] A+B=13 620,000 [C]	M2		3,00	121 716,00
339	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM SO 102 11520=11 520,000 [A] SO 103 2100=2 100,000 [B] A+B=13 620,000 [C]	M2		2,00	81 144,00
		9	Ostatní konstrukce a práce				202 860,00
			C e l k e m				184 124,90
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
			Vícepráce celkem				352 358,00
			Méněpráce celkem				- 168 233,10
			Celkem				184 124,90