

DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina

na akci: „III/40611 Telč, ul. Hornomyslovská, km 0,000 – 0,351 – část 12“


Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/13

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 Smluvní strany


Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)



a

Zhotovitel: ADVISIA s.r.o.
se sídlem: Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8
zastoupený: Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164752
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Robert Weisz
technických: Ing. Miroslav Větrovský
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 115-633010217/0100
IČO: 24668613
DIČ: CZ24668613
Telefon: +420 702 155 581
E-mail: robert.weisz@advisia.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)



Článek 2 **Změna smluvních podmínek**

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, jelikož bylo v průběhu prací zjištěno, že stávající jednotnou kanalizaci v ulici Hornomyslovská nelze použít pro zaústění nových uličních vpustí a je tedy nutné navrhnout novou dešťovou kanalizaci.

V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínu tímto způsobem:

V Příloze A (A12) – Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:

Koncept dokumentace DSP k odsouhlasení předat do: 90 dnů od podpisu smlouvy

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Koncept dokumentace DSP k odsouhlasení předat do: 90 dnů od předání konceptu návrhu kanalizace od 18. 9. 2018

Ostatní ujednání nedotčené **Dodatkem č. 1** zůstávají v platnosti a v původním znění.

Článek 3 **Ostatní ujednání**

3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/13 uzavřené dne 14. 3. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.7. Nedílnou přílohou je Žádost o posun smluvního termínu akce III/40611 Telč, ul. Hornomyslovská, km 0,000 – 0,351 z 11. 7. 2018 a Zápisu z výrobního výboru ze dne 10. 7. 2018.




Přílohy: Žádost o posun smluvního termínu akce III/40611 Telč, ul. Hornomyslovská, km 0,000 –
0,351 z 11. 7. 2018
Zápis u výrobního výboru ze dne 10. 7. 2018

Zhotovitel:



Objednatel:

V dne: 2. 10. 2018

V Jihlavě dne: 4. 10. 2018




Ing. Robert Weisz
jednatel společnosti



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

Krajská správa a údržba
silnic Jihlavy
příspěvková organizace
Kosovská 1102/1a, 585 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel: 567 113 113



ADVISIA s.r.o.
Projekty a řízení dopravních staveb
Pernerova 659/31a
186 00 Praha 8

ADV S A
projekty a řízení dopravních staveb

Ing. Veronika Matějčíková
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava 1

Vyřizuje	Telefon	Číslo jednací	Datum
Ing. Michal Němec	739 214 390	18-010	11. 7. 2018

Věc: Žádost o posun smluvního termínu akce III/40611 Telč, ul. Hornomyslovská, km 0,000 — 0,351

Dobrý den,

obracíme se na Vás se žádostí o posun smluvního termínu odevzdání čistopisu dokumentace a navazujících termínů projednání a zajištění SP k akci „III/40611 Telč, ul. Hornomyslovská, km 0,000 — 0,351“, číslo smlouvy objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/13.


Posun termínu je vyvolaný související akcí „Dešťová kanalizace v ulici Hornomyslovská“ a potřebnou koordinací těchto projektů. V průběhu prací bylo zjištěno, že stávající jednotnou kanalizaci v ulici Hornomyslovská nelze použít pro zaústění nových uličních vpustí a je potřeba navrhnout novou dešťovou kanalizaci.

Nový termín pro odevzdání čistopisu DSP a navazující termíny bude možné určit až po zahájení projektu na související dokumentaci dešťové kanalizace a zahájení koordinace těchto projektů.

S přátelským pozdravem

Ing. Michal Němec





Záznam z jednání 3 VV

Stavba: III/40611 Telč, ul. Hornomyslovská, km 0,000 — 0,351

Datum: 10. 7. 2018 **Čas:** 10:00 – 11:00


Místo: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Přítomni: dle prezenční listiny

Předmět konání: představení dosud provedených návrhů, nová dešťová kanalizace

Obsah VV:

1. Od konání 2 VV zhotovitel dokumentace zpracoval 2 koncepty řešení opravy.
 - První byl s návrhem jednostranného příčného sklonu, s využitím pouze stávajících uličních vpustí. Tento návrh prověřil, že s využitím pouze stávajících ÚV nebude vyřešeno stávající nefunkční odvodnění v prostoru křižovatky na začátku úseku. V projektu by šlo odtok vody do stávajících ÚV zajistit minimálními spády, ale jejich skutečná realizace by v plochem prostoru křižovatky byla velmi komplikovaná a výsledek nejistý. Na pravé straně pak vychází výškově nepříznivě nové obruby. V některých místech by byl sklon vjezdů směrem na soukromé pozemky, anebo by mezi chodníkem a zeleným pásem vzniklo úžlabí, které by svedlo vodu dolů do problematicky odvodnitelné křižovatky.
 - Druhý návrh zachovává stávající střechovitý příčný sklon komunikace a v celé délce doplňuje oboustranně nové uliční vpusti. Uliční vpusti byly zaústěny do stávající jednotné kanalizace. Toto řešení bylo zasláno s žádostí o předběžné vyjádření společnosti Vodárenská akciová společnost, a.s. Ta s napojením ÚV nesouhlasí.
2. Z důvodu nutnosti řešení stávajícího nevyhovujícího odvodnění a nemožnosti napojení nových uličních vpustí do stávající jednotné kanalizace, zástupci Krajské správy a údržby silnic Vysočiny (dále KSUSV) souhlasí s navržením nové dešťové kanalizace,
3. Bez zahájení projekčních prací na nové dešťové kanalizaci, nelze dále pokračovat v přípravě čistopisu DSP opravy silnice.
4. Kanalizace bude řešena jako samostatný projekt. Do projektu opravy komunikace bude vložena jakou související stavba,
5. Dodavatele dokumentace kanalizace poptá spol. Advisia, s.r.o.
6. Dokumentace kanalizace bude členěna jako dokumentace pro sloučené řízení DÚR +DSP,
7. Nová kanalizace bude napojovat i stávající 2 horské vpusti, které jsou za koncem opravovaného úseku komunikace.
8. Dodatek ke smlouvě na opravu silnice zpracovává KSUSV. Termín odevzdání dokumentace opravy silnice bude z důvodů vzájemné nutné koordinace vycházet z termínů dokumentace pro kanalizaci. Než budou tyto termíny známé, nelze dodatek uzavřít.
9. KSUSV bude jednat se zástupci města Telč o možnosti spolupráce a koordinace projektů opravy silnice a výstavbou nových chodníků.



Koncept záznamu z jednání byl dne 11. 7. 2018 zaslán všem účastníkům jednání na emailové adresy uvedené v prezenční listině.


Na základě došlých připomínek byl zápis upraven. Tím se tento záznam z jednání stává závazným.

Přílohy:

příloha č. 1: prezenční listina

V Praze dne 17. 7. 2018

Zapsal: Ing. Michal Němec
hlavní inženýr projektu
ADVISIA s.r.o.







ADVISA

projekty a řízení dopravních staveb

Stavba:
Místo jednání:
Datum:III/40611 Telč, ul. Hornomyslovská
Telč, ul. Hornomyslovská
10. 7. 2018
Výrobní výbor 03

PREZENČNÍ LISTINA – III/40611 Telč, ul. Hornomyslovská

Společnost	Jméno	Telefon	e-mail	přítomen/podpis:
Advisia s.r.o.	Michal Němec	739 214 390	michal.nemec@advisia.cz	
Advisia s.r.o.	Miroslav Větrovský	730 190 190	miroslav.vetrovsky@advisia.cz	
Advisia	Michal Němec	730 351 573	michal.nemec@advisia.cz	