

DODATEK Č. 2
K SMLOUVĚ O DÍLO
„II/152 Jemnice ul. Na Podolí opěrné zdi“

Číslo smlouvy objednatele: 11/2018/VZMR/D2/TR/S

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: **Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace**
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technický dozor: Ing. Petr Nezval
Koordinátor BOZP: Ing. Monika Vavřínková
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **KLEE s.r.o.**
se sídlem: Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7
zastoupený: **Bohuslav Klee, jednatel firmy**
zapsán v obchodním rejstříku **Městský soud v Praze, oddíl C 281666**
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: **Bohuslav Klee, jednatel firmy**
technických: Bohuslav Klee
Bankovní spojení: Moneta Money Bank
Č. účtu: 223617075/0600
IČO: 29259312
DIČ: CZ29259312
Telefon: 777 935 050
Fax: -
E-mail: info@klee.cz

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **3. 4. 2018**, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2. Změny se týkají víceprací a méněprací způsobených přeložením kabelu a vyšší třídou těžitelnosti při zakládání stavby oproti předpokladu.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je
navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o **231.582,50 Kč bez DPH**

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o **143.992,64 Kč bez DPH**.

Původní cena díla bez DPH	3.244.119,38 Kč
Vícepráce	231.582,50 Kč
Méněpráce	- 143.992,64 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH	3.331.709,24 Kč
DPH 21%	699.658,94 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	4.031.368,18 Kč

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 11/2018/VZMR/D2/TR/Sve znění platných dodatků jsou tímto Dodatkem č. 2 **nedotčené** a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 11/2018/VZMR/D2/TR/S uzavřené dne **3. 4. 2018** podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.8. Nedílnou přílohou je Žádost o navýšení ceny a Změnový list č. 1.

Přílohy: Žádost o navýšení ceny ze dne 17. 10. 2018
Změnový list č. 1 ze dne 26.10.2018

Zhotovitel:

Objednatel:

V Praze dne: 29. 10. 2018

V Jihlavě dne: 31. 10. 2018




KLEE s.r.o.

Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7
IČ: 292 59 312, DIČ: CZ 29259312

Bohuslav Klee
jednatel

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450 tel. 567 11 111



KLEE s.r.o.

Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7, IČ: 292 59 312 DIČ: CZ29259312
ban. spojení MONETA Money Bank,a.s. 223617075/0600
tel: 774 935 057, e-mail: info@klee.cz, www.klee.cz

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Věc: Žádost o navýšení ceny

Akce: „ II/152 Jemnice ul. Na Podolí opěrné zdi“
Č. SOD: 11/2018/VZMR/D2/TR/S

Žádáme o navýšení ceny k výše uvedené akci.

Důvod navýšení ceny: -vyšší třída těžitelnosti při zakládání stavby než předpokládal projekt
-přeložení kabelu

Děkuji
S pozdravem


KLEE s.r.o.
Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7
IČ: 292 59 312 DIČ: CZ 29259312

.....
Bohuslav Klee, jednatel firmy

Třebíč dne 17.10.2018



KLEE s.r.o.
Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7
IČ: 292 59 312 DIČ: CZ 29259312

Datum: 17.10.2018

Změnový list č. 1

Stavba: II/152 Jemnice ul. Na Podolí opěrné zdi

upravená zpráva

popis	cena ve smlouvě	cena ve změně	vícepráce	méněpráce
Zemní práce hloubení jam	175 854,5,-	327 770,- 322 533,60	151 915,5,-	5 236,4,-
	462,755m ³ *380,-	1110-380=730,- 449m ³ *730,-	449*730	462,755-449=13,755m ³ 13,755m ³ *380,-
Přeložka kabelu	0,-	79 667,-	79 667,-	
Komunikace	272 256,24,-	133 500,-		138 756,24,-

Technický popis předmětu změny:

Při zakládání stavby byla zjištěna vyšší třída těžitelnosti než předpokládal projekt.

mez

ZEMNÍ PRÁCE

Původní položka

11	131125	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 1-2 PLACENÉ S ODVOZEM DO 8KM výkopy pro opěrnou zeď od upraveného terénu	M3	462,775	380	175 854,5,-
----	--------	--	----	---------	-----	-------------

Nová položka

11	131935	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III PLACENÉ S ODVOZEM DO 8KM výkopy pro opěrnou zeď od upraveného terénu	M3	449,000	1110	498 390,-
----	--------	--	----	---------	------	-----------

PŘELOŽKA KABELU

Nové položky

1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina nevhodná z výkopů	T	54,000	100	5 400,-
2	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY-GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ zaměření skutečného provedení	KPL	1,000	5 000	5 000,-
3	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY- POSUDKY,KONTROLY,REVIZNÍ ZPRÁVY revize	KPL	1,000	4 000	4 000,-
4	131125	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 1-2 PLACENÉ S ODVOZEM DO 8KM 75*0,6*0,6=27m3	M3	27,000	420	11 340,-
5	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ nevhodná zemina z výkopů	M3	27,000	200	5 400,-
6	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ lože a obsyp vedení	M3	27,000	800	21 600,-

7	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	75,000	13	975,-
8	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	75,000	73	5 475,-
9	742H24	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120	M	75,000	164	12 300,-
10	742L24	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 70 Naspojování kabelu na stávající vedení	KUS	4,000	1013	4 052,-
11	742Z23	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	75,000	55	4 125,-

KOMUNIKACE

Původní položky

25	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPĚVNĚNÉHO KAMENIVA TL. 150MM mechanicky zpevněné kamenivo	M2	187,000	320	59 840,-
26	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM podkladní vrstva vozovky	M2	187,000	320	59 840,-
27	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 infiltrační postřik 0,7kg/m2	M2	221,125	35	7 739,375
28	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	221,125	25	5 528,125,-

mez

29	57413	ASFALTOVÝ BETON TL. 40MM střednězrný beton ACO 11+	M2	221,125	280	61 915,-
30	57415	ASFALTOVÝ BETON TL. 60MM Hrubozrný beton ACL 16+	M2	221,125	350	77 393,75,-

ZMĚNA POLOŽEK

25	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPĚVNĚNÉHO KAMENIVA TL. 150MM mechanicky zpevněné kamenivo	M2	90,000	320	28 800,-
26	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM podkladní vrstva vozovky	M2	90,000	320	28 800,-
27	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 infiltrační postřik 0,7kg/m2	M2	110	35	3 850,-
28	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	110	25	2 750,-
29	57413	ASFALTOVÝ BETON TL. 40MM střednězrný beton ACO 11+	M2	110	280	30 800,-
30	57415	ASFALTOVÝ BETON TL. 60MM Hrubozrný beton ACL 16+	M2	110	350	38 500,-

Datum: 26.10.2018

Za technický dozor: Ing. Petr Nežár

Za autorský dozor: Ing. Radek Tachl

Za zhotovitele:

Za objednatele: Ing. Jan Mlýnský, MBA

DOSING
Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o.
Kouniceva 13, 602 00 Brno



KLEE s.r.o.
Skutecká 350/3, 170 00 Praha 7
IČO: 292 69 312 DIČ: CZ 29259312

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111