

DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DíLO

„III/38810 Smrček – most ev.č. 38810-1

Číslo smlouvy objednatele: 95/2018/VZMR/D2/ZR/M

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technických: Jakub Pavlas
Technický dozor: Ing. Albert Jurkovič, IMDS s.r.o.
Koordinátor BOZP: Ing. Marta Smerekovská
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří
zastoupený: Ing. Karol Bozán, specialista marketingu, na základě Pověření
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl D, vložka 695
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Karol Bozán, specialista marketingu, na základě Pověření
technických: Ing. Milan Matějčíček, Ing. Pavel Baštan
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Č. účtu: 8010-503087443
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
Telefon: +420 541 571 111
Fax: +420 541 216 166
E-mail: ohls@ohls.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

fradek

(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu dokončení díla z důvodu pozdějšího předání staveniště, kde zhotoviteli nebylo umožněno poskytnout celé dva měsíce na realizaci díla

Původní znění v Článku 4 Čas a místo plnění, odst. 4.1.:

- b) uvedení celé stavby do předčasného užívání: do 2 měsíců od předání staveniště. Pokud takto vypočtený termín přesáhne datum 31.10.2018, pak se jako rozhodný a závazný určuje termín plnění do 31.10.2018.

se mění na

- b) uvedení celé stavby do předčasného užívání: do 2 měsíců od předání staveniště. Pokud takto vypočtený termín přesáhne datum 30.11.2018, pak se jako rozhodný a závazný určuje termín plnění do 30.11.2018.

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 95/2018/VZMR/D2/ZR/M jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 95/2018/VZMR/D2/ZR/M uzavřené dne 18. 9. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.8. Nedílnou přílohou je žádost o prodloužení termínu.

Přílohy: Žádost o prodloužení termínu

Proš


Zhotovitel:

V Brně dne: 31.10.2018

Objednatel:

31. 10. 2018

V Jihlavě dne:




Ing. Karol Bozán
specialista marketingu,
na základě Pověření

OHL ŽS

410

OHL ŽS, s.r.o.
Burešova 938/17, CZ-602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

Komplexní správa a udržování
sítě Vysociny
střápnkové organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 311



Krajská správa a údržba silnic Vysočiny	
Datum: 6-10-2018	Průběh
CJ: 018051/104	Průběh

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Jakub Pavlas

Vešle značka:

Naše značka:
R151/300604/001

Vyřizuje / linka:
Ing. Hubička / 602 564 435

V Brně dne:
3.10.2018

Věc: Žádost o prodloužení termínu

Na stavbě „III/38810 Smrček - most ev.č. 38810-1“ prováděnou firmou OHL ŽS,a.s. pod číslem smlouvy objednatele 95/2018/VZMR/D2/ZR/M žádáme tímto o prodloužení termínu uvedení stavby do předčasného užívání – a to k datu 30. 11. 2018.

Děkuji a s pozdravem

Ing. Hubička Martin
Tel: 602 / 564 435

Hubička

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, 660 02 Brno – střed
tel.: +420 541 571 111, fax: +420 541 212 166
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796
bankovní spojení: KB Brno – město, č.ú.: 7507621/0100
Společnost zapsána v Obchodním rejstříku KS Brno, oddíl B, vložka 686