

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/33911 Chřenovice průtah


Číslo smlouvy objednatele: 2/2018/mini/SFDI/HB/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 9-0768A18

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technických: Ing. Tomáš Mátl, technicko správní náměstek
Ing. Josef Bernad, referent přípravy a realizace staveb
Technický dozor: Josef Culka, inspektor mostů
Koordinátor BOZP: Jitka Krupičková, tel. 724 261 652
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)



a

Zhotovitel: PORR a.s.
se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 – Strašnice
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 1006
Úsek: PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
zastoupený: Ing. Janem Peškem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s., Oblast Morava (na základě plné moci) a
Jiřím Mezerou, vedoucím provozu Jihlava, úsek Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s., Oblast Morava (na základě plné moci), (společně)
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Pešek a Ing. Jiří Mezera, (společně)
technických: Jiří Mezera, vedoucí provozu Jihlava OZ-Morava, autorizovaný stavitel v oboru DS
tel.: 725 752 431,
David Mutl, stavbyvedoucí, autorizovaný technik v oboru DS, tel.: 724548095
(každý samostatně)
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. Č. účtu: 1091107720/5500
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Telefon: 725 752 431
Fax: 567 217 070
E-mail: jiri.mezera@porr.cz, davi.mutl@porr.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

Článek 2 **Změna smluvních podmínek**

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **2. 7. 2018**, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. Změny se týkají víceprací a méněprací spočívajících v doplnění stavebních prací a materiálu proti původnímu předpokladu, v opravě římsy a propustků, uchycení zábradlí, provedení vsakovací jámy.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je

navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 2 o **471.033,46 Kč bez DPH**

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 2 o **417.436,74 Kč bez DPH.**

Původní cena díla bez DPH	4.069.761,10 Kč
Vícepráce	471.033,46 Kč
Méněpráce	- 417.436,74 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 3 bez DPH	4.123.357,82 Kč
DPH 21%	865.905,14 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	4.989.262,96 Kč

Článek 3 **Ostatní ujednání**

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 2/2018/mini/SFDI/HB/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 2/2018/mini/SFDI/HB/S uzavřené dne **2.7.2018** podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.8. Nedílnou přílohou je Změnový list č. 1 ze dne 25. 10. 2018, Rozdílový soupis změn během stavby.


Přílohy: Změnový list č. 1 ze dne 25. 10. 2018
Rozdílový soupis změn během stavby

Zhotovitel:


Objednatel:

V Tlumačově dne: 12. 11. 2018

13. 11. 2018
V Jihlavě dne:




Ing. Jan Pešek
Ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s. Oblast Morava



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovska 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel: 567 117 111



Jiří Mezera
Vedoucí provozu Jihlava, úsek Dopravních
a inženýrských staveb PORR a.s. Oblast Morava

PORR a.s. -114-
Dobrušská 2038/06
190 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560



Datum: 25.10.2018

Změnový list č. 1

Stavba: III/33911 Chřenovice průtah

objekt	cena dle SOD	vícepráce ZL č. 1	méněpráce ZL č. 1	cena celkem SOD+ZL č.1
SO 000	186000	0	-15000	171000
SO 101.1	2.672.577,20	331.607,94	-280.626,40	2723558,74
SO 101.2	476.958,76	25.937,39	-42.608,81	460287,34
SO 102	279.825,00	67.317,60	-55.052,78	292089,82
SO 103	454.400,14	46.170,53	-24.148,75	476421,92
Celkem	4.069.761,10	471.033,46	-417.436,74	4123357,82

Technický popis předmětu změny:

Změna spočívá v doplnění odstranění původních vrstev v celé šířce, doplnění ŠD a ACL. Doplnění silničních obrubníků, terénních úprav a osetí, z důvodu dostatečné únosnosti původních podkladních vrstev na SO102 není odtěženo dle PD, ale pouze pro ACO + ACL + vyrovnání ŠD do 100mm, původní penetrační makadam nebyl odfrézován, ale odstraněn bagrem. Dle požadavku objednatele nebyla osazena informační tabule. Všechny položky asfaltových vrstev a krajnic jsou dle geodetického zaměření. Na SO 103 je navíc opravena římsa I propustku a dle požadavku objednatele byla provedena úprava uchycení zábradlí, dobetonováno dno II propustku + vyskládání na vtokové straně kamenné rovnániny a na výtokové provedena vsakovací jáma. Dále jsou asfaltové vrstvy a krajnice opraveny dle zaměření.

Za technický dozor: Josef Culka

Datum: 25.10.2018

SOUHLASÍM

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450
Oddělení TSÚ Havlíčkův Brod, tel.: 569 430 950
Žitkova 1018, 581 53 Havlíčkův Brod

Za autorský dozor: Lukáš Třásák, DIS

Datum: 26.10.2018

DI PROJEKT s.r.o.
Chelčického 600, Rosice
533 81 Pardubice
IČ: 016 73 887

Za zhotovitele: David Mutl

Datum: 25.10.2018

SOUHLASÍM

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Za objednatele: Ing. Tomáš Mátl

Datum: 26.10.2018

SOUHLASÍM

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Za objednatele: Ing. Jan Míka, MBA

Datum: 26.10.2018

SOUHLASÍM



Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

ROZDÍLOVÝ SOUPIS ZMĚN BĚHEM STAVBY

Stavba: HB - HB SFDI 2018 - III/33911 Chřenovice průtah

Varianta: -

NAVÝŠENÍ CENY STAVBY
OC+DPH:

53.596,72
0,00

SO	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NAKLADY			
SO 000		0,00	15.000,00	0,00
SO 101.1	Silnice	331.607,94	280.626,40	0,00
SO 101.2	Silnice	25.937,39	42.608,81	0,00
SO 102	Silnice	67.317,60	55.052,78	0,00
SO 103	Silnice	46.170,53	24.148,75	0,00

471.033,46 417.436,74

PORR a.s.
Dubčická 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO 40005560

DI PROJEKT S.r.o.
Chelčického 688, Rosice
533 51 Pardubice
IČO 018 73 687

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450
Odešláni TSÚ Havlíčkův Brod, tel.: 569 430 857
Žitkova 018 opt. 53 Havlíčkův Brod

Duška Dělby
25.10.2018



Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočina, příspěvková organizace

ROZDÍLOVÝ SOUPIS ZMĚN BĚHEM STAVBY

HB HB SFDI 2018 - III33911 Chroustovice přístah

SO 000 VEDLEJŠÍ OSTATNÍ NAKLADY

Stavba: HB HB SFDI 2018 - III33911 Chroustovice přístah

Rozpočet: SO 000 VEDLEJŠÍ OSTATNÍ NAKLADY

Por. číslo: 0

Kód položky: 02610

Měřítko: 1:100

Varianta: 3

Název položky: Všeobecné konstrukce a práce

MJ: KLP

Množství: 1,000

Cena: 10,000,00

Číslo: 9

188,000,00

MCEPRACE CENA VCP

MÉNĚPRACE CENA MP

1,00 15,000,00


Por. číslo	Kód položky	MJ	Množství	Cena	Číslo	Celkem
12	02610	KLP	1,000	10,000,00	9	188,000,00
<p>Všeobecné konstrukce a práce ZKOUSĚNÍ KONSTRUKCI A PRACÍ ZKUSĚBNOU ZHOTOVITĚLE KPL = stavba</p>						
<p>Dle TP předpokládaný rozsah zkoušek: - statická zkouška únosnosti pláně - 4 zkoušky - statická zkouška na ochranné vrstvě - 4 zkoušky - zkouška shody na asfaltové vrstvě, mezery (na vzorku z vývrtu) - 2 zkoušky - míra zhutnění (na vzorku z vývrtu) - 2 zkoušky - spojení vrstev - 2 zkoušky - koušňka vrstvy - 2 zkoušky I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]</p>						
21	02911	KPL	1,000	30,000,00		30,000,00
<p>Zahnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vytyčení inženýrských sítí na stavbě KPL = stavba</p>						
19	02911	KM	1,050	10,000,00		10,500,00
<p>Zahnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ</p>						
20	02911	KM	1,050	10,000,00		10,500,00
<p>ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO DÍLA VČ. DIGITÁLNÍ PODOBY Zahnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VYTÝČENÍ HRANICE POZEMLÍ A OBVODU STAVBY</p>						
24	02944	KPL	1,000	35,000,00		35,000,00
<p>Zahnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL</p>						
27	02946	KM	5,000	1,000,00		5,000,00
<p>Zahnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORTIZACE A FOTODOKUMENTACE OBJEZDNÝCH TRAS</p>						
30	02991	KUS	1,000	15,000,00		15,000,00
<p>Pasportizace objezdných tras / silnice, mosty, opěrné zdi / před zahájením a po dokončení stavby položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukci v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Rozměr 2,5 x 1,75 m</p>						
31	03100	KPL	1,000	5,000,00		5,000,00
<p>položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PŘEVŮZ, DEMONTÁŽ</p>						

VYBUDOVÁNÍ, POVOZOVÁNÍ A ODSTRANĚNÍ ZARÍZENÍ STAVENISŤE			
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení			
32	03101	KPL	1,000
KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVBE			20.000,00
V ZAVISLOSTI NA PLÁNU BOZP			20.000,00
14	03720	KPL	1,000
POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZ. REGULÁCI A OCHRANU DOPRAVY			35.000,00
UHRNÁ ČÁSTKA MUSÍ OBSAHOVAT VEŠKERÉ NÁKLADY NA DOČASNÉ ÚPRAVY A REGULÁCI DOPRAVY (I PĚŠÍ) NA STAVEVIŠTI A NEZBYTNÉ ZNAČENÍ			
zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele			
33	03730	KPL	1,000
POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZ. OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ			10.000,00
zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele			

15.000,00

PCRR a.s.
 Dubecská 3238/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 43003560

Krajská správa a údržba
 silnic, Vysociny, příspěvková organizace
 Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
 IČO: 00090450
 Oddělení T3Ú Havlíčkův Brod, tel.: 569 430 850
 Žitavská 1018 581 33 Havlíčkův Brod 2



Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysoký, příspěvková organizace

ROZDÍLOVÝ SOUPIS ZMĚN BĚHEM STAVBY

HB HB SFDI 2018 - I06339111 Chitanovice průtah

SO 101.1: Silnice

Stavba:
Rozpočet:

SO 101.1 2.672.577,20

Poř. číslo	Kód položky	Výběr	Název položky			Mj	Množství	Cena jedn. jednotky	Celkem	Vícepráce cena VCP	Méněpráce cena MP	60860,142
			1	2	3							
5	014102	0	Všeobecná konstrukce II práce		T	863,864	150,00	129.579,60	0,00	863,864	129.579,60	
<p>POPLATKY ZA SKLÁDKU Zeměna 1800 kg/m3 sanece podloží: 392,19+1,9=745,161 [A] výhy, šachty: (51,975+10,5)*1,9=118,703 [B] Celkem: A+B=863,864 [C] zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložení odpadu na skládku.</p>												
9	014112	0	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-10 (INERTNÍ ODPAD)		T	1.068,204	150,00	160.230,60	82,455	12,368,25	0,00	
<p>KONSTRUKCE VOZOVKY VYBOURÁNĚ ULIČNÍ VPUSTI VČ. PŘÍPOJEK konstrukce vozovky: 530,41*1,8=954,738 [A] uložení vpusť bet. dílce: 2,4*2,0=4,800 [B] krajnice: 60,37*1,8=108,666 [C] Celkem: A+B+C=1.068,204 [D] zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložení odpadu na skládku.</p>												
<p>Zemní práce 1 59 113328 ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM dle PD rozsah výměr: C.1.7 st. konstrukce: 530,41*1=530,410 [A] Celkem: A=530,410 [B] VČ. ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE VOZOVKY V TL. 300MM Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku. FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM dle PD rozsah výměr: C.1.7 frezování vozovky: 2452*0,03=73,560 [A] Celkem: A=73,560 [B] VČ. ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU INVESTORA, BEZ POPLATKU ZA SKLÁDKU FREZOVÁNÍ VOZOVKY DO TL. 30MM Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku. ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM ODVOZ DO 20 KM 1516,5*0,03=45,495m3 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECHE TR. I. ODVOZ DO 20KM dle PD rozsah výměr: C.1.7 sanece podloží: 392,19+392,190 [A] Celkem: A=392,190 [B] VČ. ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU VÝKOP PODLOŽÍ PRO SANACI TL. 300MM</p>												
74	113727	0			M3	530,410	250,00	132.602,50	36,96	9.240,00	0,00	
<p>47 NOVÁ 79 122738 45,496 612 27.842,94 88.242,75</p>												

OBCHOD - OÚ

93	128221	M2	603,700	16,00	9,858,20	0,00	0,00	0,00
<p>podložka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přečištění, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyv nezapečené i zapážené - očištění výkopstát po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - očištění výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zaplnění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve sítisných prostorech a pod. - přípojek za lepkovst. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích linek, potrubí a pohotovostní berpad soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpočování jednotlivých balvanů - vyřizování a nošení výkopku - svařování a převah, svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podobě a v pláni znehodnocené křemalozistými vrstv. - rubní výkopky, odstranění kokenů a nespávek - pažení, vzepření a rozepření vč. připeřování (význa štítových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svařů - zhutnění podlož, přípašné i svařů vč. svařování - zřízení stupňů v podobě a levic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná podložka - udržování výkopstát a jeho ochrana proti vodě - ohvedení nebo ohvedení vody v okolí výkopstát a ve výkopstí - třídění výkopku - větší pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyv (přjazdy, sjezdy, nájezdy, těžení, podpěr, konst., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládce, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 5,0141** 								
		M2	603,700	16,00	9,858,20	0,00	0,00	0,00
110	132788	M3	51,975	420,00	21,829,50	0,00	0,00	0,00
<p>OSTĚNÍ KRAJINIC OD NÁOSU TL DO TOOMIM</p> <p>dle PD rozpis výměr C.1.7</p> <p>odstranění dna z tvrdin: 603,7=603,700 [A]</p> <p>Čelkem: A=603,700 [B]</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přečištění, manipulace s výkopkem a uložení na skládce (bez poplatků) <p>HLOUBENÍ RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I. ODVOZ DO 20KM</p> <p>dle PD rozpis výměr C.1.7</p> <p>výkop pro obrub: 202*0,45*0,25=22,725 [A]</p> <p>přípojka UV: 0,5*2*4=4,000 [B]</p> <p>bet. šab: 0,6*0,15*90=8,100 [C]</p> <p>bet. příkladba: 0,75*0,18*90=12,150 [D]</p> <p>Čelkem: A+B+C+D=51,975 [E]</p> <p>RYHA PRO OSAZENÍ BET. SIL. OBRUB A PŘÍPOJKU UV</p> <p>VČ. ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU</p>								

VÝKOP PRO OBRUBNÍKY dle zaměření 189,6*0,45*0,25=21,33=, 1,395-12,15

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,545
5,689,90
0,00

0,00

112	133799	M3	10.500	781,00	7.890,50	0,00	0,00
<p>podzla zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapečené i započtené - odštěpení výkopkové po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti pozemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajistění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepkost - léžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - berání vody vč. beracích jímek, potrubí a pohotovostní berpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - léžení a rozpořádání jednotlivých balvanů - vyvažování a nošení výkopku - svaňování a přeprav. svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláti - znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napaďávek - pažení, vzpráveni a rozpažení vč. přepracování (výjma štětových stěn) - úprava, ochrana a oddělení dna, základové spáry, stěn a svaňů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkové a ve výkopě - řízení výkopku - větší pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (přílepy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr. přemostění, zpevněné plochy, zábrany a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na stádku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141** <p>HLUBENÍ SAČETI ZAPAZÍ NEPÁŽ TR. I. ODVOZ DO ŽDKM</p> <p>dle PD rozsaz výměr C.1.7 učině vpusť: 1,0*1,0*1,5=1,500 [A] horstě vpusť: (2,0*1,5*1,5)*2=9,000 [B] Celkem: A+B=10,500 [C] VČ. ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU ULŮŽNÍ VPUSŤ, HORSKÁ VPUSŤ</p> <p>podzla zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapečené i započtené - odštěpení výkopkové po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti pozemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajistění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepkost - léžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - berání vody vč. beracích jímek, potrubí a pohotovostní berpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - léžení a rozpořádání jednotlivých balvanů - vyvažování a nošení výkopku - svaňování a přeprav. svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláti - znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napaďávek - pažení, vzpráveni a rozpažení vč. přepracování (výjma štětových stěn) - úprava, ochrana a oddělení dna, základové spáry, stěn a svaňů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkové a ve výkopě - řízení výkopku - větší pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (přílepy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr. přemostění, zpevněné plochy, zábrany a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na stádku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141** <p>ULOŽENÍ STYPANINY DO NÁSTYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p>							
115	17120	M3	1.047,845	8,00	8.392,76	0,00	0,00

4 3.044,00
0,00

125	17561		M3	14,340	615,00	8 819,10	
<p>die PD rozsah výměr souava podlaží: 392,19=392,190 [A] krajnice: 60,37=60,370 [B] výhy, šachty: 51,976=10,5=62,475 [C] konstrukce vozovky: 330,41=330,410 [D] uliční vpusti a šachty: 2,4=2,400 [E] Celkem: A+B+C+D+E=1 047,845 [F]</p> <p>podložka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - oděření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provedení ve zbitých podmínkách a střísněných prostorech - zřízení udrázení sypání pod vodu - ukádkání po vstřevách a po jiných nutných částech (figurách) vč. doprůvek - spouštění a nošení materiálů - úprava, oděření a ochrana podlaží a svahů - svařování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, schody, nástupní, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p>							
<p>die PD rozsah výměr C.1.7 úložní vpust: 0,57=0,570 [A] horská vpust: 0,57=0,570 [B] přípojnka PVC DN 150: 8,41=8,410 [C] Celkem: A+B+C=14,540 [D]</p> <p>OBSYP UL. VPUSTI ŠD 032 VČ. HUMĚNÍ: podložka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákladu a dopravy materiálů die zedávací dokumentace - úprava ukládkového materiálu uhočením, třídením, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - humění (ručně mírně humění) - oděření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provedení vč. humění ve zbitých podmínkách a střísněných prostorech - zřízení udrázení sypání pod vodu - ukádkání po vstřevách a po jiných nutných částech (figurách) vč. doprůvek - spouštění a nošení materiálů - výměna čedi zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vky - ruční humění a výplň jam a průběhů v podlaží - úprava, oděření, ochrana a zrušení podlaží - svařování, humění a uzavírání povrchů svahů - zřízení levic na svazích - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, schody, nástupní, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p>							
184	451311	4	M3	1,410	2.150,00	27.074,00	5685,54
<p>Vodorovná konstrukce PODKLAD VYPLN VRSTVY Z PROSTĚT DO B12,5 27.074,00 3.031,50</p> <p>die PD rozsah výměr C.1.7 úložní vpust: 1,07=1,070 [A] horská vpust: 1,77=1,770 [B] Celkem: A+B=1,410 [C]</p> <p>PODKLADNI/BETON C12/15X0</p>							

200	465022	M2	40,750	580,00	24,042,50	0,00	24,042,50	0,00
<p>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtlaču, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované tvárnosti a viskozity, - užívání potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovišť a odtahových spár, včetně potřebných úprav, výjime, vozíků, opracování, odštěpení a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odborných a ochranných prostředků, - podpěrné konstr. (sloupce) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtlaču a doplňkových konstr. vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základo, včetně konstrukcí a lešení, - vytvoření kotvených špi, kapes, nářků, a seče, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výhledů, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtlaču, doplňkových konstrukcí a výsavení, - úpravy povrchu pro pokládku požadované izolace, povlaků a náterů, případně vysravní, - zřízení práce u kabelových a lječkových trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových sloupů, upravení kotvených prvků a doplňkových konstrukcí, nářky zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmeňení spár a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem, - případné zřízení spojovacích vrstev u základo, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</p>								
200	56330	M3	388,590	535,00	1,784,673,89	0,00	1,784,673,89	0,00
<p>DLAZBY Z BETONOVÝCH DLÁŽDIC NA MC Všechny betonové káče II. 100 mm dle PD rozpis Výměr C.1.7 bet. přídržka: (0,5*73)+10,25*17=40,750 [A] Celkem: A=40,750 [B]</p> <p>VČ. BET. C20/25XVXF3 LOŽE TL. 100MM - úpravy podkladu - zřízení spojovacích vrstev - zřízení lože drážky z přepracovaného materiálu - dodávku a uložení drážky, ev. předložky, do přepracovaného tvaru z pohledové úpravy - splavování, těsnění, tmeňení a vyplnění spár případně s vyklínováním - úprava povrchu pro obvedení sřbové vody</p>								
200	56330	M2	219,500	82,00	13,547,00	0,00	13,547,00	0,00
<p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI SANACE PODLOŽÍ KAMENNÝM FR. 63/125MM dle PD rozpis Výměr C.1.7 sanace podlaží: 388,59+388,590 [A] Celkem: A=388,590 [B]</p> <p>- dodání kamenná přepracované křalý a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v přepracované tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezátimule postřiky, nářky</p> <p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM MAPOJENÍ SJEZDU ŠD FR. 0,62MM TL. 100MM dle PD rozpis Výměr C.1.7 šlasy: 218,5+218,500 [A] Celkem: A=218,500 [B]</p> <p>- dodání kamenná přepracované kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v přepracované tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezátimule postřiky, nářky</p> <p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM SANACE KRAJŮ VOZOVKY ŠD FR. 0,62</p>								
211	56333	M2	2,400,500	91,00	218,445,50	328,55	28,888,05	0,00
<p>OD OBCHODU - OÚ</p>								

0,00

24,042,50
0,00

40,75

0,00

19,096,00

308

28,888,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

222	56532	M2	689,630	70,00	48,274,10	0,00	271,53	0,00	19,007,10	0,00
<p>dle PD rozsah výměr C.1.7 podkladní vrstva: 1284,25=1 284,250 [A] ochranná vrstva: 1106,25=1 106,250 [B] Celkem: A+B=2 400,500 [C] - oddání kamenná předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje posílky, náštvy</p>										
<p>ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL DO 100MM SO FER, 0,62MM TL, 100MM dle PD rozsah výměr C.1.7 krajnice: 689,63=689,630 [A] Celkem: A=689,630 [B] - oddání kamenná předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</p>										
223	572123	M2	2,452,000	17,00	41,664,00	0,00 <td>687,5</td> <td>0,00</td> <td>11,687,50</td> <td>0,00</td>	687,5	0,00	11,687,50	0,00
<p>INFILTRAČNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 P-E 0,8KG/M2 dle PD rozsah výměr C.1.7 infilační postřík: 2452=2 452,000 [A] Celkem: A=2 452,000 [B] - oddání všech předepsaných materiálů pro posílky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</p>										
230	572211	M2	2,452,000	8,00	19,616,00	234,2	1,873,60	0,00	0,00	0,00
<p>SPOJOVACÍ POSTRIK Z ASFALTU DO 0,8KG/M2 P-S-E 0,50KG/M2 dle PD rozsah výměr C.1.7 spojovací postřík na ložnou vrstvu: 2452=2 452,000 [A] Celkem: A=2 452,000 [B] - oddání všech předepsaných materiálů pro posílky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</p>										
237	57472	M2	3,762,130	86,00	319,761,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>VÝZVOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILE dle PD rozsah výměr C.1.7 separatrix a filtrační geotextilie: 3762,13=3 762,130 [A] Celkem: A=3 762,130 [B] SANACE PODLOŽÍ SEPARAČNÍ A FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE mm, 5000g/m2 - oddání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započítány v jednotkové ceně) - oddání podkladu - potěška šablou dle předepsaného technologického předpisu ASFAKTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL, 40MM ACO 11+ V TL, 40MM dle PD rozsah výměr C.1.7 obrusná vrstva: 2452=2 452,000 [A] Celkem: A=2 452,000 [B] - oddání směsí v požadované kvalitě - oddání podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podací obrubnicí, dilatačních zařízení, odvodňovacích průduků, odvodňovací, výustí, šachet a pod. - nezahrnuje posílky, náštvy - nezahrnuje šetrné podací obrubnicí, dilatačních zařízení, odvodňovacích průduků, odvodňovací, výustí, šachet a pod.</p>										
242	574A34	M2	2,452,000	168,00	411,936,00	99,2	16,965,50	0,00	0,00	0,00
<p>DLE ZAMĚŘENÍ 2686,2-135=2561,2m2-2452=68,2m2</p>										
243	574A44	M2	135,000	220,00	29,700,00	16,25	3,575,00	0,00	0,00	0,00
<p>NAPOJENÍ SÍJEZDU ACO 11+ TL, 50MM</p>										

U HV 2,5*0,5+U žabuošm,3 =16,25

246	574C05	<p>dle PD rozpis v\dot{m}er C.1.7 šířky: 22,5*29*6,5*19,5*34*12,5*11=135,000 [A] - dozdání směsí v požadované kvalitě - očistění podkladu - učištění směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhrutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozštělení šifry, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje posilky, relety - nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpusť, šachet a pod.</p>	M3	22,110	3,800,00	84,018,00	0,00	
		<p>VYROVNÁVKA ACL 18+ TL 0-10MM dle PD rozpis v\dot{m}er C.1.7 vyrovnávka: 22,11*22,110 [A] Celkem: A=22,110 [B]</p>				25	95,000,00	0,00
		<p>nadspočítka na vyrovnávce 25m3</p>					0,00	0,00
248	574C58	<p>ACL 18+ TL 60MM dle PD rozpis v\dot{m}er C.1.7 ložná vrstva: 1815,4*1 815,400 [A] Celkem: A=1 815,400 [B] - dozdání směsí v požadované kvalitě - očistění podkladu - učištění směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhrutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozštělení šifry, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje posilky, relety - nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpusť, šachet a pod.</p>	M2	1,815,400	220,00	399,388,00	0,00	
		<p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM PVC DN 150 S18 VC: NÁPOJENÍ DO STÁVAJÍCÍ KANALIZACE dle PD rozpis v\dot{m}er C.1.7 příloha PVC DN 150: 9*9,000 [A] Celkem: A=9,000 [B]</p>				308	87,750,00	0,00
302	87433	<p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM PVC DN 150 S18 VC: NÁPOJENÍ DO STÁVAJÍCÍ KANALIZACE dle PD rozpis v\dot{m}er C.1.7 příloha PVC DN 150: 9*9,000 [A] Celkem: A=9,000 [B]</p>				9,000	200,00	0,00
		<p>Podtržka</p>				1,065,480,00	1,800,00	22380,8

312 NOVA	313	88721	<p>položky pro zhotovení potrubí patří bez ohledu na sítion zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), potřebných, závršných a úpravných prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, oděšení a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zasedání konců a pod. - úprava prostudů, průchodů, šachtami a komorami, ocelí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výusti - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce přeměřeny jiné položky - úprava, oděšení a ošetření prostoru kolem potrubí - položky plati pro práce prováděné v prostoru započteném i nezapočteném a i v kolektorech, chráněných - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obloky, převládáním a bezpečným vodu nezahradě zkušební vodotěsnosti a těsnění prstídků. 	KUS	4,00	6.580,00	4,00	26.320,00	0,00	31.000,00	0,00
				KUS	9,000	7.750,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00
314	88721	<p>die PD rozpis výměř C.1.7 uliční vpusť: 9=9.000 [A] Celkem: A=9.000 [B] položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamnetivem, - předepsané podkladní konstrukce 	KUS	2,000	13.750,00	2,000	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			KUS	10,000	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	88821	<p>die PD rozpis výměř C.1.7 horská vpusť: 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B] položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mříže s rámečkem, koše na bahno, - dodání čerstvého betonu (betonová směs) požadované kvality, jako ukázané do požadované výšky při jakémkoliv hustotě výzruža, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení neprorůstajícího, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované tvrdivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a odšacích spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, oděšení a ošetření, - bednění požadovaných konst. (i zrcazené) s úpravou die požadované kvality povrchu betonu, včetně odšacovacích a odšacovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výfuků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - nátery zabránitující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamnetivem, - předepsané podkladní konstrukce 	KUS	10,000	53,00	10,000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			KUS	10,000	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


321	38923			KUS	10,000	650,00	8,500,00	0,00	9	0,00	0,00
<p>- položka výšková úprava zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).</p> <p>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ</p> <p>Předpoklad: 10=10,000 [A] Celkem: A=10,000 [B]</p>											
365	914121	9		KUS	2,000	498,00	131,405,80	0,00		0,00	0,00
<p>- položka výšková úprava zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).</p> <p>Odstání konstrukce s parka</p> <p>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ</p> <p>KOMPLETNÍ DODÁVKA S OZÁZENÍM</p> <p>dle PD rozsah výměr C.1.7 ZAs: 1=1,000 [A] P4: 1=1,000 [B] Celkem: A+B=2,000 [C]</p>											
378	915111			M2	125,000	85,00	10,625,00	12,5	1,082,50	0,00	0,00
<p>položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u označných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu ztracených nebo ztrocených kusů, nutnou opravu poškozených částí</p> <p>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA</p> <p>VČ. PŘEDZNAČENÍ A REFLEXNÍ ÚPRAVY</p> <p>dle PD rozsah výměr C.1.7 V4 §. 0,125: 114,5=114,500 [A] V2b 1,91,5 §. 0,125: 10,5=10,500 [B] Celkem: A+B=125,000 [C]</p>											
390	917224			M	208,040	315,00	64,902,80	0,00	16,44	5,178,60	0,00
<p>položka zahrnuje: - oddání a pokládku měřového materiálu, (měří se pouze natřené plochy) - předznačení a reflexní úpravu</p> <p>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM</p> <p>BETONOVÁ SILNIČNÍ OBRUBA VČ. BET. LOŽE A OPĚRY C 20/25X/F3 TL. 100MM</p> <p>dle PD rozsah výměr C.1.7 bet. sl. obruba přímé: 173*1,02=178,460 [A] přechodové: 6*1,02=6,120 [B] oblákové: 23*1,02=23,460 [C] Celkem: A+B+C=208,040 [D]</p> <p>položka zahrnuje: - oddání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací</p> <p>betonová lože i bodní betonovou opěrkou.</p> <p>REZANÍ ASPALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50MM</p> <p>PRORIZNUTÍ KOMUREK VČ. OČISTENÍ</p> <p>dle PD rozsah výměr C.1.7 pracovní spáry: 128=128,000 [A] Celkem: A=128,000 [B]</p> <p>položka zahrnuje ležení vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody</p>											
420	919111			M	128,000	48,00	6,144,00	181,65	8,719,20	0,00	0,00
<p>TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU PRŮJ. DO 100MM2</p> <p>dle PD rozsah výměr C.1.7 asfaltová zálevka: 128=128,000 [A] Celkem: A=128,000 [B]</p> <p>položka zahrnuje oddávku a cezení předepsaného materiálu, očistění ploch spár před úpravou, oddání cihel spár po úpravě</p> <p>nesazurný lešení proti</p> <p>33:15 nepojení=273m u žlabu u HVZ 2,5m</p>											
328	931311			M	128,000	12,00	1,536,00	181,65	2,179,80	0,00	0,00
<p>PRÍKOPOVÉ ZLÁBY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 800MM DO BETONU TL. 100MM</p> <p>BETONOVY ZLÁBY S. 800MM DO BET. LOŽE C30/35X/F3 TL. 100MM</p>											
336	935212			M	90,000	385,00	34,650,00	0,00	1	385,00	0,00

333	93808		M2	2.452.000	1,00	2.452,00	0,00
<p>dle PD rozsáh vymeř C.1.7 bel. žlab: 90=90.000 [A] Celkem: A=90.000 [B]</p> <p>položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárníc předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnikostavení šňůr i mimostavení dopravy - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných děký osy žlabu</p>							
340	93811		M2	2.452.000	2,00	4.904,00	0,00
<p>dle PD rozsáh vymeř C.1.7 vozovka: 2452=2.452.000 [A] Celkem: A=2.452.000 [B]</p> <p>položka zahrnuje odštěpení předepsaným způsobem včetně odklízení vzniklého odpadu</p>							
436	96687		KUS	6.000	650,00	5.200,00	0,00
<p>VYBOURANÍ ULIČNÍCH VPUŠTÍ KOMPLETNĚ VČ. ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLADKU</p> <p>dle PD rozsáh vymeř C.1.7 uliční vpusť: 8=8.000 [A] Celkem: A=8.000 [B]</p> <p>položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sořicí a hmotami včetně uložení na skládku, nezahrnuje poplatky za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů.</p>							
134	18231		M2	385.000	15,00	5.775,00	0,00
<p>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M</p> <p>VČ. DODÁNÍ LORNICE</p> <p>dle PD rozsáh vymeř C.3.7</p> <p>položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5</p>							

280 NOVA PŘEDLÁZDĚNÍ KRYTÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 5,4 220,00 385 5.775,00 331.607,94 280.626,40

FORR a.s.
Dubecská 3238/3b
100 00 Praha 10, Sídlaňka
IČO: 45000550

**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny, příspěvková organizace**
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450
Oddělení TSÚ Havlíčkův Brod, tel.: 569 430 850
Žitkova 101B, 581 53 Havlíčkův Brod 2



Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
ROZDÍLOVÝ SOUPIS ZMĚN BĚHEM STAVBY

Stavba: HB HB SFDI 2018 - III33911 Chřenovice průtah
 Rozpočet: SO 101.2 Silnice

SO 101.2 475.958,76

Kód položky	Varianta	Název položky	Množství	Jednotka	Cena struktura	Cena celková	Měněpráce VCP	Měněpráce MP
5	0	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU	150,00	T	50.363,55	20.511,45	0,00	20.511,45
		ZEMINA 1800 kg/m3 sanace podloží: 70,97*1,9=134,843 [A] výhy: 1*1,9=1,900 [B] Celkem: A+B=136,743 [C]					0,00	0,00
9	014112	zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce. POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IQ (INERTNÍ ODPAD) KONSTRUKCE VOZOVKY VYBOURANÉ ULIČNÍ VPUSTI VČ. PŘÍPOJEK konstrukce vozovky: 89,09*1,8=160,362 [A] uliční vpusť bet. dílce: 0,3*2,0=0,600 [B] krajnice: 21,14*1,8=38,052 [C] Celkem: A+B+C=199,014 [D]	199,014	T	29.852,10	29.852,10	6,80	0,00
		Zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce. Zemní práce			53.877,39		0,00	0,00
59	113328	ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM dle PD rozsah výměr C.1.7 st. konstrukce: 89,09=89,090 [A] Celkem: A=89,090 [B]	89,090	M3	250,00	22.272,50	0,00	0,00
		VČ. ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VOZOVKY V TL. 300MM Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku					0,00	0,00
47 NOVA		ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM ODVOZ DO 20 KM dle PD rozsah výměr C.1.7 st. konstrukce: 551,75*0,03=16,553 [A] Celkem: A=16,553 [B]	6,795	M3	612	4.158,54	6,80	0,00
		ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM					0,00	0,00
74	113727	PREZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM dle PD rozsah výměr C.1.7 frezování vozovky: 551,75*0,03=16,553 [A] Celkem: A=16,553 [B]	16,553	M3	620,00	10.262,86	0,00	10.262,86
		VČ. ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU INVESTORA, BEZ POPLATKU ZA SKLÁDKU FREZOVÁNÍ VOZOVKY DO TL. 30MM Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku					0,00	0,00
79	122738	ODKOPÁVY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. I. ODVOZ DO 20KM VČ. ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU VÝKOP PODLOŽÍ PRO SANACI TL. 300MM dle PD rozsah výměr C.1.7 sanace podloží: 70,97=70,970 [A] Celkem: A=70,970 [B]	70,970	M3	225,00	15.968,25	0,00	0,00

<p>pokožka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapočítané i započtené - ošetření výkopové stěny po dobu práce v níh vč. klimatizovaných opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve svislých prostorech a pod. - příplatek za lehkost - lženi po vrstvách, pádech a po jiných nutných částech (figurátech) - čerpání vody vč. čerpacích linek, potrubí a pohotovostní čerpači soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - lženi a rozpojování jednotlivých bahenů - vyražování a rošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napačávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepečování (výřma šišťových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svaňů vč. svažování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopové stěny a její ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopové stěny a ve výkopové stěně - lženi výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zábrany a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládce, do násojny) ani poplatky za skládku, výkazyjí se v položce 6.0141** 	<p>ČIŠTĚNÍ KRAJINIC OD NANOVSU TL. DO 100MM</p>	M2	211.400	16,00	3.382,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>die PD rozsáh výměř C.1.7 odstranění dřvu z krajnic: 211,4=211,400 [A] Celkem: A=211,400 [B]</p> <p>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)</p> <p>H. OUBĚNÍ RYH S/R DO 2M PAZ. I NEPAZ. TR. I. ODVOZ DO 200KM RYHA PRO OSAZENÍ BET. SIL. OBRUB A PŘIPOJKU UV die PD rozsáh výměř C.1.7 příloha UV: 0,5*2*1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]</p>	<p>VC ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLADRU</p>	M3	1,000	420,00	420,00	0,00	0,00	1,00	0,00
<p>93</p>	<p>12822</p>								
<p>110</p>	<p>132738</p>								

115	17120	<p>uložení sypaniny do nasytů a na skládky bez zhutnění</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodotěrná a svíslá doprava, přemístění, přečištění, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapočtené i započtené - ošetření výkopkové plochy po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v odtokových sítích, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepitost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (vč. ustanovení k poč. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - výšarování a nošení výkopku - zřízení a rozpojování jednotlivých baktrů - svahování a přesahy, svahtů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstraňování kořenů a napaďávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepracování (výjma stěnových stěn) - úpravu, ochranu a odtěžení dna, základové spáry, stěn a svahtů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkové a ve výkopové - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (příjezdy, skřezdy, nájezdy, lešení, podpěr, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje ukotvení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141** 	M3	8,00	747,28	0,00	10,40	0,00
125	17561	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYTŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>dle PD rozpis výměr senace podloží: 70,97=70,970 [A] krajnice: 21,14=21,140 [B] říhky: 1=1,000 [C] konstrukce vozovky: 89,09=89,090 [F] úložní vpusť: 0,3=0,300 [D] Celkem: A+B+C+D=93,410 [E]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložné plochy po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve zvláštních podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládky sypaniny pod vodu - ukládku po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. desypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, odtěžení a ochrana podloží a svahtů - svahování, uzavření povrchu svahtů - udržování úložné a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložné a v úložné - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, skřezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p>OBST. UL. VPUSŤ ŠD.032 VČ. HUTNĚNÍ</p> <p>dle PD rozpis výměr C.1.7 úložní vpusť: 0,5*1=0,500 [A] přípojka PVC DN 150, 1-0,16=0,840 [B] Celkem: A+B=1,340 [C]</p>	M3	1,340	615,00	824,10	0,00	0,00

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vřazením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření uložené po dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zaizštění
- zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a síťových prostorech
- zřízené utěplení sypaniny pod vodu
- ukladání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. desypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podlaží
- úprava, očištění, ochrana a uzavírání povrchu svalu
- svahování, hutnění a uzavírání povrchu svalu
- zřízení lavic na svazích
- udržování uložité a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí uložité a v uložité
- větší pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, naježdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrty a pod.)

184	4	451311	M3	0,100	2.150,00	215,00	0,00	0,00
						215,00	0,00	0,00

Vodorovná konstrukce
PODKL. A VÝPLN VRSTVY Z PROST. BET. DO B12.5
PODKLADNÍ BETON C12/18XO
 dle PO rozsah výměr C.7.7
 užití vprst: 1,0*1,0*1=0,100 [A]
 Calkem: A=0,100 [B]

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, očištění a ochrany betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované tvrditosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vůček, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odsávacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotvených čel, kapes, nálibů, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výfleků, průstupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro pokládku požadované izolace, povláků a nátěrů, případné vyspravení,
- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotvených prvků a doplňkových konstrukcí, něléty zabírající soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde příjdu do styku se zeminou nebo kamenním,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vřhu bludných proudů

209	5	563301	M3	70,970	536,00	354,633,82	0,00	0,00
						354,633,82	0,00	0,00

Komunikace
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRŮTI
SANACE PODLOŽÍ KAMENNÝM FR. 63/125MM

210	56332	<p>dle PD rozsib vjmer C.1.7 senace podlaži: 70,97=70,970 [A] Celkem: A=70,970 [B]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání kamenná předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje posilky, nálety <p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM NAPOJENÍ SJEZDU SD FR. 0,32MM TL. 100MM</p> <p>dle PD rozsib vjmer C.1.7 Spazdy: 81=81,000 [A] Celkem: A=81,000 [B]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání kamenná předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje posilky, nálety <p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM SD FR. 0,32</p>	M2	81,000	62,00	5,022,00	0,00	0,00	0,00	
211	56333	<p>dle PD rozsib vjmer C.1.7 pokládání vrstva: 302=302,000 [A] ochranné vrstva: 284,2=284,200 [B] Celkem: A+B=586,200 [C]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání kamenná předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje posilky, nálety <p>ZPEVNĚNÍ KRAJINIG ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM SD FR. 0,32MM TL. 100MM</p> <p>dle PD rozsib vjmer C.1.7 krajnice: 228,5=228,500 [A] Celkem: A=228,500 [B]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání kamenná předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje posilky, nálety <p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM SD FR. 0,32MM TL. 100MM</p> <p>dle zaměření 243,1m2 226,5=16,6m2</p>	M2	586,200	91,00	51,524,20	0,00	0,00	0,00	0,00
222	56332	<p>dle PD rozsib vjmer C.1.7 infiltrační posilky: 317,7=317,700 [A] Celkem: A=317,700 [B]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání kamenná předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje posilky, nálety <p>INFLITRAČNÍ POŠTIKY Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PLE 0,8KG/M2</p> <p>dle PD rozsib vjmer C.1.7 infiltrační posilky: 317,7=317,700 [A] Celkem: A=317,700 [B]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro posilky v předepsaném množství - provedení dle předepsané technologické předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <p>SPOJOVACÍ POŠTIKY Z ASEFALTU DO 0,5KG/M2 PS-E 0,5KG/M2</p> <p>dle PD rozsib vjmer C.1.7 spojovací posilky na ložnou vrstvu: 551,75=551,750 [A] Celkem: A=551,750 [B]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro posilky v předepsaném množství - provedení dle předepsané technologické předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <p>VOZOVKOVÉ VÝTULNÉ VRSTVY Z TEXTILIE SEPARAČNÍ A FILITRAČNÍ GEOTEXTILIE min. 500g/m2</p> <p>dle PD rozsib vjmer C.1.7 separační a filtrační geotextilie: 612=612,000 [A] Celkem: A=612,000 [B]</p>	M2	551,750	8,00	4,414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	572128	<p>dle PD rozsib vjmer C.1.7 infiltrační posilky: 317,7=317,700 [A] Celkem: A=317,700 [B]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání kamenná předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje posilky, nálety <p>INFLITRAČNÍ POŠTIKY Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PLE 0,8KG/M2</p> <p>dle PD rozsib vjmer C.1.7 infiltrační posilky: 317,7=317,700 [A] Celkem: A=317,700 [B]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro posilky v předepsaném množství - provedení dle předepsané technologické předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <p>SPOJOVACÍ POŠTIKY Z ASEFALTU DO 0,5KG/M2 PS-E 0,5KG/M2</p> <p>dle PD rozsib vjmer C.1.7 spojovací posilky na ložnou vrstvu: 551,75=551,750 [A] Celkem: A=551,750 [B]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro posilky v předepsaném množství - provedení dle předepsané technologické předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <p>VOZOVKOVÉ VÝTULNÉ VRSTVY Z TEXTILIE SEPARAČNÍ A FILITRAČNÍ GEOTEXTILIE min. 500g/m2</p> <p>dle PD rozsib vjmer C.1.7 separační a filtrační geotextilie: 612=612,000 [A] Celkem: A=612,000 [B]</p>	M2	317,700	17,00	5,360,70	0,00	0,00	0,00	0,00
230	572211	<p>dle PD rozsib vjmer C.1.7 infiltrační posilky: 317,7=317,700 [A] Celkem: A=317,700 [B]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání kamenná předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje posilky, nálety <p>INFLITRAČNÍ POŠTIKY Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PLE 0,8KG/M2</p> <p>dle PD rozsib vjmer C.1.7 infiltrační posilky: 317,7=317,700 [A] Celkem: A=317,700 [B]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro posilky v předepsaném množství - provedení dle předepsané technologické předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <p>SPOJOVACÍ POŠTIKY Z ASEFALTU DO 0,5KG/M2 PS-E 0,5KG/M2</p> <p>dle PD rozsib vjmer C.1.7 spojovací posilky na ložnou vrstvu: 551,75=551,750 [A] Celkem: A=551,750 [B]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro posilky v předepsaném množství - provedení dle předepsané technologické předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <p>VOZOVKOVÉ VÝTULNÉ VRSTVY Z TEXTILIE SEPARAČNÍ A FILITRAČNÍ GEOTEXTILIE min. 500g/m2</p> <p>dle PD rozsib vjmer C.1.7 separační a filtrační geotextilie: 612=612,000 [A] Celkem: A=612,000 [B]</p>	M2	551,750	8,00	4,414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	57472	<p>dle PD rozsib vjmer C.1.7 infiltrační posilky: 317,7=317,700 [A] Celkem: A=317,700 [B]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání kamenná předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje posilky, nálety <p>INFLITRAČNÍ POŠTIKY Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PLE 0,8KG/M2</p> <p>dle PD rozsib vjmer C.1.7 infiltrační posilky: 317,7=317,700 [A] Celkem: A=317,700 [B]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro posilky v předepsaném množství - provedení dle předepsané technologické předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <p>SPOJOVACÍ POŠTIKY Z ASEFALTU DO 0,5KG/M2 PS-E 0,5KG/M2</p> <p>dle PD rozsib vjmer C.1.7 spojovací posilky na ložnou vrstvu: 551,75=551,750 [A] Celkem: A=551,750 [B]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro posilky v předepsaném množství - provedení dle předepsané technologické předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <p>VOZOVKOVÉ VÝTULNÉ VRSTVY Z TEXTILIE SEPARAČNÍ A FILITRAČNÍ GEOTEXTILIE min. 500g/m2</p> <p>dle PD rozsib vjmer C.1.7 separační a filtrační geotextilie: 612=612,000 [A] Celkem: A=612,000 [B]</p>	M2	612,000	85,00	52,020,00	0,00	0,00	0,00	0,00

242	574A34	<ul style="list-style-type: none"> - dodání textilií v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započítány v jednotkové ceně) - oddělení podkladu - pokládka textilií dle předepsaného technologického předpisu 	M2	551,750	168,00	92,694,00	0,00	0,00	0,00
		<ul style="list-style-type: none"> ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL 40MM ACO 11+ V TL 40MM 					111,35	18,706,80	0,00
		<ul style="list-style-type: none"> dle PD rozpis výměr C.1.7 obrusná vrstva: 551,75=551,750 [A] Cellkem: A=551,750 [B] - dodání směsi v požadované kvalitě - oddělení podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podélní obrubníky, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje posítky, nálety - nezahrnuje těsnění podélní obrubníky, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. 					0,00	0,00	0,00
246	574C06	<ul style="list-style-type: none"> ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY AGL 16+ TL 16S VYROVNAVKA AGL 16+ TL 0-40MM 	M3	5,240	3,800,00	19,912,00	0,00	0,00	0,00
		<ul style="list-style-type: none"> dle PD rozpis výměr C.1.7 vyrovnávka: 5,24=5,240 [A] Cellkem: A=5,240 [B] - dodání směsi v požadované kvalitě - oddělení podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podélní obrubníky, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje posítky, nálety - nezahrnuje těsnění podélní obrubníky, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. 					0,00	0,00	0,00
248	574C56	<ul style="list-style-type: none"> ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY AGL 16+ TL 16S TL 60MM ACL 16+ TL 60MM 	M2	317,100	220,00	69,762,00	0,00	0,00	0,00
		<ul style="list-style-type: none"> dle PD rozpis výměr C.1.7 ložná vrstva: 317,1=317,100 [A] Cellkem: A=317,100 [B] - dodání směsi v požadované kvalitě - oddělení podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podélní obrubníky, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje posítky, nálety - nezahrnuje těsnění podélní obrubníky, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. 					0,00	0,00	0,00
302	87433	<ul style="list-style-type: none"> POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPAVNÍCH DN DO 150MM PVC DN 150 SN8 VČ. NÁPOJENÍ DO STÁVAJÍCÍ KANALIZACE 	M	1,000	200,00	11,665,00	1,00	0,00	200,00
		<ul style="list-style-type: none"> dle PD rozpis výměr C.1.7 přípojka PVC DN 150: 1=1,000 [A] Cellkem: A=1,000 [B] 					0,00	0,00	0,00

dle zaměření 663,1m2-551,75=111,35m2

313	89712	KUS	1,000	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>počátky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na státní zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobu dokumentací (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení přík. funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prosupů, průchodů, šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zatluštění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výusti - ochrana potrubí natěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - počátky písní pro práce prováděné v prostoru započteném i nezapočteném a i v kolektorech, chřítáčích - počátky zahrnují i práce spojené s nutnými obkly, převáděním a čerpáním vody - nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a těsnění průniků <p>VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DILCŮ</p> <p>dle PD rozsáh. výměr C.1.7 uliční vpust: 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]</p> <p>počítka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a osazení předepsaných dílů, včetně mlže - výřpi, těsnění a linění spar a spojů, - opatření povrchu betonu izolací proti zemi: vzhledem k výšce, kde příjdu do styku se zemí nebo karnivem, - předepsané podkladní konstrukce 									
319	89921	KUS	5,000	93,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>VYŠKOVÁ ÚPRAVA POKLADKY</p> <p>předpoklad: 5=5,000 [A] Celkem: A=5,000 [B]</p> <p>- počítka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).</p>									
321	89923	KUS	5,000	650,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>VYSKOVÁ ÚPRAVA KRYTÍCH HRNCŮ</p> <p>předpoklad: 5=5,000 [A] Celkem: A=5,000 [B]</p> <p>- počítka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).</p> <p>Ostatní konstrukce a práce</p>									
378	915111	M2	40,750	85,00	3.463,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARYOU HILADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA</p> <p>V.C. PŘEDZNACENÍ A REFLEKČNÍ ÚPRAVY dle PD rozsáh. výměr C.1.7 V4 §. 0,125: 37,625=37,625 [A] V2b 1,57,5 §. 0,125: 3,125=3,125 [B] Celkem: A+B=40,750 [C]</p> <p>počítka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a pokládku nálevového materiálu (měří se pouze natřená plocha) - předznačení a reflexní úpravy 									
420	919111	M	7,250	48,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>REZANÍ ASPALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50MM</p> <p>PRORIZNUTÍ KOMŮREK V.C. OČIŠTĚNÍ</p>									


328	931311	<p>dle PD rozpis výměr C.1.7 pracovní spáry: 7,25=7,250 [A] Celkem: A=7,250 [B]</p> <p>položka zahrnuje ležání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spořeby vody</p>	M	7,250	12,00	87,00	0,00	0,00
339	93808	<p>dle PD rozpis výměr C.1.7 asfaltová základka: 7,25=7,250 [A] Celkem: A=7,250 [B]</p> <p>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil</p> <p>OCÍŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMĚTENIM</p>	M2	551,750	1,00	551,75	0,00	0,00
340	93811	<p>dle PD rozpis výměr C.1.7 vozovka: 551,75=551,750 [A] Celkem: A=551,750 [B]</p> <p>položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</p> <p>OCÍŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMÝTÍM VODOU</p>	M2	551,750	2,00	1.103,50	0,00	0,00
436	96587	<p>dle PD rozpis výměr C.1.7 ukázní vpusť: 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]</p> <p>položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fald musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p> <p>položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</p> <p>VYBOURÁNÍ ULICNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNĚ VČ. ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU</p>	KUS	1,000	650,00	650,00	0,00	0,00

25.937.39

42.608.81

PORR a.s.
Dubočova 3238/36
100 00 Praha 10, Spáňovice
IČO: 25004560

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450
Oddělení TSO Havlíčkův Brod, tel.: 569 430 31
Žitná 1018, 581 53 Mlýnský náhon, Pápa



Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočina, příspěvková organizace
ROZDÍLOVÝ SOUPIS ZMĚN BĚHEM STAVBY
HB HB SFDI 2018 - III/33911 Chřtenovice přitah

Stavba: SO 102 Silnice
Rozpočet: SO 102

SO 102 279.825,00

Pop. číslo	Kód položky	Varianty	MJ	Objem	Cena 1	Odsah	VÍCEPRAČ. CENA VCP	MÉNĚPRAČ. CENA MP
------------	-------------	----------	----	-------	--------	-------	--------------------	-------------------

5	014102	Všeobecné konstrukce a práce	T	1,900	150,00	31.351,25	0,00	285,00
		POPLATKY ZA SKLADKU				285,00	0,00	0,00
		ZEMINA 1800 kg/m ³					0,00	0,00
		Ryby: 1*1,9=1,900 [B]					0,00	0,00
		Celkem: B=1,900 [C]					0,00	0,00

9	014112	Zahrmuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadů na skládce.	T	207,375	150,00	31.106,25	0,00	12,919,50
		POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)					0,00	0,00
		VYBOURANÉ ULIČNÍ VPUSTI VČ. PŘÍPOJEK					0,00	0,00
		KRYT VOZOVKY: 47,85*2,15=100,485 [A]					0,00	0,00
		konstrukce vozovky: 47,85*1,8=86,130 [B]					0,00	0,00
		uliční vpust bet. dílce: 0,3*2,0=0,600 [C]					0,00	0,00
		krajnice: 1,2*1,8=20,160 [D]					0,00	0,00
		Celkem: A+B+C+D=207,375 [E]					0,00	0,00

63	113138	Zemní práce	M3	47,850	598,00	28.614,30	0,00	0,00
		ODSTRAN PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, ODVOZ DO 20KM					0,00	0,00
		VČ. ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLADKU					0,00	0,00
		KRYT VOZOVKY V TL. 150MM					0,00	0,00
		dle PD rozs. výměr C.2.6					0,00	0,00

59	113328	Kryt vozovky: 319*0,15=47,850 [A]	M3	47,850	250,00	11.962,50	0,00	11,962,50
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vypořádanou suti a s vypořádanými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.					0,00	0,00
		ODSTRAN PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM					0,00	0,00

93	12922	dle PD rozs. výměr C.2.6	M2	112,000	16,00	1.792,00	0,00	0,00
		st. konstrukce: 319*0,15=47,850 [A]					0,00	0,00
		Celkem: A=47,850 [B]					0,00	0,00
		VČ. ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLADKU					0,00	0,00
		STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VOZOVKY V TL. 150MM					0,00	0,00
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vypořádanou suti a s vypořádanými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.					0,00	0,00
		ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 100MM					0,00	0,00

110	132798	dle PD rozs. výměr C.2.6	M3	1,000	420,00	420,00	4.384,80	0,00
		odstranění črny z krajnic: 112=112,000 [A]					0,00	0,00
		Celkem: A=112,000 [B]					0,00	0,00
		- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)					0,00	0,00
		RYHA PRO OSAZENÍ BET. SIL. OBRUB A PŘÍPOJKU UV					0,00	0,00
		VČ. ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLADKU					0,00	0,00
		dle PD rozs. výměr C.2.6					0,00	0,00
		přípojka UV: 0,5*2*1=1,000 [A]					0,00	0,00
		Celkem: A=1,000 [B]					0,00	0,00

pro osazení obrubnic dle zaměření 92,8*0,45*0,25=10,44

<p>115</p> <p>17120</p> <p>17120</p>	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮV A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>88 v položce 5.0141</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapážené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příjezdek za leprnost - těžení po vrstvách, pádech a po jiných ručních částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (vz. ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých batvanů - vyřezávání a nošení výkopku - svaňování a přisávání svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napaďávek - pažení, vzeptání a rozepření vč. přepražování (výma žitových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopště - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zábrty a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspův) ani poplatek za skládku, vykazují se v položce 5.0141 	<p>MS</p> <p>108,200</p> <p>8,00</p> <p>865,60</p>
<p>125</p> <p>17581</p> <p>17581</p>	<p>OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>88 v položce 5.0141</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládky sypání pod vodu - ukádky po vrstvách a po jiných ručních částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - úprava, očištění a ochrana podloží a svaňů - svaňování, uzavření povrchu svaňů - udržování úložště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložště a v úložšti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení, zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zábrty a pod.) 	<p>M3</p> <p>1,340</p> <p>615,00</p> <p>824,10</p>
<p>OBŠYP UL. VPUSŤÍ ŠD 0/32 VČ. HUTNĚNÍ</p> <p>88 v položce 5.0141</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapážené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příjezdek za leprnost - těžení po vrstvách, pádech a po jiných ručních částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (vz. ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých batvanů - vyřezávání a nošení výkopku - svaňování a přisávání svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napaďávek - pažení, vzeptání a rozepření vč. přepražování (výma žitových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopště - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zábrty a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspův) ani poplatek za skládku, vykazují se v položce 5.0141 		<p>M3</p> <p>1,34</p> <p>824,10</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>

podčíta zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukádaného materiálu vlněním, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění řízné míly hutnění
- osvětlení úložné po celou dobu práce v něm vč. kámalických opatření
- zřízení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění
- zřízení provádění vč. hutnění ve zřizovaných podmínkách a státních prostorech
- zřízené ubídkání sypavky pod vodu
- ukádaní po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospívávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené kámalickými vlky
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očáštění, ochrana a zhutnění podloží
- svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svaňů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložné a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložné a v úložné
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přilezby, sklady, nájezdy, kačání, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

128	18110	M2	335,000	12,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00
ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I POD OCHRANNOU VRSTVU ZE SD FR. 032MM TL. 100MM dle PD rozsá výměr C.2.6 pod ochrannou vrstvou: 335=335,000 [A] Celkem: A=335,000 [B]						0,00	0,00	0,00
podčíta zahrnuje úpravu plně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.						0,00	0,00	0,00
134	451311	M3	0,100	2.150,00	215,00	0,00	0,00	0,00
Vodotorné konstrukce PODKL. A VÝPLŇVRSTVY Z PROST. BĚT. DO B12.5 dle PD rozsá výměr C.2.6 úložní vpusť: 1,0*1,0*0,1=0,100 [A] Celkem: A=0,100 [B]						0,00	0,00	0,00
4						0,00	0,00	0,00
0,1						0,00	0,00	0,00

- dodání čerstvého betonu (betonové směs) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, oděření a ochrany betonu,
 - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
 - řízení pracovních a dílačnických spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, oděření a osvětlení,
 - bednění požadovaných konstr. (zpracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzacích prostředků,
 - podběrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr. vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základní těchto konstrukcí a lešení,
 - vyvrtání kotveních čel, kapes, náližků, a sedeí,
 - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,
 - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
 - zřízení povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspravení,
 - zřízení práce u kabelových a liniových trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
 - konstrukce betonových koubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, nátery zabírající soudržnost betonu a bednění,
 - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
 - opatření povrchů betonu izolaci proti zamrznutí v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
 - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
 - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti víru bludných proudů.

210	56932	5	Komunikace	M2	721,000	62,00	184,849,00	0,00	0,00
			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM				44,702,00	0,00	0,00
			NAPOJENÍ SJEZDŮ ŠD FR. 0,32MM TL. 100MM					0,00	0,00
			dle PD rozsah výměr C.2.6					0,00	0,00
			podkladní vrstva: 357=357,000 [A]					0,00	0,00
			ochranná vrstva: 335=335,000 [B]					0,00	0,00
			šlásky: 35=35,000 [C]					0,00	0,00
			celkem: A+B+C=727,000 [D]					0,00	0,00
			- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti					0,00	0,00
			- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané boušřce					0,00	0,00
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šláhy, pokládání vrstvy po etapách					0,00	0,00
			- nezastupuje posádky, nálety					0,00	0,00
222	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJINIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	120,000	70,00	8,400,00	0,00	0,00
			SD FR. 0,32MM TL. 100MM					0,00	0,00
			dle PD rozsah výměr C.2.6					0,00	0,00
			krajinice: 120=120,000 [A]					0,00	0,00
			celkem: A=120,000 [B]					0,00	0,00
			- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti					0,00	0,00
			- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané boušřce					0,00	0,00
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šláhy, pokládání vrstvy po etapách					0,00	0,00
228	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZIE DO 1,0KG/M2	M2	319,000	17,00	5,423,00	0,00	0,00
			PLE 0,8KG/M2					0,00	0,00
			dle PD rozsah výměr C.2.6					0,00	0,00
			infilační postřik: 319=319,000 [A]					0,00	0,00
			celkem: A=319,000 [B]					0,00	0,00
			- dodání všech předepsaných materiálů pro posádky v předepsaném množství					0,00	0,00
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu					0,00	0,00
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šláhy, pokládání vrstvy po etapách					0,00	0,00
			- úpravu napojení, ukončení					0,00	0,00

210	56932	5	Komunikace	M2	721,000	62,00	184,849,00	0,00	0,00
			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM				44,702,00	0,00	0,00
			NAPOJENÍ SJEZDŮ ŠD FR. 0,32MM TL. 100MM					0,00	0,00
			dle zaměření 400,6m2+podklad obnubniků 92,8*0,45=442,36					0,00	0,00
222	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJINIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	120,000	70,00	8,400,00	0,00	0,00
			dle zaměření 109,4-120=10,6m2					0,00	0,00
228	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZIE DO 1,0KG/M2	M2	319,000	17,00	5,423,00	0,00	0,00
			dle zaměření 400,6m2-319=81,6m2					0,00	0,00

313	89712	<p>pokožky pro zhotovení potrubí plnění bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání většího trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spár a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava přístupů, průchodů šachtami a komorami, oklidi podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výusti - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolaci, nejsou-li tyto práce předimátem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky plati pro práce prováděné v prostoru zapláceném i nezapláceném a i v kolektorech, chládkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a těsnění potrubí <p>VPŮSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ</p> <p>dle PD rozsáh. výměr C.2.6 užití vpusť: 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně míže - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - ošetření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamínkem, - předepsané podkladní konstrukce 	KUS	1,000	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00
318	89921	<p>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLADŮ</p> <p>předpoklad: 3=3,000 [A] Celkem: A=3,000 [B]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - polozka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). 	KUS	3,000	93,00	279,00	0,00	0,00	279,00	0,00
321	89923	<p>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYČÍCH HRNCŮ</p> <p>předpoklad: 3=3,000 [A] Celkem: A=3,000 [B]</p> <p>položka zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).</p>	KUS	3,000	650,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
365	91412	<p>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELEKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ</p> <p>dle PD rozsáh. výměr C.2.6 Zde: 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dobošných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, následně zničených nebo ztracených kusů, nutnou úpravu poškozených částí 	KUS	1,000	496,00	496,00	0,00	0,00	496,00	0,00
378	915111	<p>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA</p>	M2	24,250	85,00	2.061,25	0,00	0,00	2.061,25	0,00


420	919111	<p>VC. PŘEDZNAČENÍ A REFLEXNÍ ÚPRAVY dle PD rozpis výměr C.2.6 V4 š. 0,125; 24,25-24,250 [A] Celkem: A=24,250 [B]</p> <p>položka zahrnuje: - dodání a pokládku náletového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravy</p> <p>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TĚL DO 50MM PRORIZNUTÍ KOMUREK VC. OČIŠTĚNÍ dle PD rozpis výměr C.2.6 pracovní spáry: 8, 8=8,800 [A] Celkem: A=8,800 [B]</p> <p>položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody</p>	M	8,800	48,00	422,40	0,00	0,00
328	931311	<p>TESNĚNÍ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRŮR DO 100MMZ</p> <p>dle PD rozpis výměr C.2.6 asfaltová zářivka: 8, 8=8,800 [A] Celkem: A=8,800 [B]</p> <p>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil</p> <p>OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM</p>	M	8,800	12,00	105,60	0,00	0,00
339	93808	<p>dle PD rozpis výměr C.2.6 vozovka: 319=319,000 [A] Celkem: A=319,000 [B]</p> <p>položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odříznutí vzniklého odpadu</p> <p>OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMÝTÍM VODOU</p>	M2	319,000	1,00	319,00	0,00	0,00
340	93811	<p>dle PD rozpis výměr C.2.6 vozovka: 319=319,000 [A] Celkem: A=319,000 [B]</p> <p>položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odříznutí vzniklého odpadu</p> <p>VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNĚ</p> <p>VC. ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLADKU</p>	M2	319,000	2,00	638,00	0,00	0,00
436	96687	<p>dle PD rozpis výměr C.2.6 ukázní vpusť: 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]</p> <p>položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sořicí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatky za sítědku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatky zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</p> <p>VC. ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLADKU</p>	KUS	1,000	650,00	650,00	0,00	650,00
390	917224	<p>SILNICE A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ. 150MM BETONOVÁ SILNICE OBRUBA VC. BET. LOZE A OPRVKY C. 20/25XK3 TL.</p>	M	92,800	315,00	29.232,00	92,80	29.232,00


55.052,78

67.317,60

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Ihlava
ICO: 00090450
Oddělení TSÚ Havlíčkův Brod, tel.: 359 430 2
Žitkova 1018, 581 01 Havlíčkův Brod

PORR a.s.
Dubčická 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnická
ICO: 40005560





Stavba:

HB HB SFDI 2018 - III33911 Chlenovice přítah

Rozpočet:
SO 103 Silnice

Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočina, příspěvková organizace

ROZDÍLOVÝ SOUPIS ZMĚN BĚHEM STAVBY

SO 103	#ODKAZI	VÍCEPRÁCE CENA VCP	MĚNĚPRÁCE	CENA MP
0				
5	014102		25,49	3 823,95 0,00
		150,00		#ODKAZI 3 823,95
				Všeobecné konstrukce a práce
				zemina 1800 lq/m3
				sarance podloží: 6,86*1,9=13,072 [A] šachty: 3,175*1,9=6,033 [B] čistění propustků: 3,36*1,9=6,384 [C] Celkem: A+B+C=23,489 [D]
				zahrnuje větší počet poplatků provozovatelů skládky související s uložním odpadu na skládce.
9	014112		1,64	0,00 0,00 0,00 0,00
		150,00		#ODKAZI 15,790,00
				POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) KONSTRUKCE VOZOVKY
				VYBOURÁNÍ CELO PROPUSTKU
				konstrukce vozovky: 8,6*1,8=15,480 [A] celo propustků: 3*2,0=6,000 [B] krajnice: 46,40*1,8=83,520 [C] Celkem: A+B+C=105,000 [D]
				zahrnuje větší počet poplatků provozovatelů skládky související s uložním odpadu na skládce.
59	113328			0,00 0,00 0,00 0,00
		250,00		#ODKAZI 2 150,00
				Zemní práce
				ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVÁ NESTMĚL, ODVOZ DO 20KM
				dle PD rozpis v. m. C.3.7 sr. konstrukce: 8,6=8,600 [A] Celkem: A=8,600 [B]
				VČ. ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VOZOVKY V TL 300MM
				Podzoba zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sušiči a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatky za skládku.
47 NOVÁ				0,00 0,00 0,00 0,00
		1,635		#ODKAZI 612
				ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJÍVEM ODVOZ DO 20 KM
				dle PD rozpis v. m. C.3.7 řezové vozovky: 873,16*0,03=26,195 [A] Celkem: A=26,195 [B]
				VČ. ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU INVESTORA, BEZ POPLATKU ZA SKLÁDKU PŘEVOZOVÁNÍ VOZOVKY DO TL 30MM
				Podzoba zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sušiči a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatky za skládku.
				ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECE TR. I. ODVOZ DO 20KM
				VČ. ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU
				VÝKOP PODLOŽÍ PRO SANACI TL 300MM
				dle PD rozpis v. m. C.3.7 sarance podloží: 6,86=6,860 [A] reprofilace příkopů: 6=6,000 [B] Celkem: A+B=12,860 [C]
74	113727			0,00 0,00 0,00 0,00
		620,00		#ODKAZI 16,240,90
				FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM
				dle PD rozpis v. m. C.3.7 řezové vozovky: 873,16*0,03=26,195 [A] Celkem: A=26,195 [B]
				VČ. ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU INVESTORA, BEZ POPLATKU ZA SKLÁDKU PŘEVOZOVÁNÍ VOZOVKY DO TL 30MM
				Podzoba zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sušiči a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatky za skládku.
79	122739		9,80	0,00 0,00 0,00
		225,00		#ODKAZI 2 889,00
				VÝKOP PODLOŽÍ PRO SANACI TL 300MM
				dle PD rozpis v. m. C.3.7 sarance podloží: 6,86=6,860 [A] reprofilace příkopů: 6=6,000 [B] Celkem: A+B=12,860 [C]

VÝTOK PROPUSTKU II

96	12922	<p>položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopácký nespazběrně i započtená - odštěpí vykopání po celou dobu práce v něm vč. klimatizací operativní - zřízení vykopáček v blízkosti pozemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, ve stíněných prostorech a pod. - připešek za leplost - léžení po vrstvách, pásech a po jiných nultých částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potrubní snížení hladiny podzemní vody - léžení a rozpouštění jednotlivých balvanů - vyřazování a nošení výkopku - svahování a přeprav. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podlaží a v pláni znehodnocené klimatizacími vřivy - ruční vykopáčky, odstranění kořenů a nepatřivých - pažení, vzopření a rozpuštění vč. přepravování (výma štrkových stěn) - opravu, ochranu a obšíšení dna, základové sokly, stěn a svahů - zhutnění podlaží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podlaží a levc: na svazích, není-li pro tyto práce samostatně položka - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - řízení výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopácky příložky, sečky, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zábrity a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (ne sítědku, do násypu ani popíanky za sítědku, vylučují se v položce 6,0141**</p>		0,00	0,00
M2		484,000	16,00	7,424,00	
97	12940	<p>ČIŠTĚNÍ KRAJINIC OD NANOSU TL DO 100MM vč. ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLADKU díle PD rozsáv vříměr C.3.7 odstranění štů z krajinc: 464,0=464,000 [A] Celkem: A=464,000 [B] - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na sítědku (bez poplátku) - čistič RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUŠTŮ OD NANOSU</p>		0,00	
M3		3,360	202,00	679,72	
112	133788	<p>díle PD rozsáv vříměr C.3.7 km 0,00865: 6,5*0,6*0,4=1,560 [A] km 0,24450: 7,5*0,6*0,4=1,800 [B] Celkem: A+B=3,360 [C] - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na sítědku (bez poplátku) HLUBENÍ SAČET ZAPAZ. NEPAZ. TR. I. ODVOZ DO 20KM vč. ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLADKU VTOKOVÁ JÍMKA díle PD rozsáv vříměr C.3.7 vřimová jímka: 3,175=3,175 [A] Celkem: A=3,175 [B]</p>		0,00	
M3		3,175	761,00	2,416,18	

115	17120	M3	71,415	8,00	571,32	0,00	0,00
<p>podložka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodotěrná a svatá doprava, přemístění, přečiznění, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapočítané; započítané - obětí výkopkyvky po dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopkyvek v blízkosti pozemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepicost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacího jímek, potrubí a pohotovosti čerpací soupravy (viz ustanovení k pod. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžbu a rozpojování jednotlivých bahavů - vytahování a roštění výkopky - svaňování a přeprav. svaň. do konečného tvaru, výměna hornin v podložce a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopkyvky, odstranění kořenů a napadavévek - pažení, vzeptění a rozpažení vč. přepážování (výma štetových stěn) - úpravu, ochranu a obětí dna, základové spáry, sítní a svaňu - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkyvky a ve výkopky - třídění výkopky - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konst., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje ukosení zeminy (na skládku, do náspynu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141** <p>UJAZDĚNÍ SYPANINY DO NÁSTUPY A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>dle PD rozpis výměr</p> <p>sanace podložky: 6,88=6,880 [A] krajnice: 46,4=46,400 [B] šachty: 3,175=3,175 [C] konstrukce vozovky: 8,6=8,600 [D] dělo propustku: 3=3,000 [E] podčistění propustků: 3,38=3,380 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=71,415 [G] podložka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - osázení úložné po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provedení ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládky sypaviny pod vodou - ukádky po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospávek - spouštění a nošení materiálů - úprava, očistění a ochrana podložky a svaňu - svaňování, uzavírání povrchů svaňu - udržování úložné a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložné a v úložce - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 							
125	17681	M3	1,000	615,00	615,00	0,00	0,00
<p>OBST. VTKOVÉ JIMKY ŠD 032 VČ. HUTNĚNÍ</p> <p>dle PD rozpis výměr C.3.7</p> <p>vrstevná jímka: 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]</p>							

134	18231	M2	30,000	15,00	450,00	0,00	0,00
<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ústedního materiálu vřebáním, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění tuzné míry hutnění - osazení úložsté po celou dobu práce v něm vč. kámalických opatření - zřizování v okolí vešení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - zřizování ústední vč. hutnění ve zřizovaných podmínkách a stlaných prostorech - zřizování ústední vypaňny pod vodu - ústední po vstřách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospěvek - spouštění a nození materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené kámalickými vívy - ruční hutnění a výpň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svařování, hutnění a uzavření poruch svařů - zřizování lavic na svazích - udržování úložsté a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložsté a v úložsté - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijozdy, svaždy, nájezdy, lešení, poopěvné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zatryty a pod.) 							
135	18241	M2	30,000	13,00	390,00	0,00	0,00
<p>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M VC: DODANÍ ORNICE dle PD rozsah vříměr C.3.7 ornice: 30=30,000 [A] Celkem: A=30,000 [B] položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných sídlek vzdělených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svaždu do 1:5 ZALOŽENÍ TRAVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM dle PD rozsahu vříměr C.3.7 osetř: 30=30,000 [A] Celkem: A=30,000 [B] Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sídlo tarěnu.</p>							
168	317325	M3	0,500	9,200,00	5,520,00	0,00	0,00
<p>3 SVAŘENÁ KONSTRUKCE RIMS Y ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) ZELEZOBETONOVÁ RÍMSA V KM 0,008 66 BETON C 30/37 XF4 dle PD rozsah vříměr C.3.7 #b. římsa: 0,6=0,600 [A] Celkem: A=0,600 [B] římisa navíc</p>							

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

2,780,00

0,00

0,00

189	317305	7	0,090	24.000,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, osázení a ochrany betonu, - zhotovení neprůstředného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vstřícnosti, - uložení potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výpahů, vozček, opracování, odštěpení a osázení, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odskružovacích prostředků, - podélné konstr. (stěny) a ležání všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů techn. konstrukcí a lešení, - vytvoření kotvených čel, kapes, náltků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro potěžení požadované izobce, povlaků a náletů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upravení kotvených prvků a doplňkových konstrukcí, nálety zabírající soudržnost betonu a bednění, - výpah, těsnění a tmelení spár a spojů, - osázení povrchů betonu izobci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenem, - přípatné zřízení spojovací vrstvy u zákládů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vířiv proudům 		0,05	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<p>VÝZTUŽ RIMS Z OCELI 10505, B500B</p> <p>dle PD rozsah výměr C.3.7 výztuž 10505: 0,570, 15=0,090 [A] Číslo: A=0,090 [B]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, sřítňání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakočů) a uložení s požadovaným zajištěním podlahy a kvily výztuže betonem, - veškeré svazy nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zajištění výpomocí pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotvených prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vířiv proudům budních proudů, vyvedení do měřičů sířni nebo míst pro měření budních proudů (visení měřičů sířni se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřičích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřičích sířni nebo míst pro měření budních proudů. 		0,05	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
187	NOVA	M3	2,7	2460		2,70	0,00	0,00
<p>PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30</p> <p>Vyroběná konstrukce</p>		#ODKAZI						
184	451311	4	0,610	2.150,00	1.311,50	0,00	0,00	0,00
<p>PODKLADNÍ BETON C12/15X0 TL 100MM</p>								

209	56330	M3	8,600	536,00	#KODIKAZI	4,508,60
<p>die PD rozsah výměr C.3.7 podkladní beton pod čelo a vřetovou jímku propustkou: 8,1*0,1=0,610 [A] Celkem: A=0,610 [B]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jako uložený do požadovaného tvaru při jehlkavé hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, osázení a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti, - užít potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a odkašních spaz, včetně potřebných úprav, výjímě, vozíků, opacování, osázení a osázení, - bednění požadovaných korz: (1 zrceně) s úpravou: die požadované kvality povrchu betonu, včetně odobřevacích a odstranovacích prostředků, - podpěrné konstr: (sírůz) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů lichter konstrukcí a lešení, - vytvoření kotveních šel, kapes, nářků, a seidel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, postupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nářků, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových loubů, upravení kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, něléry zahrnující soudržnost betonu a bednění, - výpě, lešení a imelani spaz a spojů, - osázení povrchů betonu izolaci proti zemi vřetosti v částech, kde příjdu do styku se zemí nebo kamennem, - případné zřízení spojovací vřty u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vřtu bludných proudů 						
VÝTOK PROPUSTKY II						
210	56332	M2	44,500	62,00	2,759,00	
<p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM NAPOJENÍ SÍŤEM ŠD FR. 042MM TL. 100MM die PD rozsah výměr C.3.7 seřazce podkži: 8,6=8,600 [A] Celkem: A=8,600 [B]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání kamenná předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje posilky, nářky 						
211	56333	M2	59,230	91,00	5,369,93	
<p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM ŠD FR. 052 MM TL. 150MM die PD rozsah výměr C.3.7 podkladní vrstva: 32,35=32,350 [A] ochranná vrstva: 26,86=26,860 [B] Celkem: A+B=59,230 [C]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání kamenná předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje posilky, nářky 						
222	56932	M2	378,750	70,00	26,512,50	
<p>ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM</p>						

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

229	572123	SD FR 023MM TL 100MM dle PD rozsír výměr C.3.7 Areal: 378,75-378,750 [A] Celkem: A=378,750 [B] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprošení a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	813,040	17,00	13.821,68	186,46	3.169,82 0,00	0,00 0,00	dle zaměření 347,4-378,75=58,35m2
		PIE 0,8KG/M2 dle PD rozsír výměr C.3.7 infiltrační postřik: 873,04=813,040 [A] Celkem: A=813,040 [B] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsané technologické předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	873,160	8,00	8.985,28	126,34	1.010,72 0,00	0,00 0,00	DLE ZAMĚŘENÍ 999,5-873,04=186,46M2
		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,8KG/M2 PS-E 0,50KG/M2 dle PD rozsír výměr C.3.7 spojovací postřik na ložnou vrstvu: 873,16=873,160 [A] Celkem: A=873,160 [B] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsané technologické předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	88,800	85,00	5.848,00	99,34	16.689,12 0,00	0,00 0,00	DLE ZAMĚŘENÍ 999,5-873,16=126,34M2
		VOZOVKOVÉ VÝZUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE SEPARAČNÍ A FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE min. 500g/m2 dle PD rozsír výměr C.3.7 separační a filtrační geotextilie: 68,8=68,800 [A] Celkem: A=68,800 [B] - dodání textílie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započítány v jednotkové ceně) - očištění podkladu	M2	873,000	168,00	148.864,00	148,664,00	0,00	0,00	DLE ZAMĚŘENÍ 999,5-873,16-27=99,34M2
		ACO 11+ V TL 40MM dle PD rozsír výměr C.3.7 oborná vrstva: 873=873,000 [A] Celkem: A=873,000 [B] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsané technologické předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spojů a spojů - úpravu napojení, ukončení podélními, dilatačními zařízení, odvodňovacími proužky, odvodňovací, vpusť, šachet a pod. - nezastruhuje tesnění podélními, dilatačními zařízení, odvodňovacími proužky, odvodňovací vpusť, šachet a pod.	M2	27,000	220,00	5.940,00	5,940,00	0,00 0,00	0,00 0,00	DLE ZAMĚŘENÍ 999,5-873,16-27=99,34M2
		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM NAPOJENÍ SJEZDU ACO 11+ TL 50MM dle PD rozsír výměr C.3.7 sjezdy: 27=27,000 [A] Celkem: A=27,000 [B]	M2	27,000	220,00	5.940,00	5,940,00	0,00 0,00	0,00 0,00	DLE ZAMĚŘENÍ 999,5-873,16-27=99,34M2

248	574C08	<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - odštěpení podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, poškádění vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M3	23 460	3 800,00	111 848,00	0,00	0,00	0,00
		<p>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 16S dle PD rozpis výměr C.3.7 VYROVNÁVKA ACL 16+ D-10MM</p> <p>výrobní kóde: 28,46+23,460 [A] Celkem: A=23,460 [B]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - odštěpení podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, poškádění vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	34 400	220,00	7 568,00	0,00	0,00	0,00
248	574C56	<p>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 16S TL 50MM dle PD rozpis výměr C.3.7 ložná vrstva: 34,4+34,400 [A] Celkem: A=34,400 [B]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - odštěpení podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, poškádění vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M	6 000	973,00	5 838,00	0,00	0,00	0,00
348	9111A1	<p>Ošetření krovnic a prahů ZABRÁDÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ VČ. POUKROVÉ ÚPRAVY, ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ A NÁTER BARVOU DLE INVESTORA dle PD rozpis výměr C.3.7 zábradlí: 2*3=6,000 [A] Celkem: A=6,000 [B]</p> <p>polozka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zábradlím nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nultých zemních úrovní)</p>	M2	67 220	85,00	5 713,70	0,00	0,00	0,00
378	911111	<p>VČ. PŘEDZNAČENÍ A REFLEXNÍ ÚPRAVY dle PD rozpis výměr C.3.7 V4 š. 0,125: 65,595=65,595 [A] V2b 1,5/1,5 š. 0,125: 1,625=1,625 [B] Celkem: A+B=67,220 [C]</p>					0,00	0,00	0,00

399	9181581	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a pokládku nátěrrového měřítku (měří se pouze natíraná plocha) - přeznačení a reflexní úprava: <p>CELÁ BETONOVÁ PROPUSTĚ Z TRUB DN1 DO 600MM BETON C 25/30 XF3 VTKOVÉ JIMKY V KM 0,008 65</p> <p>dle PD rozsáh výměr C.3.7 bet. vtoková limeta: 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]</p> <p>Požádka zahrnuje korupční bato (základ, dřív. římsu)</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi), požadované kvality jeho uložení do požadovaného tvaru při jistě hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, osvětlení a ochrany betonu, - dodání a osazení výztuže, - případné dokumentaci předepsaný kamenný obklad, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované tloušťky a vlnitosti, - užít potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vozítek, opracování, odštěpení a osvětlení, - bednění požadovaných konstr. (z zrcazení) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně obvedkových a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (stěny) a lešení všech částí pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotveních špi, kapes, nálezů, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prahů, dutin, držáků a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybarvení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěrů, případné vyspravení, - zřízení práce u kabelových a tržekových trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konsolidace betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabírající soudržnost betonu s bedněním, - výplň, těsnění a trnění spár a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlnitosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce, proti vluku bludných proudů, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 	KUS	1,000	16,000.00	16,000.00	0,00	0,00	0,00
405	918258	<p>VTKOVÉ JIMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTĚ Z TRUB DN DO 600MM VTKOVÁ JIMKA V KM 0,008 65</p> <p>BETON C 25/30 XF3 dle PD rozsáh výměr C.3.7 bet. vtoková limeta: 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]</p>	KUS	1,000	16,500.00	16,500.00	0,00	0,00	0,00

420	918111	<p>Polozka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oddání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě vzluzů, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - oddání a osazení vzluzů, - dezbu dna z kamenného kamene, případně dokumentaci předepsané kamenný obklad stěn, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dlejších spár, včetně potřebných úprav, výplně, vozák, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i zrcazené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odebírovacích a odsávkovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a leštění všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, vzluzů a doplnkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a leštění, - vyfukání koterních bet, kaps, náliků, a sesedl, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prstůpů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení vzluzů, doplnkových konstrukcí a vypavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a náliků, případně vyspávaní, - zřízení práce u kabelových a lještěných trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových lžouků, upravení koterních prvků a doplnkových konstrukcí, - nálehy zabezpečující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění, a těsnění spár a spojů, - ošetření povrchů betonu izolací proti zarní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo keramizem, - případně zřízení spojovacích vlnků u zákládů, 	M	24,900	48,00	1,195,20	0,00
328	931311	<p>PRŮŘIZNÍ KOMUREK VČ. OČIŠTĚNÍ dle PD rozpis výměr C.3.7 pracovní spáry: 24,9=24,900 [A] Celkem: A=24,900 [B]</p> <p>polozka zahrnuje hazení vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody</p>	M	24,900	12,00	298,90	0,00
339	93808	<p>OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM dle PD rozpis výměr C.3.7 vozovka: 873,16=873,160 [A] Celkem: A=873,160 [B]</p> <p>polozka zahrnuje očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuté těsnicí prouž</p>	M2	873,160	1,00	873,16	0,00
340	93811	<p>OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMÝTÍM VODOU dle PD rozpis výměr C.3.7 vozovka: 873,16=873,160 [A] Celkem: A=873,160 [B]</p> <p>polozka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzhledného odpadu</p>	M2	873,160	2,00	1,746,32	0,00
427	986158	<p>BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PŘOSTŘETI BETONU S ODVOZEM DO ŽOKM CELKOVÝ PROPLUSTK V KM 0,008 65</p>	M3	3,000	1,930,00	5,790,00	0,00

0,30

579,00

0,00

<p>dle PO rozměr C.3.7 číslo popisné: 3=3.000 [A] číslo: 453 000 [B]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použití technologie - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybranou suťí a hmotami včetně učištění na skládce. <p>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vylučuje v položce 0141** (s výjimkou mělého bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů.</p>	0,00	0,00
--	------	------

45.170,53 24.148,75

GORR s.s.
 Dubčická 3238/36
 100 00 Praha 10, Sirašova
 IČO: 40065560

**Krajská správa a údržba
 silnic Vysočiny, příspěvková organizace**
 Kosořská 1122/16, 586 01 Jihlava
 IČO: 00090450
 Oddělení: TSÚ Havlíčkův Brod, tel.: 569 430 850
 Žitavská 401B, 585 02 Havlíčkův Brod

Dvoj. 