

## DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO

### Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina

na akci: „III/40614 Mrákotín průtah, km 0,000 – 1,730 – část 11“

Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/13

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

#### Článek 1 Smluvní strany

**Objednatel:** Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace  
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
**zastoupený:** Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace  
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech  
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 18330681/0100  
IČO: 00090450  
DIČ: CZ00090450  
Telefon: +420 567 117 158  
Fax: +420 567 117 198  
E-mail: ksusv@ksusv.cz  
Zřizovatel: Kraj Vysočina  
(dále jen „**Objednatel**“)

|                |               |
|----------------|---------------|
| organizace     |               |
| 586 01 Jihlava |               |
| Datum:         | 12 -11- 2018  |
| Č. j.:         | 016355 / 2018 |
| Přílohy:       | 4x1           |

**a**

**Zhotovitel:** ADVISIA s.r.o.  
se sídlem: Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8  
**zastoupený:** Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164752  
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech  
smluvních: Ing. Robert Weisz  
technických: Ing. Miroslav Větrovský  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Č. účtu: 115-633010217/0100  
IČO: 24668613  
DIČ: CZ24668613  
Telefon: +420 702 155 581  
E-mail: robert.weisz@advisia.cz  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)



## Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu rozšíření rozsahu prací spočívající v zapracování části dokumentace „Chodník k Dobré Vodě – Mrákotín“, která je nezbytná pro udržitelnost projektu. Struktura požadovaných víceprací je blíže uvedena v nedílné příloze tohoto dodatku.

V této souvislosti se pro tuto akci upravuje cena v Článku 4 odst. 4.1. písm. a) smlouvy o dílo č. 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/13, na základě přílohy D11 – Kalkulace projekčních prací takto:

|                                                                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Původní cena díla III/40614 Mrákotín průtah, km 0,000 – 1,730</b> |                      |
| <b>– část 11 bez DPH</b>                                             | <b>250.000,00 Kč</b> |
| <b>Vícepráce</b>                                                     | <b>21.000,00 Kč</b>  |
| <b>Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH</b>                   | <b>271.000,00 Kč</b> |
| <b>DPH 21%</b>                                                       | <b>56.910,00 Kč</b>  |
| <b>Nově sjednaná cena včetně DPH</b>                                 | <b>327.910,00 Kč</b> |

V návaznosti na tyto vícepráce dochází i ke změně posloupnosti a úpravě termínů tímto způsobem:

### V Příloze A11 – Technické podmínky PD, a to vždy v jejich příslušné části Lhůty plnění:

Dokumentace DSP, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, předat do: 75 dnů od předání konceptu DSP

Dokumentace PDPS včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem – předat do: 90 dnů od podání žádosti o vydání SP

### se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace DSP se zapracováním obrub, podélné drenáže chodníku vlevo a položek k parkovišti vpravo, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, předat do: 16. 11. 2018

Dokumentace PDPS včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem se zapracovaným rozpočtem do ASPE - zpracování obrub, podélné drenáže chodníku vlevo a položek k parkovišti vpravo – předat do: 90 dnů od podání žádosti o vydání SP

Ostatní ujednání nedotčené **Dodatkem č. 1** zůstávají v platnosti a v původním znění.



### Článek 3 Ostatní ujednání

- 3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/13 uzavřené dne 14. 3. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.7. Nedílnou přílohou dodatku je Nabídka na rozšíření rozsahu SoD a posun termínu akce III/40614 Mrákotín průtah, km 0,000 – 1,730 z 19. 9. 2018 a Záznam z jednání 3. VV výrobního výboru 5. 9. 2018.

Přílohy: Nabídka na rozšíření rozsahu SoD a posun termínu akce III/40614 Mrákotín průtah, km 0,000 – 1,730 z 19. 9. 2018  
Záznam z jednání 3. VV výrobního výboru ze dne 5. 9. 2018.

Zhotovitel:


Objednatel:

V Praze dne: 7. 11. 2018

16. 11. 2018

V Jihlavě dne: .....

Ing. Robert Weisz  
jednatel společnosti



Ing. Jan Míka, MBA  
ředitel

Regionální správa Jihlava  
OSM Jihlava Vysočina  
příspěvková organizace  
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
IČO: 00090450, tel.: 567 113 113



Ing. Veronika Matějčíková  
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,  
příspěvková organizace  
Kosovská 1122/16  
586 01 Jihlava 1

| Vyřizuje          | Telefon     | Číslo jednací | Datum       |
|-------------------|-------------|---------------|-------------|
| Ing. Michal Němec | 739 214 390 | 18-014        | 19. 9. 2018 |

**Věc: Nabídka na rozšíření rozsahu SoD a posun termínu akce III/40614 Mrákotín průtah,  
km 0,000 — 1,730**

Dobrý den,

dle požadavku na zpracování části dokumentace jiného investora do naší dokumentace Vám tímto předkládáme nabídku na rozšíření rozsahu služeb a posun termínu odevzdání čistopisu dokumentace DSP akce „III/40614 Mrákotín průtah, km 0,000 — 1,730“, číslo smlouvy objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/13.

Nad rámec SoD je požadováno zpracování části dokumentace „Chodník k Dobré Vodě – Mrákotín“. Jedná se o nezbytně nutné části, které je z důvodu udržitelnosti projektu potřeba realizovat současně s realizací opravy silnice III/40614.

Nad rámec SoD je požadováno zpracování

- obruby a podélná drenáž na hraně silnice a budoucího chodníku vlevo,
- zpracování položek k parkovišti vpravo (obruby mezi silnicí a parkovištěm, podélná drenáž, uliční vpusti, napojení uličních vpustí na kanalizaci, nová kanalizační šachta na stávající kanalizaci).
- rozpočtu do Aspe (projektant chodníku nepracuje s Aspe)


Výše uvedené položky budou řešeny v rámci dokumentace DSP i PDPS jako samostatný stavební objekt.

**Cenová nabídka plnění:**

|                                                        |                            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| zpracování obrub a podélné drenáže chodníku vlevo..... | 4.200,- Kč bez DPH         |
| zpracování položek k parkovišti vpravo.....            | 8.400,- Kč bez DPH         |
| zpracování rozpočtu do Aspe .....                      | 8.400,- Kč bez DPH         |
| <b>Celkem.....</b>                                     | <b>21.000,- Kč bez DPH</b> |

**Termínový předpoklad plnění zakázky:**

|                                                                                   |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| zpracování obrub a podélné drenáže chodníku vlevo, současně s projektem DSP ..... | 16. 11. 2018                         |
| zpracování položek k parkovišti vpravo, současně s projektem DSP .....            | 16. 11. 2018                         |
| zpracování rozpočtu do ASPE, současně s projektem PDPS.....                       | 90 dnů od podání žádosti o vydání SP |

  
**Ing. Robert Weisz**  
jednatel společnosti

**ADV/S/A**

ADVISIA s.r.o. / [www.advisia.cz](http://www.advisia.cz) /  
projekty a řízení dopravních staveb  
Pernerova 659/31a • Praha 8 • 186 00  
IČ 24668613 • DIČ CZ24668613



# Záznam z jednání 3. VV

**Stavba:** III/40614 Mrákotín průtah, km 0,000 — 1,730  
**Datum:** 5. 9. 2018 **Čas:** 9:00 – 10:00  
**Místo:** Úřad městyse Mrákotín, Mrákotín 49  
**Přítomni:** dle prezenční listiny  
**Předmět konání:** koordinace projektu III/40614 Mrákotín průtah, km 0,000 — 1,730 a projektu Chodník k Dobré Vodě – Mrákotín

## Na VV bylo projednáno:

1. Ing. Němec shrnul vývoj a aktuální stav projektové dokumentace akce „III/40614 Mrákotín průtah, km 0,000 — 1,730“. Projekt je těsně před vydáním čistopisu dokumentace a podáním žádosti o stavební povolení. Všechny změny budou znamenat zásah do odsouhlasené dokumentace,
2. projektanti obou záměrů jsou v kontaktu a oba mají jednu společnou hranu mezi silnicí a chodníkem (směrově i výškově), a to hranu zpevnění z projektu opravy silnice,
3. předpoklad realizace opravy komunikace je rok 2019. Předpoklad výstavby chodníku je rok 2020,
4. nelze předpokládat současnou výstavbu obou záměrů. Při realizaci opravy komunikace v dřívějším termínu než bude stavba chodníku a vzhledem k budoucí, min. pětileté, udržitelnosti opravené komunikace, je potřeba nové obruby chodníku realizovat současně s opravou komunikace. To lze zajistit více způsoby,
  - obruby, které jsou již nyní v projektu opravy komunikace, budou upraveny podle projektu chodníku (rozsah kde je obruba zvýšená/snížená), a budou součástí opravy komunikace. Další obruby se do projektu opravy silnice přidávat nebudou a při realizaci opravy silnice si jejich realizaci zajistí městys Mrákotín,
  - všechny obruby potřebné pro chodník budou v projektu opravy silnice. Obruby které jsou od začátku úseku po konec hřbitova bude financovat KSUSV a všechny další obruby budou v rozpočtu uvedeny jako podobjekt financovaný městysem Mrákotín,
5. městys Mrákotín preferuje druhou možnost,
6. projektant chodníku má připraven a může předat podklad, kde je definováno jaká obruba má kde být (snížená/zvýšená),
7. z projektu opravy silnice by mělo být vypuštěno vše, co je za obrubou chodníku, kromě nejnutnějšího napojení sousedních nemovitostí,
8. přeložka kabelu CETIN bude navržena tak aby byl kabel pod chodníkem, min 0,3 m od hrany základu obruby. Tuto přeložku financuje KSUSV. Pokud bude ve vyjádření CETIN k projektu chodníku požadavek na větší rozsah přeložky kabelů, bude potřeba tyto požadavky řešit v projektu chodníku,
9. V projektu opravy silnice je potřeba upravit odvodnění. ÚV 1 je napojena chybně do splaškové kanalizace,

10. Součástí projektu chodníku je návrh nových kolmých parkovacích míst u hřbitova, vpravo ve směru staničení. Podle stávajícího návrhu parkoviště bude potřeba současně s opravou silnice vybudovat 2 nové uliční vpusti vč. cca 25 m kanalizace/přípojky, novou šachtu na dešťové kanalizaci, podélný trativod, zapuštěnou silniční obrubu na rozhraní silnice x parkoviště. Pan starosta Požár společně s projektanty chodníku a parkoviště navrhuje všechny tyto položky zahrnout do projektu opravy silnice s tím, že budou odděleny v rozpočtu a financovat je bude městys Mrákotín,
11. z důvodu nepřítomnosti zástupce Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, investora projektu „III/40614 Mrákotín průtah, km 0,000 — 1,730“, nebylo možné na místě dojít k dohodě investorů o rozdělení jak projekčních prací, tak financování.

Koncept záznamu z jednání byl dne 6. 9. 2018 zaslán všem účastníkům jednání na emailové adresy uvedené v prezenční listině.


V uvedené lhůtě nebyly doručeny žádné připomínky k záznamu z jednání. Tím se tento záznam z jednání stává závazným.

Přílohy:

příloha č. 2: prezenční listina

V Praze dne 17. 9. 2018

Zapsal: Ing. Michal Němec  
hlavní inženýr projektu  
ADVISIA s.r.o.



# ADVISIA

projekty a řízení dopravních staveb

Stavba: III/40614 Mrákotín průtah, km 0,000 — 1,730  
Místo jednání: Úřad městyse Mrákotín, Mrákotín 49  
Datum: 5. 9. 2018  
Výrobní výbor 03  
koordinace s projektem „Chodník k Dobré Vodě – Mrákotín“

## PREZENČNÍ LISTINA – III/40614 Mrákotín průtah, km 0,000 — 1,730

| Společnost              | Jméno          | Telefon     | e-mail                    | přítomen/podpis: |
|-------------------------|----------------|-------------|---------------------------|------------------|
| Advisia s.r.o.          | Michal Němec   | 739 214 390 | michal.nemec@advisia.cz   |                  |
| Město Mrákotín          | Miroslav Růžek | 735 02608   | mestp.mrakotin@advisia.cz |                  |
| st. podniky v Mrákotíně | Pavla Jechů    | 607 111 550 | pravda@projekty.cz        |                  |
|                         | Hájek M        |             |                           |                  |
|                         |                |             |                           |                  |
|                         |                |             |                           |                  |
|                         |                |             |                           |                  |
|                         |                |             |                           |                  |
|                         |                |             |                           |                  |
|                         |                |             |                           |                  |
|                         |                |             |                           |                  |
|                         |                |             |                           |                  |
|                         |                |             |                           |                  |
|                         |                |             |                           |                  |
|                         |                |             |                           |                  |
|                         |                |             |                           |                  |
|                         |                |             |                           |                  |
|                         |                |             |                           |                  |
|                         |                |             |                           |                  |
|                         |                |             |                           |                  |
|                         |                |             |                           |                  |

