

1/2018/mini/SFDI/HB/S



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/344 H. Brod – Dolní Krupá - Rozsochatec

Číslo smlouvy objednatele: 1/2018/mini/SFDI/HB/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 120 / GAJG / 2018

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technických: Ing. Tomáš Mátl, technicko správní náměstek
Ing. Josef Bernad, referent přípravy a realizace staveb
Technický dozor: Ladislav Bacil, tel. 737 257 420
Koordinátor BOZP: Ing. Marta Smerekovská, referent investiční výstavby
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zastoupený: Ing. Janem Hýzlem, prokuristou a Ing. Tomášem Hozou, prokuristou
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti Jih
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti Jih
technických: Ing. Milan Macura, vedoucí PJ Pelhřimov
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Č. účtu : 5061885001/2700
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Telefon: +420 565 301 437
Fax:
E-mail: milan.macura@strabag.com
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **10. 7. 2018**, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. Změny se týkají víceprací a méněprací souvisejících s aktualizací skutečného množství.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Evidenčními listy změny stavby č. 001, č. 002, č. 003 a č. 004 vč. zápisů a rozpisů ocenění změn položek, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je

navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

- a) dle Změnového listu č. 1 o **275.364,70 Kč bez DPH**
- b) dle Změnového listu č. 2 o **228.589,16 Kč bez DPH**
- c) dle Změnového listu č. 3 o **524.731,50 Kč bez DPH**

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

- a) dle Změnového listu č. 1 o **1.574.405,29 Kč bez DPH**
- b) dle Změnového listu č. 2 o **265.339,25 Kč bez DPH**
- c) dle Změnového listu č. 3 o **405.092,88 Kč bez DPH**
- d) dle Změnového listu č. 3 o **10.980,00 Kč bez DPH**

Původní cena díla bez DPH	16.969.783,77 Kč
Vícepráce	1.028.685,36 Kč
Méněpráce	- 2.255.817,42 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 3 bez DPH	15.742.651,71 Kč
DPH 21%	3.305.956,86 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	19.048.608,57 Kč

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 1/2018/mini/SFDI/HB/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 1/2018/mini/SFDI/HB/S uzavřené dne **10.7.2018** podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.8. Nedílnou přílohou tohoto dodatku jsou Evidenčními listy změny stavby č. 001, č. 002, č. 003 a č. 004 vč. zápisů a rozpisů ocenění změn položek.


Přílohy: Evidenční list změny stavby č. 001, Zápis a rozpis ocenění změn položek ze dne 7.11.2018
Evidenční list změny stavby č. 002, Zápis a rozpis ocenění změn položek ze dne 7.11.2018
Evidenční list změny stavby č. 003, Zápis a rozpis ocenění změn položek ze dne 7.11.2018
Evidenční list změny stavby č. 004, Zápis a rozpis ocenění změn položek ze dne 7.11.2018

Zhotovitel:


Objednatel:

V Brně dne: 19.11.2018.....
Dodatel č.1 prověřil: Ing. Václav Opiol, OTÚ

V Jihlavě dne:
27. 11. 2018



Ing. Ondřej Chrást
ředitel oblasti Jih



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Košovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.ksusv.cz



Ing. Ondřej Volek
ekonom oblasti Jih

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Jih
Tovární 3, 620 00 Brno
(7)



Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby :HB-HB SFDI 2018 - II/344 H. Brod - Dolní Krupá - Rozsochatec

Číslo SO/PS /
číslo změny SO/PS
SO 101/001Číslo změny
stavby
001Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace II/344 km
1,020 - 4970

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Zhotovitel: STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet listů A4

Paré

Příjemce

1

Správce stavby

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Iniciátor změny: zhotovitel objednatel

Popis a zdůvodnění změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací ve změně:

Úprava položek rozpočtu dle skutečnosti. Viz. geodetické protokoly.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-1 574 405,29	275 364,70	-1 299 040,59

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Marta Smerekovská datum 14. 11. 2018 podpis

Objednatel - ředitel jméno Ing. Jan Míla MBA datum 15. 11. 2018 podpis

Objednatel - TSN jméno Ing. Tomáš Mátl datum 14. 11. 2018 podpis

Objednatel jméno Ing. Josef Bernad datum 12. 11. 2018 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Technický dozor objednatel

jméno Ladislav Bacil

datum 7. 11. 2018 podpis

Zhotovitel

jméno Ing. Milan Macura

datum 7. 11. 2018 podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS
projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro změnu stavby (ZBV) číslo: ZS1

Název stavby: HB - HB SFDI 2018 - II/344 H. Brod - Dolní Krupá - Rozsochatec	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Komunikace II/344 km 1,020 - 4970	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
10 525 262,13

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus(-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	10 525 262,13	0,00

Číslo změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH






	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-1 574 405,29	275 364,70	275 364,70	2,62

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-1 574 405,29	9 226 221,54	-1 299 040,59	-12,34

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

	Jméno:	Souhlas:	Datum:	Podpis:
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Ing. Milan Macura	ANO	4. 11. 2018	
Projektant (autorský dozor):	Ing. Marta Smerekovská	ANO	14. 11. 2018	
Technický dozor objednatele:	Ladislav Bacil	ANO	4. 11. 2018	
Objednatel - TSN:	Ing. Tomáš Mátl	ANO	14. 11. 2018	
Objednatel:	Ing. Josef Bernad	ANO	12. 11. 2018	



3.6.16.4

Datum:

Čas:

Přehled změn stavby

Název a evidenční číslo stavby:

HB-HB SFDI 2018 - II/344 H. Brod - Dolní Krupá - Rozsochatec

Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav
s datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke
schválení)

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

údaje v Kč bez DPH

Přijátá cena stavby (nabídková cena stavby dle Smlouvy bez Rezervy)	Rezerva	Zakonný limit pro JŘBU (20% z Přijaté ceny stavby)
1 - zadat	2 - zadat	3=1x20%
16 969 783,77	0,00	3 393 956,75

údaje v Kč bez DPH

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Finanční změn v rámci smlouvy v % (max 100%)	Čerpání Rezervy v % ceny stavby
4	5	6	7	8	9=10+11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=13+11	15=1+14	16=1+11+14	17=13/12	18=(16-1)/1
001	SO 101	Komunikace II/344 km 1.020 - 4970	ZS1-Úprava rozpočtu na skutečnost	ANO	0,00	-1 574 405,29	-1 574 405,29	15 395 378,48	275 364,70	275 364,70	17 245 148,47	15 670 743,18	92,34	-7,66
002	SO 102	Průtah obcí Dolní Krupá km 4.970 - 5.530, km 5.890 - 6.200	ZS2-Úprava rozpočtu na skutečnost	ANO	-1 574 405,29	-265 339,25	-1 839 744,54	15 130 039,23	228 589,16	503 953,86	17 473 737,63	15 633 993,09	92,13	-7,87
003	SO 103	Komunikace II/344 km 6.200 - 7.550	ZS3-Úprava rozpočtu na skutečnost	ANO	-1 839 744,54	-405 092,88	-2 244 837,42	14 724 946,35	524 731,50	1 028 685,36	17 998 469,13	15 753 631,71	92,83	-7,17
004	SO 104	Propustky	ZS4-Úprava rozpočtu na skutečnost	ANO	-2 244 837,42	-10 980,00	-2 255 817,42	14 713 966,35	0,00	1 028 685,36	17 998 469,13	15 742 651,71	92,77	-7,23

3.6.16.5

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo: ZS1

Číslo a název stavby: HB - HB SFDI 2018 - II/344 H. Brod - Dolní Krupá - Rozsochatec

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. ZS1

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace II/344 km 1,020 - 4970

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Komunikace II/344 km 1,020 - 4970

Kategorie Víceprací:

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	014102.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	136,026	0,000	-136,026	98,00	13 330,55	-13 330,55	0,00	0,00	-13 330,55	-100,00
4	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 678,920	1 681,020	2,100	95,00	159 497,40	0,00	199,50	159 696,90	199,50	0,13
38	111204.	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5 KM	M2	5,000	5,000	0,000	76,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
59	113328.	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM	M3	68,700	0,000	-68,700	429,00	29 472,30	-29 472,30	0,00	0,00	-29 472,30	-100,00
63	113338.	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM. ODVOZ DO 20KM	M3	61,830	0,000	-61,830	630,00	38 952,90	-38 952,90	0,00	0,00	-38 952,90	-100,00
75	113728.	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	103,630	86,130	-17,500	670,00	69 432,10	-11 725,00	0,00	57 707,10	-11 725,00	-16,89
93	12922.	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	767,600	767,600	0,000	38,00	29 168,80	0,00	0,00	29 168,80	0,00	0,00
95	12931.	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	2 800,000	3 055,000	255,000	85,00	238 000,00	0,00	21 675,00	259 675,00	21 675,00	9,11
208	56330.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	348,080	0,000	-348,080	638,00	222 075,04	-222 075,04	0,00	0,00	-222 075,04	-100,00
208	56330.1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	11,934	11,934	0,000	638,00	7 613,89	0,00	0,00	7 613,89	0,00	0,00
214	56360.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	13,650	8,850	-4,800	757,00	10 333,05	-3 633,60	0,00	6 699,45	-3 633,60	-35,16
224	56960.	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	383,800	383,800	0,000	685,00	262 903,00	0,00	0,00	262 903,00	0,00	0,00
229	572123.	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	2 103,900	1 753,900	-350,000	17,00	35 766,30	-5 950,00	0,00	29 816,30	-5 950,00	-16,64
231	572213.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	46 097,600	48 331,000	2 233,400	11,00	507 073,60	0,00	24 567,40	531 641,00	24 567,40	4,84
238	57475.	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY	M2	1 603,000	1 711,000	108,000	132,00	211 596,00	0,00	14 256,00	225 852,00	14 256,00	6,74
240	574A04.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+. 11S	M3	1 167,730	1 219,850	52,120	3 870,00	4 519 115,10	0,00	201 704,40	4 720 819,50	201 704,40	4,46
240	574A04.1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+. 11S	M3	916,400	615,230	-301,170	3 870,00	3 546 468,00	-1 165 527,90	0,00	2 380 940,10	-1 165 527,90	-32,86
251	574C06.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+. 16S	M3	103,050	85,550	-17,500	3 340,00	344 187,00	-58 450,00	0,00	285 737,00	-58 450,00	-16,98
281	58910.	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	138,800	243,000	104,200	83,00	11 520,40	0,00	8 648,60	20 169,00	8 648,60	75,07
361	91267.	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	145,000	29,000	-116,000	218,00	31 610,00	-25 288,00	0,00	6 322,00	-25 288,00	-80,00

3.6.16.5

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo:ZS1

Číslo a název stavby: HB - HB SFDI 2018 - II/344 H. Brod - Dolní Krupá - Rozsochatec

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. ZS1

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace II/344 km 1,020 - 4970

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Komunikace II/344 km 1,020 - 4970

Kategorie Víceprací:

noř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
378	915111.	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	987,500	987,500	0,000	111,00	109 612,50	0,00	0,00	109 612,50	0,00	0,00
420	919111.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	138,800	138,800	0,000	85,00	11 798,00	0,00	0,00	11 798,00	0,00	0,00
339	93808.	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	23 071,600	23 934,000	862,400	2,00	46 143,20	0,00	1 724,80	47 868,00	1 724,80	3,74
340	93811.	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	23 071,000	23 934,000	863,000	3,00	69 213,00	0,00	2 589,00	71 802,00	2 589,00	3,74
		Celkem						10 525 262,13	-1 574 405,29	275 364,70	9 226 221,54	-1 299 040,59	-12,34
		Všechny změny celkem						10 525 262,13	-1 574 405,29	275 364,70	9 226 221,54	-1 299 040,59	-12,34

Za zhotovitele: Ing. Milan Macura

Datum:

7.11.2016

Za objednatele: Ladislav Bacil

Za objednatele: Ing. Josef Bernad

Datum:

12.11.2016



Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby :HB-HB SFDI 2018 - II/344 H. Brod - Dolní Krupá - Rozsochatec

Číslo SO/PS /
číslo změny SO/PS
SO 102/001Číslo změny
stavby
002

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Průtah obcí Dolní Krupá km 4,970 - 5,530, km 5,890 - 6,200

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne

(dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Zhotovitel: STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet listů A4

Paré

Příjemce

1

Správce stavby

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Iniciátor změny:

 zhotovitel objednatel

Popis a zdůvodnění změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací ve změně:

Úprava položek rozpočtu dle skutečnosti. Viz. geodetické protokoly.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-265 339,25	228 589,16	-36 750,09

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno Ing. Maria Smerekovská

datum 14. 11. 2018 podpis

Objednatel - ředitel

jméno Ing. Jan Míka MBA

datum 15. 11. 2018 podpis

Objednatel - TSN

jméno Ing. Tomáš Mátl

datum 14. 11. 2018 podpis

Objednatel

jméno Ing. Josef Bernad

datum 12. 11. 2018 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Technický dozor objednatele

jméno Ladislav Bacil

datum 7. 11. 2018 podpis

Zhotovitel

jméno Ing. Milan Macura

datum 7. 11. 2018 podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro změnu stavby (ZBV) číslo: ZS2

Název stavby: HB - HB SFDI 2018 - II/344 H. Brod - Dolní Krupá - Rozsochatec	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 - Průtah obcí Dolní Krupá km 4,970 - 5,530, km 5,890 - 6,200	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
2 346 649,17

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 346 649,17	0,00

Číslo změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH






	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-265 339,25	228 589,16	228 589,16	9,74

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-265 339,25	2 309 899,08	-36 750,09	-1,57

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

	Jméno:	Souhlas:	Datum:	Podpis:
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Ing. Milan Macura	ANO	7. 11. 2018	
Projektant (autorský dozor):	Ing. Marta Smerekovská	ANO	14. 11. 2018	
Technický dozor objednatele:	Ladislav Bacil	ANO	7. 11. 2018	
Objednatel - TSN:	Ing. Tomáš Mátl	ANO	14. 11. 2018	
Objednatel:	Ing. Josef Bernad	ANO	12. 11. 2018	

3.6.16.4

Datum:

Čas:

Přehled změn stavby

Název a evidenční číslo stavby:

HB-HB SFDI 2018 - II/344 H. Brod - Dolní Krupá - Rozsochatec

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení)

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

údaje v Kč bez DPH

Přijátá cena stavby (nabídková cena stavby dle Smlouvy bez Rezervy)	Rezerva	Zakonný limit pro JŘBU (20% z Přijaté ceny stavby)
1 - zadat	2 - zadat	3=1x20%
16 969 783,77	0,00	3 393 956,75

údaje v Kč bez DPH

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání Rezervy v % ceny stavby
4	5	6	7	8	9=průběh 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=pr. 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=15(+2)	18=(16-1)/1
001	SO 101	Komunikace II/344 km 1.020 - 4970	ZS1-Úprava rozpočtu na skutečnost	ANO	0,00	-1 574 405,29	-1 574 405,29	15 395 378,48	275 364,70	275 364,70	17 245 148,47	15 670 743,18	92,34	-7,66
002	SO 102	Průtah obcí Dolní Krupá km 4.970 - 5.530. km 5.890 - 6.200	ZS2-Úprava rozpočtu na skutečnost	ANO	-1 574 405,29	-265 339,25	-1 839 744,54	15 130 039,23	228 589,16	503 953,86	17 473 737,63	15 633 993,09	92,13	-7,87
003	SO 103	Komunikace II/344 km 6.200 - 7,550	ZS3-Úprava rozpočtu na skutečnost	ANO	-1 839 744,54	-405 092,88	-2 244 837,42	14 724 946,35	524 731,50	1 028 685,36	17 998 469,13	15 753 631,71	92,83	-7,17
004	SO 104	Propustky	ZS4-Úprava rozpočtu na skutečnost	ANO	-2 244 837,42	-10 980,00	-2 255 817,42	14 713 966,35	0,00	1 028 685,36	17 998 469,13	15 742 651,71	92,77	-7,23

3.6.16.5

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro změnu stavby (ZBV) číslo: ZS2

Číslo a název stavby: HB - HB SFDI 2018 - II/344 H. Brod - Dolní Krupá - Rozsochatec

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. ZS2

Číslo a název SO/PS: SO 102 - Průtah obcí Dolní Krupá km 4,970 - 5,530, km 5,890 - 6,200

Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Průtah obcí Dolní Krupá km 4,970 - 5,530, km 5,890 - 6,200

Kategorie Víceprací:

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	014102.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	168,860	139,820	-29,040	95,00	16 041,70	-2 758,80	0,00	13 282,90	-2 758,80	-17,20
3	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	498,960	0,000	-498,960	98,00	48 898,08	-48 898,08	0,00	0,00	-48 898,08	-100,00
59	113328.	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM	M3	25,200	0,000	-25,200	429,00	10 810,80	-10 810,80	0,00	0,00	-10 810,80	-100,00
63	113338.	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM. ODVOZ DO 20KM	M3	22,680	0,000	-22,680	630,00	14 288,40	-14 288,40	0,00	0,00	-14 288,40	-100,00
75	113728.	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 20KM	M3	356,700	385,200	28,500	670,00	238 989,00	0,00	19 095,00	258 084,00	19 095,00	7,99
79	122738.	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	20,640	30,960	10,320	358,00	7 389,12	0,00	3 694,56	11 083,68	3 694,56	50,00
93	12922.	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	89,500	89,500	0,000	38,00	3 401,00	0,00	0,00	3 401,00	0,00	0,00
95	12931.	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	120,000	120,000	0,000	85,00	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00
141	21197.	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXILIE	M2	120,000	10,000	-110,000	47,00	5 640,00	-5 170,00	0,00	470,00	-5 170,00	-91,67
144	212645.	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM. RÝHA TR I	M	60,000	5,000	-55,000	341,00	20 460,00	-18 755,00	0,00	1 705,00	-18 755,00	-91,67
163	311325.	ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	10,320	21,500	11,180	6 990,00	72 136,80	0,00	78 148,20	150 285,00	78 148,20	108,33
164	311365.	VÝZTUŽ ZDI A STĚN PODP A VOL Z OCELI B500B.	T	1,342	0,359	-0,983	31 400,00	42 138,80	-30 866,20	0,00	11 272,60	-30 866,20	-73,25
185	451312.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	1,210	2,150	0,940	2 120,00	2 565,20	0,00	1 992,80	4 558,00	1 992,80	77,69
208	56330.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/63	M3	127,680	0,000	-127,680	638,00	81 459,84	-81 459,84	0,00	0,00	-81 459,84	-100,00
214	56360.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	2,950	0,000	-2,950	757,00	2 233,15	-2 233,15	0,00	0,00	-2 233,15	-100,00
224	56960.	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	22,375	0,000	-22,375	685,00	15 326,88	-15 326,88	0,00	0,00	-15 326,88	-100,00
229	572123.	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	336,000	0,000	-336,000	17,00	5 712,00	-5 712,00	0,00	0,00	-5 712,00	-100,00
231	572213.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 134,000	7 704,000	570,000	11,00	78 474,00	0,00	6 270,00	84 744,00	6 270,00	7,99

3.6.16.5

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro změnu stavby (ZBV) číslo: ZS2

Číslo a název stavby: HB - HB SFDI 2018 - II/344 H. Brod - Dolní Krupá - Rozsochatec

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. ZS2

Číslo a název SO/PS: SO 102 - Průtah obcí Dolní Krupá km 4,970 - 5,530, km 5,890 - 6,200

Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Průtah obcí Dolní Krupá km 4,970 - 5,530, km 5,890 - 6,200

Kategorie Víceprací:

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíln cen celkem v Kč	rozdíln cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
238	57475.	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	168,000	0,000	-168,000	132,00	22 176,00	-22 176,00	0,00	0,00	-22 176,00	-100,00
240	574A04.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	356,700	385,200	28,500	3 870,00	1 380 429,00	0,00	110 295,00	1 490 724,00	110 295,00	7,99
251	574C06.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	16,800	18,560	1,760	3 340,00	56 112,00	0,00	5 878,40	61 990,40	5 878,40	10,48
281	58910.	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	328,600	333,000	4,400	83,00	27 273,80	0,00	365,20	27 639,00	365,20	1,34
313	89712.	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	2,000	2,000	0,000	7 750,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00
320	89922.	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	25,000	25,000	0,000	1 570,00	39 250,00	0,00	0,00	39 250,00	0,00	0,00
378	915111.	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	309,627	275,500	-34,127	111,00	34 368,60	-3 788,10	0,00	30 580,50	-3 788,10	-11,02
420	919111.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	317,000	317,000	0,000	85,00	26 945,00	0,00	0,00	26 945,00	0,00	0,00
339	93808.	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	7 134,000	7 704,000	570,000	2,00	14 268,00	0,00	1 140,00	15 408,00	1 140,00	7,99
340	93811.	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	7 134,000	7 704,000	570,000	3,00	21 402,00	0,00	1 710,00	23 112,00	1 710,00	7,99
436	96687.	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSŤÍ KOMPLETNÍCH	KUS	2,000	2,000	0,000	1 560,00	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00
438	967158.	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM	M3	5,040	5,040	0,000	4 550,00	22 932,00	0,00	0,00	22 932,00	0,00	0,00
442	97612.	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KAMENNÝCH	KUS	13,000	7,000	-6,000	516,00	6 708,00	-3 096,00	0,00	3 612,00	-3 096,00	-46,15
		Celkem						2 346 649,17	-265 339,25	228 589,16	2 309 899,08	-36 750,09	-1,57
		Všechny změny celkem						2 346 649,17	-265 339,25	228 589,16	2 309 899,08	-36 750,09	-1,57

Za zhotovitele: Ing. Milan Macura

Datum:

7.11.2018

Za objednatele: Ladislav Bacil

Za objednatele: Ing. Josef Bernad

Datum:

12.11.2018

3.6.16.2

Datum:

Čas:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby :HB-HB SFDI 2018 - II/344 H. Brod - Dolní Krupá - Rozsochatec

Číslo SO/PS /
číslo změny SO/PS
SO 103/001Číslo změny
stavby
003

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace II/344 km 6,200 - 7,550

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Zhotovitel: STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4

Paré

1

2

3

4

Příjemce

Správce stavby

Zhotovitel

Projektant

Iniciátor změny: zhotovitel objednatel

Popis a zdůvodnění změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací ve změně:

Úprava položek rozpočtu dle skutečnosti. Viz. geodetické protokoly.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-405 092,88	524 731,50	119 638,62

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno Ing. Marta Smereková

datum 14.11.2018 podpis

Objednatel - ředitel

jméno Ing. Jan Míka MBA

datum 15.11.2018 podpis

Objednatel - TSN

jméno Ing. Tomáš Mát

datum 14.11.2018 podpis

Objednatel

jméno Ing. Josef Bernad

datum 12.11.2018 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Technický dozor objednatele

jméno Ladislav Bacil

datum 7.11.2018 podpis

Zhotovitel

jméno Ing. Milan Macura

datum 7.11.2018 podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro změnu stavby (ZBV) číslo: ZS3

Název stavby: HB - HB SFD1 2018 - II/344 H. Brod - Dolní Krupá - Rozsochatec	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 103 - Komunikace II/344 km 6,200 - 7,550	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
3 546 905,53

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

				Údaje v Kč bez DPH
	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	3 546 905,53	0,00






Číslo změny SO/PS: 001

				Údaje v Kč bez DPH
	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-405 092,88	524 731,50	524 731,50	14,79

Nová cena SO/PS po této změně:

				Údaje v Kč bez DPH
	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-405 092,88	3 666 544,15	119 638,62	3,37

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

	Jméno:	Souhlas:	Datum:	Podpis:
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Ing. Milan Macura	ANO	7.11.2018	
Projektant (autorský dozor):	Ing. Marta Smerekovská	ANO	14.11.2018	
Technický dozor objednatele:	Ladislav Bacil	ANO	7.11.2018	
Objednatel - TSN:	Ing. Tomáš Mátl	ANO	14.11.2018	
Objednatel:	Ing. Josef Bernad	ANO	12.11.2018	

3.6.16.4

Datum:

Čas:

Přehled změn stavby
Název a evidenční číslo stavby:

HB-HB SFDI 2018 - II/344 H. Brod - Dolní Krupá - Rozsochatec

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení)

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

údaje v Kč bez DPH

Přijátá cena stavby (nabídková cena stavby dle Smlouvy bez Rezervy)	Rezerva	Zakonný limit pro JŘBU (20% z Přijaté ceny stavby)
1 - zadat	2 - zadat	3=1x20%
16 969 783,77	0,00	3 393 956,75

údaje v Kč bez DPH

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Finanční změna v rámci smlouvy v % (max.100%)	Četpáti Rezervy v % ceny stavby
4	5	6	7	8	9=10-11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=13-10	15=1+14	16=1+11+14	17=16/15-100	18=(16-1)/1
001	SO 101	Komunikace II/344 km 1.020 - 4970	ZS1-Úprava rozpočtu na skutečnost	ANO	0,00	-1 574 405,29	-1 574 405,29	15 395 378,48	275 364,70	275 364,70	17 245 148,47	15 670 743,18	92,34	-7,66
002	SO 102	Průtah obcí Dolní Krupá km 4.970 - 5.530, km 5.890 - 6.200	ZS2-Úprava rozpočtu na skutečnost	ANO	-1 574 405,29	-265 339,25	-1 839 744,54	15 130 039,23	228 589,16	503 953,86	17 473 737,63	15 633 993,09	92,13	-7,87
003	SO 103	Komunikace II/344 km 6.200 - 7.550	ZS3-Úprava rozpočtu na skutečnost	ANO	-1 839 744,54	-405 092,88	-2 244 837,42	14 724 946,35	524 731,50	1 028 685,36	17 998 469,13	15 753 631,71	92,83	-7,17
004	SO 104	Propustky	ZS4-Úprava rozpočtu na skutečnost	ANO	-2 244 837,42	-10 980,00	-2 255 817,42	14 713 966,35	0,00	1 028 685,36	17 998 469,13	15 742 651,71	92,77	-7,23

3.6.16.5

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo: ZS3

Číslo a název stavby: HB - HB SFDI 2018 - II/344 H. Brod - Dolní Krupá - Rozsochatec

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. ZS3

Číslo a název SO/PS: SO 103 - Komunikace II/344 km 6,200 - 7,550

Číslo a název rozpočtu: SO 103 - Komunikace II/344 km 6,200 - 7,550

Kategorie Víceprací:

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílní cen celkem v Kč	rozdílní cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	014102.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	802,980	889,480	86,500	95,00	76 283,10	0,00	8 217,50	84 500,60	8 217,50	10,77
75	113728.	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	12,960	75,660	62,700	670,00	8 683,20	0,00	42 009,00	50 692,20	42 009,00	483,80
93	12922.	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	264,900	264,900	0,000	38,00	10 066,20	0,00	0,00	10 066,20	0,00	0,00
95	12931.	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	1 500,000	1 673,000	173,000	85,00	127 500,00	0,00	14 705,00	142 205,00	14 705,00	11,53
208	56330.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	6,885	0,000	-6,885	638,00	4 392,63	-4 392,63	0,00	0,00	-4 392,63	-100,00
214	56360.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	5,850	0,000	-5,850	757,00	4 428,45	-4 428,45	0,00	0,00	-4 428,45	-100,00
224	56960.	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	132,450	132,450	0,000	685,00	90 728,25	0,00	0,00	90 728,25	0,00	0,00
229	572123.	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	247,000	1 501,000	1 254,000	17,00	4 199,00	0,00	21 318,00	25 517,00	21 318,00	507,69
231	572213.	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	16 506,200	15 850,000	-656,200	11,00	181 568,20	-7 218,20	0,00	174 350,00	-7 218,20	-3,98
238	57475.	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	247,000	1 501,000	1 254,000	132,00	32 604,00	0,00	165 528,00	198 132,00	165 528,00	507,69
240	574A04.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+. 11S	M3	412,960	396,250	-16,710	3 870,00	1 598 155,20	-64 667,70	0,00	1 533 487,50	-64 667,70	-4,05
240	574A04.1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+. 11S	M3	329,400	246,470	-82,930	3 870,00	1 274 778,00	-320 939,10	0,00	953 838,90	-320 939,10	-25,18
251	574C06.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+. 16S	M3	12,350	75,050	62,700	3 340,00	41 249,00	0,00	209 418,00	250 667,00	209 418,00	507,69
281	58910.	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	18,100	12,000	-6,100	83,00	1 502,30	-506,30	0,00	996,00	-506,30	-33,70
358	91228.	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	30,000	114,000	84,000	324,00	9 720,00	0,00	27 216,00	36 936,00	27 216,00	280,00
361	91267.	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	4,000	0,000	-4,000	218,00	872,00	-872,00	0,00	0,00	-872,00	-100,00
378	915111.	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKĚ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	337,500	337,500	0,000	111,00	37 462,50	0,00	0,00	37 462,50	0,00	0,00
420	919111.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50MM	M	18,100	12,000	-6,100	85,00	1 538,50	-518,50	0,00	1 020,00	-518,50	-33,70
339	93808.	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	8 235,000	7 925,000	-310,000	2,00	16 470,00	-620,00	0,00	15 850,00	-620,00	-3,76

3.6.16.5

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo: ZS3

Číslo a název stavby: HB - HB SFDI 2018 - II/344 H. Brod - Dolní Krupá - Rozsochatec

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. ZS3

Číslo a název SO/PS: SO 103 - Komunikace II/344 km 6,200 - 7,550

Číslo a název rozpočtu: SO 103 - Komunikace II/344 km 6,200 - 7,550

Kategorie Víceprací:

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
340	93811.	OČIŠTĚNÍ ASPALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	8 235,000	7 925,000	-310,000	3,00	24 705,00	-930,00	0,00	23 775,00	-930,00	-3,76
Nové položky													
421		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000	32,000	32,000	963,00	0,00	0,00	30 816,00	30 816,00	30 816,00	100,00
422		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	0,000	32,000	32,000	172,00	0,00	0,00	5 504,00	5 504,00	5 504,00	100,00
		Celkem						3 546 905,53	-405 092,88	524 731,50	3 666 544,15	119 638,62	3,27
		Všechny změny celkem						3 546 905,53	-405 092,88	524 731,50	3 666 544,15	119 638,62	3,37

Za zhotovitele: Ing. Milan Macura

Datum: 4. 11. 2018

Za objednatele: Ladislav Bacil

Za objednatele: Ing. Josef Bernad

Datum: 12. 11. 2018

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby :HB-HB SFDI 2018 - II/344 H. Brod - Dolní Krupá - Rozsochatec

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS SO 104/001

Číslo změny stavby 004

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Propustky

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Zhotovitel: STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4

Paré

1

Příjemce

Správce stavby

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Iniciátor změny: zhotovitel

objednatel

Popis a zdůvodnění změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací ve změně:

Úprava položek rozpočtu dle skutečnosti. Viz. geodetické protokoly

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-10 980,00	0,00	-10 980,00

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Marta Smereková datum 14. 11. 2018 podpis

Objednatel - ředitel jméno Ing. Jan Mlka MBA datum 15. 11. 2018 podpis

Objednatel - TSN jméno Ing. Tomáš Mátl datum 14. 11. 2018 podpis

Objednatel jméno Ing. Josef Bernad datum 12. 11. 2018 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Technický dozor objednatele jméno Ladislav Bacil datum 7. 11. 2018 podpis

Zhotovitel jméno Ing. Milan Macura datum 7. 11. 2018 podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro změnu stavby (ZBV) číslo: ZS4

Název stavby: HB - HB SFDI 2018 - II/344 H. Brod - Dolní Krupá - Rozsochatec	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 104 - Propustky	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
280 366,94

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus(-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	280 366,94	0,00

Číslo změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH






	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-10 980,00	0,00	0,00	0,00

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-10 980,00	269 386,94	-10 980,00	-3,92

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

	Jméno:	Souhlas:	Datum:	Podpis:
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Ing. Milan Macura	ANO	7. 11. 2018	
Projektant (autorský dozor):	Ing. Marta Smerekovská	ANO	14. 11. 2018	
Technický dozor objednatele:	Ladislav Bacil	ANO	7. 11. 2018	
Objednatel - TSN:	Ing. Tomáš Mátl	ANO	14. 11. 2018	
Objednatel:	Ing. Josef Bernad	ANO	12. 11. 2018	



3.6.16.4

Datum:

Čas:

Přehled změn stavby

Název a evidenční číslo stavby:

HB-HB SFDI 2018 - II/344 H. Brod - Dolní Krupá - Rozsochatec

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení)

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

údaje v Kč bez DPH

Přijátá cena stavby (nabídková cena stavby dle Smlouvy bez Rezervy)	Rezerva	Zakonný limit pro JŘBU (20% z Přijaté ceny stavby)
1 - zadat	2 - zadat	3=1x20%
16 969 783,77	0,00	3 393 956,75

údaje v Kč bez DPH

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Finanční změna v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání Rezervy v % ceny stavby
4	5	6	7	8	9=1+10	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=1+13	15=1+14	16=1+11+14	17=12	18=(16-1)/1
001	SO 101	Komunikace II/344 km 1.020 - 4970	ZS1-Úprava rozpočtu na skutečnost	ANO	0,00	-1 574 405,29	-1 574 405,29	15 395 378,48	275 364,70	275 364,70	17 245 148,47	15 670 743,18	92,34	-7,66
002	SO 102	Průtah obcí Dolní Krupá km 4.970 - 5.530, km 5.890 - 6.200	ZS2-Úprava rozpočtu na skutečnost	ANO	-1 574 405,29	-265 339,25	-1 839 744,54	15 130 039,23	228 589,16	503 953,86	17 473 737,63	15 633 993,09	92,13	-7,87
003	SO 103	Komunikace II/344 km 6.200 - 7.550	ZS3-Úprava rozpočtu na skutečnost	ANO	-1 839 744,54	-405 092,88	-2 244 837,42	14 724 946,35	524 731,50	1 028 685,36	17 998 469,13	15 753 631,71	92,83	-7,17
004	SO 104	Propustky	ZS4-Úprava rozpočtu na skutečnost	ANO	-2 244 837,42	-10 980,00	-2 255 817,42	14 713 966,35	0,00	1 028 685,36	17 998 469,13	15 742 651,71	92,77	-7,23

3.6.16.5

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro změnu stavby (ZBV) číslo: ZS4

Číslo a název stavby: HB - HB SFDI 2018 - II/344 H. Brod - Dolní Krupá - Rozsochatec

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. ZS4

Číslo a název SO/PS: SO 104 - Propustky

Číslo a název rozpočtu: SO 104 - Propustky

Kategorie Víceprací:

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	014102.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	53,730	53,730	0,000	95,00	5 104,35	0,00	0,00	5 104,35	0,00	0,00
7	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	7,670	7,670	0,000	300,00	2 301,00	0,00	0,00	2 301,00	0,00	0,00
88	123738.	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I. ODVOZ DO 20KM	M3	30,600	30,600	0,000	353,00	10 801,80	0,00	0,00	10 801,80	0,00	0,00
102	129958.	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	8,200	8,200	0,000	459,00	3 763,80	0,00	0,00	3 763,80	0,00	0,00
104	129971.	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM	M	8,200	8,200	0,000	643,00	5 272,60	0,00	0,00	5 272,60	0,00	0,00
113	17110.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	35,100	35,100	0,000	54,00	1 895,40	0,00	0,00	1 895,40	0,00	0,00
122	17481.	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	32,000	32,000	0,000	593,00	18 976,00	0,00	0,00	18 976,00	0,00	0,00
152	272314.	ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	2,520	2,520	0,000	3 240,00	8 164,80	0,00	0,00	8 164,80	0,00	0,00
168	317325.	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	0,475	0,475	0,000	9 260,00	4 398,50	0,00	0,00	4 398,50	0,00	0,00
169	317365.	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 1050S, B500B	T	0,071	0,071	0,000	22 750,00	1 615,25	0,00	0,00	1 615,25	0,00	0,00
185	451312.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	2,559	2,559	0,000	2 120,00	5 425,08	0,00	0,00	5 425,08	0,00	0,00
187	451314.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	7,500	7,500	0,000	2 690,00	20 175,00	0,00	0,00	20 175,00	0,00	0,00
197	465512.	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	5,725	5,725	0,000	4 428,00	25 350,30	0,00	0,00	25 350,30	0,00	0,00
198	465513.	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	2,100	2,100	0,000	2 830,00	5 943,00	0,00	0,00	5 943,00	0,00	0,00
283	626112.	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	4,460	4,460	0,000	1 480,00	6 600,80	0,00	0,00	6 600,80	0,00	0,00
286	62631.	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	4,460	4,460	0,000	158,00	704,68	0,00	0,00	704,68	0,00	0,00
318	899121.	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNĚ	KUS	1,000	1,000	0,000	5 570,00	5 570,00	0,00	0,00	5 570,00	0,00	0,00
323	899523.	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	1,500	1,500	0,000	2 490,00	3 735,00	0,00	0,00	3 735,00	0,00	0,00
324	899574.	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	6,300	6,300	0,000	3 480,00	21 924,00	0,00	0,00	21 924,00	0,00	0,00

3.6.16.5

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro změnu stavby (ZBV) číslo: ZS4

Číslo a název stavby: HB - HB SFDI 2018 - II/344 H. Brod - Dolní Krupá - Rozsochatec

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. ZS4

Číslo a název SO/PS: SO 104 - Propustky

Číslo a název rozpočtu: SO 104 - Propustky

Kategorie Víceprací:

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
411	918358.	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	2,700	2,700	0,000	3 660,00	9 882,00	0,00	0,00	9 882,00	0,00	0,00
411	918358.1	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	10,500	7,500	-3,000	3 660,00	38 430,00	-10 980,00	0,00	27 450,00	-10 980,00	-28,57
415	918371.	PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM	M	4,500	4,500	0,000	7 160,00	32 220,00	0,00	0,00	32 220,00	0,00	0,00
343	938542.	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR. OTRYSKÁNÍM TLAK. VODOU DO 500 BARŮ	M2	13,220	13,220	0,000	264,00	3 490,08	0,00	0,00	3 490,08	0,00	0,00
426	966138.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	6,675	6,675	0,000	2 740,00	18 289,50	0,00	0,00	18 289,50	0,00	0,00
428	966168.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	1,725	1,725	0,000	5 040,00	8 694,00	0,00	0,00	8 694,00	0,00	0,00
430	966346.	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	5,500	5,500	0,000	1 020,00	5 610,00	0,00	0,00	5 610,00	0,00	0,00
432	966358.	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	3,000	3,000	0,000	2 010,00	6 030,00	0,00	0,00	6 030,00	0,00	0,00
		Celkem						280 366,94	-10 980,00	0,00	269 386,94	-10 980,00	-3,92
		Všechny změny celkem						280 366,94	-10 980,00	0,00	269 386,94	-10 980,00	-3,92

Za zhotovitele: Ing. Milan Macura

Datum: 7.11.2018

Za objednatele: Ladislav Bacil

Za objednatele: Ing. Josef Bernad

Datum: 12.11.2018

