

DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina


Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/13

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)



a

Zhotovitel: ADVISIA s.r.o.
se sídlem: Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8
zastoupený: Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164752
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Robert Weisz
technických: Ing. Miroslav Větrovský
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 115-633010217/0100
IČO: 24668613
DIČ: CZ24668613
Telefon: 730190190
E-mail: miroslav.vetrovsky@advisia.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu stále probíhajícího procesu stavebního řízení, viz Žádost o posun smluvního termínu PDPS na akce dle SoD č. 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/13 ze dne 4. 1. 2019.

2.2. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínu tímto způsobem:
u akce:

II/150 Leštinka – Mrzkovice – část 8

V Příloze A8 – Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:

Dokumentace PDPS včetně zpracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem - předat do:	90 dnů od podání žádosti o vydání SP
--	--------------------------------------

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace PDPS včetně zpracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem - předat do:	60 dnů od získání nepravomocného SP
--	-------------------------------------

a dále u akce:

III/13213 Počátky, ul. Žižkova – část 19

V Příloze A19 – Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:

Dokumentace PDPS včetně zpracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem - předat do:	75 dnů od podání žádosti o vydání SP
--	--------------------------------------

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace PDPS včetně zpracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem - předat do:	60 dnů od získání nepravomocného SP
--	-------------------------------------

2.3. Ostatní lhůty plnění zůstávají beze změny.

2.4. Ostatní ujednání nedotčené **Dodatkem č. 1** zůstávají v platnosti a v původním znění.

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/13 uzavřené dne 14. 3. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.


Přílohy: Žádost o posun smluvního termínu PDPS na akce dle SoD č. 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/13 ze dne 4. 1. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:

V PRAZE dne: 16. 1. 2019


V Jihlavě dne: 22. 01. 2019



Ing. Robert Weisz
jednatel společnosti

ADVISIA

ADVISIA s.r.o. / www.advisia.cz /
projekty a řízení dopravních staveb
Pernerova 659/31a • Praha 8 • 186 00
IČ 24668613 • DIČ CZ24668613



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

 Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450 tel.: 567 117 111

ADVISA s.r.o.
Projekty a řízení dopravních staveb
Pernerova 659/31a
186 00 Praha 8

ADVISA
projekty a řízení dopravních staveb

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava 1

Vyřizuje
Ing. Miroslav Větrovský

Telefon
730 190 190

Číslo jednací
19-002

Datum
4.1.2019

Věc: Žádost o posun smluvního termínu PDPS na akce dle SoD č. 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/13

Dobrý den,

Na základě SoD č. 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/13 se na Vás obracíme se žádostí o posun smluvního termínu odevzdání čístopisu PDPS.

Původní termín dle SoD na plnění Dokumentace PDPS byl dle SoD stanoven na 75 resp 90 dní od podání žádosti o stavební povolení.

Nad rámec SoD navíc objednatel požaduje před odevzdáním PDPS odsouhlasení čístopisu PDPS na zvláštní dokumentační komisi, která má být svolána v předstihu cca 2 týdnů před jejím konáním. V současné době probíhá proces stavebního řízení na **akcích II/150 Hněvkovice – Kožlův – část 2, II/150 Leštinka – Mrzkovice – část 8, III/40614 Mrákotín, průtah – část 11, III/13213 Počátky, ul. Žižkova – část 19 a III/39214 Hartvíkovice – část 26.**

V průběhu projednávání stavebního řízení dochází na základě požadavků DOSS k doplnění a úpravě PD. V současné době již lze konstatovat, že proti dokumentaci schválené v rámci TDK k Dokumentaci pro stavební povolení dochází na části akcí ke změnám v řešení, které mají dopad do finálního soupisu prací.

S ohledem na požadavky vzniklé v rámci stavebního řízení a termíny pro projednání PDPS na TDK se jeví stávající termíny odevzdání PDPS jako nereálné.

Před ukončením stavebního řízení není dle našeho názoru účelné svolávat technicko-dokumentační komisi k PDPS, která bude mít za cíl především kontrolu a připomínkování soupisů prací.

Žádáme proto o posun smluvního termínu odevzdání PDPS na všechny akce dle SoD takto:

Dokumentace PDPS včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a po projednání a odsouhlasení na technicko-dokumentační komisi bude odevzdána do 60 dnů od získání nepravomocného stavebního povolení.

Za vyřízení žádosti předem děkuji.

S přátelským pozdravem


Ing. Miroslav Větrovský

ADVISA

ADVISA s.r.o. / www.advisia.cz /
projekty a řízení dopravních staveb
Pernerova 659/31a • Praha 8 • 186 00
IČ 24668613 • DIČ CZ24668613