

## DODATEK Č. 2 k SMLOUVĚ O DÍLO

### Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina

#### na akci: „III/11255 Rynárec – Janovice – část 16“


Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/10

Číslo smlouvy zhotovitele: 18-006

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

#### Článek 1 Smluvní strany

**Objednatel:** Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace  
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
**zastoupený:** Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace  
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech  
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 18330681/0100  
IČO: 00090450  
DIČ: CZ00090450  
Telefon: +420 567 117 158  
Fax: +420 567 117 198  
E-mail: ksusv@ksusv.cz  
Zřizovatel: Kraj Vysočina  
(dále jen „**Objednatel**“)



a

**Zhotovitel:** Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.  
se sídlem: Osová 20, 625 00 Brno  
**zastoupený:** Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem spol.  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 7545  
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech  
smluvních: Ing. Martin Řehulka  
technických: Ing. Martin Řehulka  
Bankovní spojení: MONETA Money Bank  
Č. účtu: 95008514/0600  
IČO: 46974806  
DIČ: CZ46974806  
Telefon: 547 212 053  
Fax: ---  
E-mail: martin.rehulka@pris.cz

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

## Článek 2

### Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 na základě předložené varianty č. 2 řešení opravy silnice, navržené homogenizace úseku na rychlost 70 km/hod., změny směrového vedení silnice III/11255 v závadových úsecích a změny polohy mostu ev. č. 11255-3 a z toho vyplývajícího požadavku na provedení geodetických prací, IG průzkumu a hydrotechnických výpočtů. Z důvodu nutného předložení záborového elaborátu zhotovitelem PD jako podkladu pro majetkoprávní přípravu objednatele se smluvní strany dohodly na úpravě termínu plnění takto:

**V Příloze A (16) – Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění a termíny dotčené Dodatkem č. 1:**

Návrhy řešení předat do:	30 dnů od předání diagnostiky
Koncept dokumentace DÚR předat do:	105 dnů od předání diagnostiky
Dokumentaci DÚR předat do:	75 dnů od předání konceptu DÚR

**se ruší a nahrazuje novým zněním:**

Předání záborového elaborátu (ZE) a technického řešení DÚR:	do 15 dnů od geodetického zaměření dorovnání silnice a schválení návrhového řešení
Koncept dokumentace DÚR předat do:	15 dnů od předání ZE a technického řešení
Dokumentaci DÚR (čistopis) předat do:	45 dnů od předání konceptu DÚR

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/10 ve znění platných dodatků jsou tímto **Dodatkem č. 2** nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

## Článek 3

### Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/10 uzavřené dne 7. 2. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.6. Nedílnou přílohou je Žádost o termínový Dodatek č. 2 ze dne 9. 4. 2019.

Přílohy: Žádost o termínový Dodatek č. 2 ze dne 9. 4. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:

V Brně dne: 25.4.2019

V Jihlavě dne: .....09.05.2019.

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.  
Osová 20, 625 00 Brno  
IČ: 46 97 48 06  
DIČ: CZ46974806

Ing. Martin Řehulka  
jednatel společnosti

Ing. Jan Míka, MBA  
ředitel

Krajská správa a údržba  
silnic Vysočiny  
příspěvková organizace  
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Osová 20, 625 00 BRNO

Zapsána v OR, vedeným KS v Brně v oddíle C, vložka 7545  
na základě usnesení KOS v Brně, č.j. C 7545Krajská správa a údržba silnic  
Vysočiny, p. o.  
Ing. Jaroslav Jirků  
Kosovská 1122/16  
586 01 Jihlava

Náše značka	Zakázka č.	Vyřizuje	Datum
D/S-0686/2019 - Jég	18009	Ing. Řehulka	9. 4.2019

Akce: **III/11255 Rynárec - Janovice**věc: **Žádost o termínový Dodatek č.2**

Na základě uzavřené Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1, č. SOD objednatele :  
19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S.M/10 a č. SOD zhotovitele: 006/2018, je dohodnut termín předání  
čistopisu DÚR do 75 dnů od předání konceptu Termín konceptu je vztažen do 105 dnů od předání  
diagnostiky, která byla předána 12.10.2018).

Na základě výrobního výboru ze dne 19.11.2018 jsme zaslali dvě varianty řešení opravy  
silnice, kde ve variantě 1 je řešeno pouze rozšíření komunikace bez změny směrového vedení, ve  
variantě 2 je návrh homogenizace úseku na návrhovou rychlost 70 km/hod. K těmto variantám jsem  
Vám dne 4.2.2019 podal vysvětlení ve Vaší kanceláři. Bylo dohodnuto, že zpracovatel PD předloží  
k variantě 2 záborový elaborát k zahájení majetkoprávní přípravy.

Z důvodu změny směrového vedení silnice III/11255 v závadových úsecích a změny polohy  
mostu ev. č. 11255-3 budou dodatečně provedeny geodetické práce v místech dorovnání silnice,  
IG průzkum a hydrotechnické výpočty.

Kvůli výše uvedenému není z naší strany zatím možné projekt odevzdat, a proto Vás  
žádáme o vystavení termínového Dodatku č. 2 k výše uvedené SOD, kde by se upravilo:

- Původní znění: *Předání čistopisu DÚR do 75 dnů od předání konceptu DÚR*
- Nové znění:  
*Předání záborového elaborátu (ZE) a technického řešení DÚR do 15 dnů od  
geodetického zaměření dorovnání silnice a schválení návrhového řešení  
Předání konceptu DÚR do 15 dnů od předání ZE a technického řešení  
Předání čistopisu DÚR do 45 dnů od předání konceptu DÚR*

Děkuji a jsem s pozdravem

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.  
Osová 20, 625 00 Brno  
IČ: 46 97 48 06  
DIČ: CZ46974806  
Ing. Martin Řehulka

jednatel společnosti

tel.: 547 212 053  
602 756 176  
web: [www.pris.cz](http://www.pris.cz)  
e-mail: [jmeno.prijmeni@pris.cz](mailto:jmeno.prijmeni@pris.cz)Bankovní spojení: MONETA Money Bank  
č.ú. 95008-514 / 0600  
IČ: 46974806  
DIČ: CZ46974806