

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO
„III/03810 Havlíčkův Brod - ul. Mírová, usek č. 3“

Číslo smlouvy objednatele: 108/2018/ORP/D2/HB/S


Číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2019-002a

Číslo stavby zhotovitele: 924 119 002a

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technický dozor: Ivo Toman, OSVČ
Koordinátor BOZP: Ing. Marta Smerekovská, referent investiční výstavby
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)



a

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + CHT HB, H. Brod – ul. Mírová
vedoucí společník: M - SILNICE a.s.
se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsdou představenstva a
Mgr. Michalem Kropáčkem, členem představenstva
zapsán Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
Kontaktní osoba: Ing. Milan Orlík, vedoucí OTO OZ STŘED
Doručovací adresa: M - SILNICE a.s., Resslova 959, 500 02 Hradec Králové
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva a
Mgr. Michal Kropáč, člen představenstva za oba společníky na základě plné moci
technických: Zdeněk Drtina, vedoucí provozu Havlíčkův Brod
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové
Č. účtu: 1080015329/0800

Dodatek č. 1 k SoD č. 108/2018/ORP/D2/HB/S

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO: 421 90 868, DIČ: CZ42190868
oblastní závod STŘED
za Pivovarem 611, 537 01 Chroustov

IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
Telefon: +420 495 843 311
Fax: +420 495 843 320
E-mail: obchod@msilnice.cz

společník: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
se sídlem: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
zastoupený: Petrem Suchým, předsedou představenstva
zapsán OR-KR v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487
Kontaktní osoba: Ing. Vlastimil Hladík, vedoucí obchodního oddělení
Doručovací adresa: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
technických: Ing. Vlastimil Hladík, vedoucí obchodního oddělení
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Havlíčkův Brod
Č. účtu: 3925017/0300
IČO: 60932171
DIČ: CZ60932171
Telefon: +420 569 400 500
Fax: +420 569 400 500
E-mail: sekretariat@chladek-tintera.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 21. 1. 2019 spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

2.2. Předmět plnění dle **Článku II.** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. 1 a 2, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku VI.** stávající smlouvy je
navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o **823.565,15 Kč bez DPH**

b) dle Změnového listu č. 2 o **166.791,61 Kč bez DPH**

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o **- 63.693,63 Kč bez DPH**

b) dle Změnového listu č. 2 o **- 98.747,74 Kč bez DPH.**

Původní cena díla bez DPH	36.188.268,87 Kč
Vícepráce	990.356,76 Kč
Méněpráce	<u>-162.441,37 Kč</u>
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	37.016.184,26 Kč
DPH 21%	7.773.398,69 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	44.789.582,95 Kč

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 108/2018/OŘP/D2/HB/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 108/2018/OŘP/D2/HB/S uzavřené dne **21. 1. 2019** podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.7. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací včetně víceprací a méněprací.

Přílohy: Změnový list č. 1
Změnový list č. 2
Soupis prací pro ZL 1 a ZL 2

Zhotovitel:

V Jihlavě dne: 28. 05. 2019

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Objednatel:

V Jihlavě dne: 20. 05. 2019

Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva
M – SILNICE a.s.

Mgr. Michal Kropáč
člen představenstva
M – SILNICE a.s.

Petr Suchý
předseda představenstva
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

(42) Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Průmyslová 11
P.O. box 10, 580 11
Havlíčkův Brod, tel./fax: 569 400 500
telefon: 569 425 220
telefon: 569 422 334
IČ: 609 32 171 DIČ: CZ60932171

Změnový list

Název stavby: III/03810 HAVLÍČKŮV BROD - UL. MÍROVÁ, ÚSEK č.3	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 101, 301.2	Číslo Změny 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 KOMUNIKACE III/03810		

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.1.2019 (dále jen Smlouva): č. obj. 108/2018/OŘP/D2/HB/S a č. zhotovitele 24-SOD-2019-002a a 18060/032 A

Objednatel: KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČO: 00090450

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + CHT HB, H. Brod – ul. Mírová, M - SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice a Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 60932171

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek - ZBV 1	1	Správce stavby
Vyjádření projektanta, zdůvodnění	2	Zhotovitel
Výkresová dokumentace	3	Projektant
Protokoly, zápisy ze stavebního deníku		

Iniciátor změny: Investor - KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY

Popis Změny:

ZMĚNA 1

A) na základě dohody s investory, se zástupci KSUSV a MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD bylo dohodnuto, že budou provedeny dodatečné investice do objízdnych tras. Bude opravena místní komunikace mezi železničním přejezdem u Mirovky a obci Baštinov. Oprava komunikace, bude čerpáno skrz položku VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+ o celkové kubatuře 7,5m3. Položka bude čerpána se souhlasem investora a bude rovnoměrně dělena mezi oba výše uvedené investory.

B) na základě dohody s investory, se zástupci KSUSV a MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD a firmy Pleas bylo dohodnuto, že bude upraven vodovod firmy Pleas, v místě retenční nádrže. Při realizaci zemních prací v rámci výstavby retenční nádrže byla zjištěna kolize s vodovodem firmy Pleas. Bude upravena trasa vodovodu, stále bude na stejném pozemku 2035/27 a 2035/1. Položka bude rovnoměrně dělena mezi oba výše uvedené investory KSUSV a MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD, vč. zásypů.

C) v SO 301.2. odpočítány neprovedené drenáže v rozsahu viz. zápis z KD.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-63 693,63	823 565,15	759 871,52

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno	Ing. Jiří Marek	datum	25.4.2019	podpis	
Zhotovitel	Jméno	Karel Bratrošovský	datum	25.4.2019	podpis	
Objednatel	Jméno	Ing. Jan Mika MBA	datum	23.4.2019	podpis	
Správce stavby : TDI	Jméno	Ing. I. Toman	datum	25.4.2019	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny, dle čl. 6.2 a 6.3 SOD. Tento Změnový list je přílohou dodatku Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	Jméno	Ing. Jan Mika MBA	datum	23.4.2019	podpis	
Zhotovitel	Jméno	Karel Bratrošovský	datum	25.4.2019	podpis	

Číslo paré:
PA - SILNICE a.s.

Pardubice, Husova 1697
IČO: 421 90 858, DIČ: CZ42196638
oblastní závod SŽÚD
Za Převorem 511, 537 01 Chrast

Změnový list

Název stavby: III/03810 HAVLIČKŮV BROD - UL. MÍROVÁ, ÚSEK č.3 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 KOMUNIKACE III/03810	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 101	Číslo Změny ZL 2								
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.1.2019 (dále jen Smlouva): č.obj. 108/2018/OŘP/D2/HB/S a č. zhotovitele 24-SOD-2019-002a a 18060/032 A Objednatel: KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČO: 00090450 Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + CHT HB, H. Brod – ul. Mírová, M - SILNICE a.s.Husova 1697, 530 03 Pardubice a Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 60932171										
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek - ZBV 1 Vyjádření projektanta, zdůvodnění Výkresová dokumentace Protokoly, zápisy ze stavebního deníku	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby	2	Zhotovitel	3	Projektant
Paré č.	Příjemce									
1	Správce stavby									
2	Zhotovitel									
3	Projektant									
Iniciátor změny: Investor - KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY Popis Změny:										
ZMĚNA Úprava podloží km 0,420-0,700. Vylepšení v km 0,420-0,560 v tloušťce 350mm v km 0,565 -0,700 (konec etapy I.) v tloušťce 250mm. V km 0,560-0,565 přechod tloušťek stabilizace. Kamenivo větších frakcí jak 100mm bude odstraněno.										
Údaje v Kč bez DPH:										
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem								
-98 747,74	166 791,61	68 043,87								
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:										
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jiří Marek								
		datum 25.4.2019 podpis								
Zhotovitel	jméno	Karel Bratrošovský								
		datum 25.4.2019 podpis								
Objednatel	jméno	Ing. M. Smerekovská								
		datum 25.4.2019 podpis								
Správce stavby : TDI	jméno	Ing. I. Toman								
		datum 25.4.2019 podpis								
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny, dle čl. 6.2 a 6.3 SOD. Tento Změnový list je přílohou dodatku Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.										
Objednatel	jméno	Ing. M. Smerekovská								
		datum 25.4.2019 podpis								
Zhotovitel	jméno	Karel Bratrošovský								
		datum 25.4.2019 podpis								
		Číslo paré:								

M - SILNICE + CHT HB a.s.
 Pardubice, Husova 1697
 IČO: 421 90 868, DIČ: CZ42190808
 Oblastní závod STASO
 Za Převaremí 511, 537 01 Chrást

REKAPITULACE ROZPOČTU

III/03810 Havlíčkův Brod - ul. Mírová, úsek č. 3

Slavba

Dodatek č.1

Zhotovitel : M - SILNICE, a.s.
Resslova 956, 500 02 Hradec Králové
IČO : 42196866
DIČ : CZ42196868
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
IČO : 60932171
Prumyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
DIČ : CZ60932171
Objednatel : Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
IČO : 00090450
DIČ : CZ00090450
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
DIČ : CZ00090450

P.č.	Číslo objektu	Název objektu	Cena celkem	DPH	Cena vč. DPH	Návrh dodatku č. 1		Celkem	
						Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
1	001.1	SO 001.1 - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY	1 972 777,02	414 283,17	2 387 060,19	0,00	0,00	1 972 777,02	2 387 060,19
2	101	SO 101 - KOMUNIKACE III/03810	23 520 098,73	4 939 220,73	28 459 319,46	200 151,61	98 747,74	23 621 502,60	28 582 018,14
3	301.2	SO 301.2 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE	7 943 101,37	1 668 051,29	9 611 152,66	790 205,15	63 693,63	8 669 612,89	10 490 231,60
4	302.1	SO 302.1 - PŘELOŽKA KANALIZACE	741 269,50	155 666,60	896 936,10	0,00	0,00	741 269,50	896 936,10
5	302.2	SO 302.2 - ÚPRAVA KANALIZAČNÍCH ŠACHET	489 200,09	102 732,02	591 932,11	0,00	0,00	489 200,09	591 932,11
6	501	SO 501 - PŘELOŽKA PLYNOVODU	200 133,49	42 028,03	242 161,52	0,00	0,00	200 133,49	242 161,52
7	801.1	SO 801.1 - NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV	257 110,87	53 993,28	311 104,15	0,00	0,00	257 110,87	311 104,15
8	901	SO 901 - NÁVRH OBJÍZDNÉ TRASY VČETNĚ DIO	1 064 577,80	223 561,34	1 288 139,14	0,00	0,00	1 064 577,80	1 288 139,14
		CELKEM	36 188 268,87	7 599 536,46	43 787 805,33	990 356,76	162 441,37	37 016 184,26	44 789 582,95

Popis: **6)** Oprava objízdných tras
6) Přeložka vodovodu PLEAS, vč. zásoptů
6) DEŠŤOVÁ KANALIZACE - odpočet drenáže
6) Komunikace - úprava podloží km 0,420-0,700

6) - SILNICE, a.s.
Pardubice, Hrušova 1697
IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868
Oblastní závod STŘED
Za přívorem 511, 537 01 Chrást

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavb: 16026 III/03810 Havlíčkův Brod - ul. Mírová, úsek č. 3
Rozpč: 101 SO 101 - KOMUNIKACE III/03810 (JKSO 822 24)

Přř. číslo	Kód položky	MJ	Množství	Jednotková Cena	23 520 098,73		98 747,74		200 151,61		23 621 558,26	
					Celkem	Počet jednotek	Celkem	Počet jednotek	Celkem	Počet jednotek	Celkem	Počet jednotek
1	2				1 524 782,37	0,00	6 671,43	0,00	6 671,43	0,00	1 531 454,74	0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce												
1	014101	M3	3 554,786	212,00	753 614,63		0,00		0,00		3 554,786	753 614,63
2	014101	M3	267,489	212,00	56 707,67		0,00		6 671,43		298,958	63 379,52
3	014101	M3	49,400	851,00	42 039,40		0,00		0,00		49,400	42 039,40
4	014101	M3	1 821,060	354,00	644 655,24		0,00		0,00		1 821,060	644 655,24
5	014211	M3	252,413	110,00	27 765,43		0,00		0,00		252,413	27 765,43
1 Zemní práce												
6	112228	KUS	10,000	2 187,00	21 870,00		0,00		40 518,45		5 292 276,29	0,00
7	112388	KUS	8,000	6 841,00	54 728,00		0,00		0,00		8,000	54 728,00
8	113138	M3	49,400	1 769,00	87 388,60		0,00		0,00		49,400	87 388,60
9	113318	M3	1 821,060	455,00	828 582,30		0,00		0,00		1 821,060	828 582,30
10	113724	M3	732,200	602,00	440 784,40		0,00		0,00		732,200	440 784,40
11	113728	M3	732,200	957,00	700 715,40		0,00		0,00		732,200	700 715,40
12	121104	M3	252,413	156,00	39 376,43		0,00		0,00		252,413	39 376,43
13	123738	M3	2 228,081	310,00	690 705,11		0,00		0,00		2 228,081	690 704,80
14	123738	M3	267,489	310,00	82 921,59		0,00		0,00		267,489	82 921,90
15	123838	M3	247,565	993,00	245 832,05		0,00		0,00		247,565	245 837,01
16	125734	M3	252,413	214,00	54 016,38		0,00		0,00		252,413	54 015,74
17	132738	M3	1 079,140	1 019,00	1 099 643,66		0,00		0,00		1 079,140	1 099 643,66
18	17120	M3	3 554,786	19,00	67 540,93		0,00		0,00		3 554,786	67 541,01
19	17120	M3	267,489	19,00	5 082,29		0,00		0,00		267,489	5 082,31
20	17581	M3	486,590	1 104,00	537 195,36		0,00		0,00		486,590	537 195,36
21	18110	M2	7 809,700	19,00	148 384,30		0,00		40 518,45		9 942,250	188 902,75
22	18220	M3	252,413	376,00	94 907,29		0,00		0,00		252,413	94 906,16
23	18241	M2	1 682,750	20,00	33 655,00		0,00		0,00		1 682,750	33 655,00
24	18710	M3	252,413	73,00	18 426,15		0,00		0,00		252,413	18 425,93
2 Základy												
25	21152	M3	592,550	1 437,00	851 494,35		0,00		0,00		592,550	851 494,35
26	21197	M2	4 232,500	72,00	304 740,00		0,00		0,00		4 232,500	304 740,00
27	21262	M	1 693,000	279,00	472 347,00		0,00		0,00		1 693,000	472 347,00
5 Komunikace												
28	56143	M2	6 234,270	346,00	2 157 057,42		0,00		0,00		6 234,270	2 157 057,42
29	56143	M2	196,350	399,00	78 343,65		0,00		0,00		196,350	78 343,65
30	56260	M3	2 424,587	299,00	724 951,51		98 747,74		0,00		2 094,327	626 204,67
31	56330	M3	267,489	997,00	266 686,53		0,00		0,00		267,489	266 687,53
32	56333	M2	196,350	149,00	29 236,15		0,00		0,00		196,350	29 236,15
33	56335	M2	6 234,270	249,00	1 552 333,23		0,00		0,00		6 234,270	1 552 333,23
34	56360	M3	6,100	1 148,00	7 002,80		0,00		0,00		6,100	7 002,80
35	56960	M3	32,475	1 148,00	37 281,30		0,00		0,00		32,475	37 287,04
36	572123	M2	5 937,400	25,00	148 435,00		0,00		0,00		5 937,400	148 435,00
37	572213	M2	13 298,800	16,00	212 780,80		0,00		0,00		13 298,800	212 780,80
38	57473	M2	1 040,000	162,00	168 480,00		0,00		0,00		1 040,000	168 480,00
39	574A34	M2	7 361,400	302,00	2 223 142,80		0,00		0,00		7 361,400	2 223 142,80
40	574C56	M2	5 937,400	405,00	2 404 647,00		0,00		0,00		5 937,400	2 404 647,00
41	574E46	M2	5 937,400	315,00	1 870 281,00		0,00		0,00		5 937,400	1 870 281,00
42	5774AE	M3	30,325	8 896,00	268 881,60		0,00		33 360,00		33,975	302 286,08
43	58221	M2	187,000	1 637,00	306 119,00		0,00		0,00		187,000	306 119,00
44	58920	M	652,000	210,00	136 920,00		0,00		0,00		652,000	136 920,00
8 Podlahy												
45	87434	M	197,000	765,00	150 705,00		0,00		0,00		197,000	150 705,00
46	89712	KUS	38,000	9 975,00	379 050,00		0,00		0,00		38,000	379 050,00

Období zářij 2020

7. října 2020


47	899122	MŘÍZE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	38,000	5 142,00	195 396,00		0,00		0,00	38,000	195 396,00
48	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	34,000	2 379,00	80 886,00		0,00		0,00	34,000	80 886,00
49	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	38,000	2 379,00	90 402,00		0,00		0,00	38,000	90 402,00
50	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	76,000	1 198,00	91 048,00		0,00		0,00	76,000	91 048,00
51	899575	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	8,000	5 512,00	44 096,00		0,00		0,00	8,000	44 096,00
52	899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	197,000	17,00	3 349,00		0,00		0,00	197,000	3 349,00
9 Ostatní konstrukce a práce						1 487 447,98		0,00		0,00		1 487 447,98
53	91225	SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET OBRÁZ PÁSKU	KUS	24,000	510,00	12 240,00		0,00		0,00	24,000	12 240,00
54	914161	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	11,000	1 784,00	19 624,00		0,00		0,00	11,000	19 624,00
55	914162	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	11,000	3 144,00	34 584,00		0,00		0,00	11,000	34 584,00
56	914263	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	340,00	2 040,00		0,00		0,00	6,000	2 040,00
57	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	355,000	544,00	193 120,00		0,00		0,00	355,000	193 120,00
58	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - SYMBOLY	KUS	8,000	2 549,00	20 392,00		0,00		0,00	8,000	20 392,00
59	917224	SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	108,000	623,00	67 284,00		0,00		0,00	108,000	67 284,00
60	91772	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	226,000	469,00	105 994,00		0,00		0,00	226,000	105 994,00
61	918357	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM	M	10,000	4 270,00	42 700,00		0,00		0,00	10,000	42 700,00
62	918513	ČELA PROPUSTŮ Z KAMENE - OBKLAD	M3	1,540	7 817,00	12 038,18		0,00		0,00	1,540	12 038,18
63	919115	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL DO 250MM	M	652,000	578,00	376 856,00		0,00		0,00	652,000	376 856,00
64	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	309,000	846,00	261 414,00		0,00		0,00	309,000	261 414,00
65	936313	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C16/20 (B20)	M3	25,000	4 285,00	107 125,00		0,00		0,00	25,000	107 125,00
66	93808	OCÍŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMĚTENÍM	M2	7 548,400	3,00	22 645,20		0,00		0,00	7 548,400	22 645,20
67	93811	OCÍŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	7 361,400	4,00	29 445,60		0,00		0,00	7 361,400	29 445,60
68	93831	OCÍŠTĚNÍ DLAŽEB UMYTÍM VODOU	M2	187,000	46,00	8 602,00		0,00		0,00	187,000	8 602,00
69	966357	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM	M	12,000	1 877,00	22 524,00		0,00		0,00	12,000	22 524,00
70	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSŤÍ KOMPLETNÍCH	KUS	14,000	4 665,00	65 310,00		0,00		0,00	14,000	65 310,00
71	969234	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ	M	63,000	545,00	34 335,00		0,00		0,00	63,000	34 335,00
72	97614	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ BETONOVÝCH	M3	35,000	1 405,00	49 175,00		0,00		0,00	35,000	49 175,00
0 položky mimo tento SO						0,00		0,00		119 601,73		119 601,73
73	113108441	Rozrytí krytu z kaménka bez zhutnění bez pojiva	M3	0,000	25,20	0,00		0,00		0,00	53 740,26	53 740,26
	122861101	Řezání jednotlivých balvanů v hornině tř. 6 a 7	M3	0,000	755,00	0,00		0,00		0,00	23 759,10	23 759,10
	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	M3	0,000	109,20	0,00		0,00		0,00	3 436,41	3 436,41
22	2701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m	M3	0,000	546,10	0,00		0,00		0,00	34 370,44	34 370,44
26	4101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet výkopkem se zhutněním	M3	0,000	136,50	0,00		0,00		0,00	4 295,52	4 295,52
						1 487 447,98		0,00		0,00		1 487 447,98
						12 240,00		0,00		0,00		12 240,00

URS 2019
URS 2019
SO 301.2.
SO 301.2.
SO 301.2.

Popis: A) Oprava objízdnych tras
B) Přeložka vodovodu PLEAS, vč. zásepů
C) DEŠŤOVÁ KANALIZACE - odpočet drenáže
D) Komunikace - úprava podloží km 0,420-0,700

Číslo: 03.03.2017 D.S.
Pamětník, Hruška 1597
M.O. 421 90 006, B10 0742196806
0142196806
13. listopadu 2017, 15:37:01

Firma: M - SILNICE a.s.



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 16026 III/03810 Havlíčkův Brod - ul. Mírová, úsek č. 3
Rozpočtový kód položky: 301.2 SO 301.2 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE (JKSO 827 21)

0 Všeobecné konstrukce a práce												
Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Počet jednotek	Celkem	Počet jednotek	Celkem	Počet jednotek	Celkem
1	2	4	5	6	9	10	8	9	8	9	8	9
1	122	Vytváření trasy potrubí, sondy v místech napojení a, v místech křížení s ostatními inž. sítěmi	SOUBOR	0,500	364 058,50	182 029,25		0,00		0,00		182 029,25
2	160	vypracování provozního řádu	SOUBOR	0,500	9 101,50	4 550,75		0,00		0,00		4 550,75
3	161	aktualizace povodňového plánu	SOUBOR	0,500	9 101,50	4 550,75		0,00		0,00		4 550,75
4	162	aktualizace havarijního plánu	SOUBOR	0,500	4 550,70	2 275,35		0,00		0,00		2 275,35
5	163	realizační dokumentace retenčního systému vč.Š3.4	SOUBOR	0,500	0,20	0,10		0,00		0,00		0,10
6	180	Dočasného hrazení toku - úprava toku, po dobu provádění rovinaniny a výust. objektu	SOUBOR	0,500	145 623,40	72 811,70		0,00		0,00		72 811,70
7	2855115R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m. Prohlídka stoky kamerou	M	448,600	118,30	53 069,38		0,00		0,00	448,600	53 069,38
						3 365 895,67		0,00		386 923,54		3 752 815,54
1 Zemní práce												
8	1101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	M3	38,725	54,60	2 114,39		0,00		0,00	38,725	2 114,66
9	1201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	M3	156,000	236,60	36 909,60		0,00		0,00	156,000	36 909,60
10	1301112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	M3	156,000	364,10	56 799,60		0,00		0,00	156,000	56 799,60
11	1201209R00	Příplatek za lepiřovst - hloubení rýh 200cm v hor.3	M3	359,317	36,40	13 079,14		0,00		0,00	359,317	13 679,85
12	2201213R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ	M3	359,317	546,10	196 223,01		0,00		0,00	359,317	205 235,30
13	2301209R00	Příplatek za lepiřovst - hloubení rýh 200cm v hor.4	M3	359,317	91,00	32 697,85		0,00		0,00	359,317	33 881,12
14	2301213R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ	M3	359,317	728,10	261 618,71		0,00		0,00	359,317	271 086,19
15	2401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	M3	359,317	2 002,30	719 460,43		0,00		0,00	359,317	726 474,49
16	2501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	M3	71,863	2 366,40	170 056,60		0,00		0,00	71,863	170 049,50
17	19601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	M3	143,727	819,10	117 726,79		0,00		0,00	143,727	83 722,73
18	19601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	M3	143,727	582,50	83 720,98		0,00		0,00	143,727	117 729,24
19	1101101R00	Pažení a rozeptření stěn rýh - příložně - hl. do 2m	M2	2 277,392	0,20	455,48		0,00		0,00	2 277,392	471,98
20	1101111R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložně - hl. do 2 m	M2	2 277,392	0,20	455,48		0,00		0,00	2 277,392	471,98
21	1101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	M3	1 437,266	91,00	130 791,21		0,00		0,00	1 437,266	133 794,57
22	2701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	1 225,158	546,10	669 058,78		0,00		0,00	1 225,158	677 032,94
23	2701109R00	Příplatek k vod. přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	12 251,578	0,20	2 450,32		0,00		0,00	12 251,578	2 479,52
24	7101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	M3	1 225,158	109,20	133 787,25		0,00		0,00	1 225,158	135 381,79
25	1201201R00	Uložení sypání na skl.-modelace na výšku přes 2m	M3	1 225,158	18,20	22 297,88		0,00		0,00	1 225,158	22 563,63
26	4101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet výkopkem se ztuhnutím	M3	524,109	136,50	71 540,88		0,00		0,00	524,109	71 541,02
27	4101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet ŠTĚRKODRTÍ se ztuhnutím	M3	393,365	136,50	53 694,32		0,00		0,00	393,365	53 694,32
27	58344197	Štěrkodrté frakce 0-63	T	688,389	336,80	231 849,42		0,00		0,00	688,389	231 849,42
28	5101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypání	M3	424,402	273,00	115 861,75		0,00		0,00	424,402	115 861,75
28	58337331	Štěrkopisek frakce 0-4	T	742,703	154,70	114 896,15		0,00		0,00	742,703	114 896,15
29	2301122R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	M2	387,250	72,80	28 191,80		0,00		0,00	387,250	28 191,80
30	190-	Vykopání a odstranění naleťových keřů,zeleně, vč. likvidace	SOUBOR	0,500	63 710,20	31 855,10		0,00		0,00		31 855,10
31	900003R00	Úprava střešní konstrukce	M3	1 225,158	0,20	245,03		0,00		0,00		245,03
						2 92		1 239,758				247,95

Pardubice, Hrušova 1597

16026 III/03810 Havlíčkův Brod - ul. Mírová, úsek č. 3

16026 III/03810 Havlíčkův Brod - ul. Mírová, úsek č. 3

16026 III/03810 Havlíčkův Brod - ul. Mírová, úsek č. 3

32	062006R00	Oseti povrchu trávu	M2	387,250	21,80	8 442,05		0,00		387,250	8 442,05
33	673131299R	Rohož kokosová min. 400g/m2, dodávka a montáž	M2	346,000	131,10	45 360,60		0,00		346,000	45 360,60
34	9623141R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15, vč. dodávky betonu	M3	3,263	4 368,70	14 255,07		0,00		3,263	14 241,96
2 Základy											
35	2840010RAC	Tratvody z PVC drenažních flexibilních trubek, lože a obsyp šterkopiskem, trubky d 100 mm	M	448,600	273,00	122 467,80	263,31	63 693,63		215,290	58 774,17
3 Svislé konstrukce											
36	931114R00	Konstrukce ostatní z bet. vodostavb. C 25/30, HV4, T100	M3	0,294	5 460,90	1 605,50		0,00		0,294	1 583,66
37	935101R00	Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	M2	1,688	1 183,20	1 997,24		0,00		1,688	1 999,61
38	935201R00	Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	M2	1,688	637,10	1 075,42		0,00		1,688	1 076,70
4 Vodorovné konstrukce											
39	3321411R00	Železobeton základových desek C 25/30	M3	1,663	5 460,90	9 081,48		0,00		1,663	9 065,09
40	3361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm	T	0,177	54 608,80	9 665,76		0,00		0,177	9 829,58
41	1572111R00	Lože pod potrubí z kamenná řezaného 0 - 4 mm	M3	92,129	910,20	83 855,82		0,00		92,129	86 587,33
42	2311131R00	Desky podkladní pod šachty z betonu C 12/15	M3	4,441	4 732,80	21 018,36		0,00		4,441	21 013,63
43	2311161R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 25/30	M3	0,352	5 460,90	1 922,24		0,00		0,352	1 911,32
44	2512161R00	Zához z lom.kamene vč. dodávky kamene	M3	109,423	2 639,40	288 811,07		0,00		109,423	288 803,15
45	3212111R00	Rovnanina z lom.kamene do betonu C16/20 XC4, provedena ručně	M3	4,400	7 281,20	32 037,28		0,00		4,400	32 037,28
46	4231111R00	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 10 cm	M2	44,660	138,30	6 176,48		0,00		44,660	6 176,48
47	4751111R00	Podklad z kamenná drčeného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	M2	89,320	196,60	17 560,31		0,00		89,320	17 560,31
48	4761111R00	Podklad z kamenná drčeného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	M2	86,260	256,70	22 142,94		0,00		86,260	22 142,94
49	4831112R00	Podklad ze šterkopdi 16-32 po zhutnění tl. 10 cm	M2	44,660	138,30	6 176,48		0,00		44,660	6 176,48
50	4851111R00	Podklad ze šterkopdi po zhutnění tloušťky 15 cm, podklad pod betonové desky 53, 54	M2	11,086	196,60	2 179,51		0,00		11,086	2 180,29
5 Komunikace											
51	4861115R00	Podklad ze šterkopdi po zhutnění tloušťky 24 cm	M2	10,800	304,00	3 283,20		0,00		10,800	3 283,20
52	4121111R00	Osazení silničních panelů,lože z kamenná tl. 4 cm	M2	10,800	728,10	7 863,48		0,00		10,800	7 863,48
711 Izolace proti vodě											
53	67390503R	Geotextilie ochranná 300 g/m2	M2	287,500	100,10	28 778,75		0,00		287,500	28 778,75
54	1141559RV5	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, včetně dodávky asf.hydroizolace-napojení šachet	M2	4,250	637,10	2 707,68		0,00		4,250	2 707,68
55	1171559RV2	Hydroizolace PE folie tl.1,5mm svařená s vodotěsným, mí spoji a vodorovnými prostupy pro napojení	M2	124,992	1 274,20	159 264,81		0,00		124,992	159 262,26
8 Potrubí											
56	156-	Připojení stávajících kanal.potrubí na nová, kanal.potrubí,vč.dodávky tvarovek a betonu	SOUBOR	4,500	2 730,40	12 286,80		0,00		4,500	12 286,80
57	289 -	Navrtávka do betonového potrubí nebo, do šachty pro napojení DN250	SOUBOR	0,500	6 371,00	3 185,50		0,00		0,500	3 185,50
58	389	Provedení-montáž retenčního systému z voštinových , bloků vč. přítokové a odtokové šachty dle PD	SOUBOR	0,500	127 420,50	63 710,25		0,00		0,500	63 710,25
58	28697910R	Blok vsakovací voštinový EP400-celkový, rozměr objektu 14*4,8*2,08, dle výkresu 5.1	KUS	48,000	10 011,60	480 556,80		0,00		48,000	480 556,80

DI - STAVEBNÍ S. S.

Průběžná, Husova 1697

20242190708, BÚL C4213655

20242190708, BÚL C4213655

20242190708, BÚL C4213655

59	390	Š3 - dvouplošňová nádrž DN100/v.2.91, odluková, regulační vč. vystrojení - viz výkres 5.3	SOUBOR	0,500	81 913,20	40 956,60		0,00		0,00	0,500	40 956,60
60	391	Š4 - předčistící šachta -filtr-dvouplošňová nádrž , pr.2.48/v.1,95 vč.vystrojení - viz výkres 5.2	SOUBOR	0,500	309 449,70	154 724,85		0,00		0,00	0,500	154 724,85
61	1313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	M	22,500	214,80	4 833,00		0,00		0,00	22,500	4 833,00
61	286147914R	Trubka kanalizační odolná PPKGEM 160x4,9x2000 mm	KUS	11,419	733,60	8 376,98		0,00		0,00	11,419	8 377,71
62	1318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	M	66,000	182,00	12 012,00		0,00		0,00	66,000	12 012,00
62	28611223R	Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN100mm 50%perfor, odvětrávací potrubí nad retencí vč.tvarovek, napoj	M	30,000	260,30	7 809,00		0,00		0,00	30,000	7 809,00
62	8611226.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 200 mm, drenážní rozvody pod retencí vč.tvarovek, napojení	M	36,000	69,20	2 491,20		0,00		0,00	36,000	2 491,20
63	1373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250 300	M	181,300	238,50	43 240,05		0,00		0,00	181,300	43 240,05
63	286147929R	Trubka kanalizační odolná PPKGEM 250x7,7x6000 mm	KUS	18,964	5 317,10	100 833,48		0,00		0,00	18,964	100 812,22
63	286147935R	Trubka kanalizační odolná PPKGEM 315x9,7x6000 mm	KUS	11,715	8 453,40	99 031,58		0,00		0,00	11,715	99 073,85
64	1393121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400	M	269,775	267,60	72 191,79		0,00		0,00	269,775	72 193,13
64	400	Trubka kanalizační odolná PPKGEM 400x12,3x6000 mm	KUS	45,637	13 659,50	623 378,60		0,00		0,00	45,637	623 419,58
65	7313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	KUS	27,000	340,40	9 190,80		0,00		0,00	27,000	9 190,80
65	28656127R	Přechodka kamenina/plast kanalizační PPKGUS DN 160	KUS	4,500	325,80	1 466,10		0,00		0,00	4,500	1 466,10
65	28656130R	Přechodka plast/kamenina kanalizační PPKGUSM DN160	KUS	4,500	269,40	1 212,30		0,00		0,00	4,500	1 212,30
65	28656142R	Koleno kanalizační odolné PPKGB DN 160 mm 45°	KUS	18,000	180,20	3 243,60		0,00		0,00	18,000	3 243,60
66	7353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	KUS	20,000	371,30	7 426,00		0,00		0,00	20,000	7 426,00
66	28656103R	Žátka hrdlová kanalizační PPKGM DN 200	KUS	20,000	251,20	5 024,00		0,00		0,00	20,000	5 024,00
67	7363123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 250	KUS	5,000	413,20	2 066,00		0,00		0,00	5,000	2 066,00
67	28656104R	Žátka hrdlová kanalizační PPKGM DN 250	KUS	3,000	1 509,00	4 527,00		0,00		0,00	3,000	4 527,00
67	28656114R	Spojka kanalizační PPKG - šacht.vložka DN 250 mm	KUS	0,500	655,30	327,65		0,00		0,00	0,500	327,65
67	28656144R	Koleno kanalizační odolné PPKGB DN 250 mm 45°	KUS	1,500	668,10	1 002,15		0,00		0,00	1,500	1 002,15
68	7373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN300, 250	KUS	2,000	684,40	1 368,80		0,00		0,00	2,000	1 368,80
68	28656169R	Odbočka kanalizační odolná PPKGEA DN 250/200mm 45°	KUS	1,000	1 620,10	1 620,10		0,00		0,00	1,000	1 620,10
68	28656171R	Odbočka kanalizační odolná PPKGEA DN 315/200mm 45°	KUS	1,000	7 432,30	7 432,30		0,00		0,00	1,000	7 432,30
69	7373123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 300	KUS	2,000	606,20	1 212,40		0,00		0,00	2,000	1 212,40
69	28656160R	Redukce kanalizační exc. odolná PPKGR DN 315/250mm	KUS	2,000	846,40	1 692,80		0,00		0,00	2,000	1 692,80
70	7393121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 400	KUS	6,500	1 328,80	8 637,20		0,00		0,00	6,500	8 637,20
70	401	Odbočka kanalizační odolná PPKGEA DN 400/200mm 45°	KUS	4,500	11 924,70	53 661,15		0,00		0,00	4,500	53 661,15
70	402	Odbočka kanalizační odolná PPKGEA DN 400/400mm 45°	KUS	2,000	15 059,30	30 118,60		0,00		0,00	2,000	30 118,60
71	7393123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 400	KUS	6,500	964,80	6 271,20		0,00		964,80	7,500	7 236,00
71	403	Redukce kanalizační exc. odolná PPKGR DN 400/315mm	KUS	2,000	5 486,40	10 972,80		0,00		0,00	2,000	10 972,80
71	404	Koleno kanalizační odolné PPKGB DN 400 mm 45° (15°)	KUS	4,500	10 659,60	47 968,20		0,00		10 659,60	5,500	58 627,80
72	2581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	M	181,300	27,30	4 949,49		0,00		0,00	181,300	4 949,49
73	2583111R00	Zabezpečení konců kanál. potrubí DN do 300, vodou	USEK	8,000	1 365,20	10 921,60		0,00		0,00	8,000	10 921,60
74	2591111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou	M	267,300	36,40	9 729,72		0,00		0,00	267,300	9 729,72
75	2593111R00	Zabezpečení konců kanál. potrubí DN do 400, vodou	USEK	11,000	1 365,20	15 017,20		0,00		0,00	11,000	15 017,20
76	2916111R00	Utrénění přípojek do DN 200 při zkoušce kanál.	SADA	7,000	0,20	1,40		0,00		0,00	7,000	1,40
77	4401211R00	Osazení betonových skruží rovných 29/100/9	KUS	22,000	1 365,20	30 034,40		0,00		0,00	22,000	30 034,40
77	59224150R	Skruž TBS-Q 1000/250/120 SP	KUS	18,000	1 820,30	32 765,40		0,00		0,00	18,000	32 765,40
77	59224152R	Skruž TBS-Q 1000/300/120 SP	KUS	4,000	2 730,40	10 921,60		0,00		0,00	4,000	10 921,60

Pardubice, Husova 1697
 IČO: 42191698, DIČ: CZ42191698
 občanská společnost
 Zapsáno: 1.11.2017, 127 01 01/2017

78	4402211R00	Osazení beton. skruží, přechodových 60/100/70/9	KUS	15,000	1 365,20	20 478,00	0,00	0,00	0,00	15,000	20 478,00
78	59224167R	Skruž přechodová TBR-Q 625/600/120/SP (SL)	KUS	15,000	2 730,40	40 956,00	0,00	0,00	0,00	15,000	40 956,00
79	4403011R00	Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv	KUS	33,500	1 365,20	45 734,20	0,00	0,00	0,00	33,500	45 734,20
79	9224174AR	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	KUS	17,000	327,70	5 570,90	0,00	0,00	0,00	17,000	5 570,90
79	59224175R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	KUS	0,500	364,10	182,05	0,00	0,00	0,00	0,500	182,05
79	59224176R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	KUS	5,500	400,50	2 202,75	0,00	0,00	0,00	5,500	2 202,75
79	59224177R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	KUS	10,500	436,90	4 587,45	0,00	0,00	0,00	10,500	4 587,45
79	9224373AR	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	KUS	36,000	291,30	10 486,80	0,00	0,00	0,00	36,000	10 486,80
80	4412811RA0	Vpust horská betonová vč. plast. míře, bednění, dle výkresu 8.1 a 8.2	KUS	1,000	91 014,60	91 014,60	0,00	0,00	0,00	1,000	91 014,60
81	4423112R00	Osazení betonových dílců šachet, osazení šachtových den	KUS	14,000	2 730,40	38 225,60	0,00	0,00	0,00	14,000	38 225,60
81	9224366AR	Dno šachetní TBZ-Q.1 100/60	KUS	5,000	11 831,90	59 159,50	0,00	0,00	0,00	5,000	59 159,50
81	9224367AR	Dno šachetní TBZ-Q.1 100/70	KUS	9,000	13 652,20	122 869,80	0,00	0,00	0,00	9,000	122 869,80
82	4431111R00	Osazení plastové šachty z dílů prům. 1000 mm, Wavin	KUS	1,500	9 101,50	13 652,25	0,00	0,00	0,00	1,500	13 652,25
82	286971852R	Dno šachet. TEGRA 1000 průtočné 0°, 400 mm, PE, s výkvnými hrdly	KL	1,500	53 505,70	80 258,55	0,00	0,00	0,00	1,500	80 258,55
82	286971885R	Roura šacht. korugovaná TEGRA 1000 NG 1000/6000 mm, PP, SN 4, bez hrdla, s odbočkou - spadště	KUS	0,500	48 075,80	24 037,90	0,00	0,00	0,00	0,500	24 037,90
82	286971886R	Roura šacht. korugovaná TEGRA 1000 NG 1000/3600 mm, PP, SN 4, bez hrdla, odbočkou - spadště	KUS	1,000	18 266,60	18 266,60	0,00	0,00	0,00	1,000	18 266,60
82	286971890R	Těsnění k šachtové rouře TEGRA 1000 NG DN 1000 mm, pryžové	KUS	3,000	1 086,70	3 260,10	0,00	0,00	0,00	3,000	3 260,10
82	286971892R	Přechodový konus PE TEGRA 1000 NG 1000/600 mm, žebrovaný	KUS	1,500	7 133,70	10 700,55	0,00	0,00	0,00	1,500	10 700,55
82	286971894R	Žebřík do šachty TEGRA 1000 NG L=4,03 m, š. 330mm, sklolaminátový, 14 stupadel, vč. příslušenství	KUS	1,500	14 487,70	21 731,55	0,00	0,00	0,00	1,500	21 731,55
82	286971897R	Set příslušenství k žebříku TEGRA 1000 NG, obruč+ dva úchyty	KUS	1,500	1 146,80	1 720,20	0,00	0,00	0,00	1,500	1 720,20
82	59224222R	Prstenec betonový TEGRA 1000 NG Wavin, roznašecí	KUS	1,500	3 489,50	5 234,25	0,00	0,00	0,00	1,500	5 234,25
83	9102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	KUS	16,500	1 183,20	19 522,80	0,00	0,00	0,00	16,500	19 522,80
83	5243344AR	Poklop litinový průměr 600 mm B125, s odvětráním	KUS	3,000	3 822,60	11 467,80	0,00	0,00	0,00	3,000	11 467,80
83	552-43345A	Poklop litinový průměr 600 mm, 40 tun- např. VIATOP, bez odvětrání	KUS	13,500	7 645,20	103 210,20	0,00	0,00	0,00	13,500	103 210,20
84	9521411RT1	Stupadla šacht. vidlicová oceloplast, vysek. beton, s vysekáním otvoru v betonu	KUS	8,500	819,10	6 962,35	0,00	0,00	0,00	8,500	6 962,35
85	9623181R00	Vybetonování dvouplášť.nádrže stok betonem C35/45	M3	1,700	4 368,70	7 426,79	0,00	0,00	0,00	1,700	7 426,79
96 Bourání konstrukcí											
86	192	Odvoz demontovaného potrubí a rozbouraných, šachet vč. uložení suťi na skládku a poplatku	SOUBOR	0,500	4 550,70	2 275,35	0,00	0,00	0,00	0,500	2 275,35
87	196	Rozebírání a rozebrání stávající horské vpusti, vč. odzbojení bet.dna	SOUBOR	0,500	6 371,00	3 185,50	0,00	0,00	0,00	0,500	3 185,50
99 Přesun hmot HSV											
88	8276119R00	Přesun hmot, tr. vedení plast., přípl. dalších 5km	T	4 414,528	0,20	882,91	0,00	0,00	0,00	4 414,528	882,91
89	8276201R00	Přesun hmot, trub. vedení plast. obsypaná kamenivem	T	2 207,264	273,00	602 583,07	0,00	0,00	0,00	2 207,264	602 583,07
CELKOVÝ MÍNIMO TEMPO						0,00	0,00	0,00	0,00	140 989,50	140 989,50

Pardubice, Hrušova 1397
 530 021 95 158, DIČ CZ2136655
 Odbor stavebního úřadu
 Stavební úřad
 Stavební úřad

1	108	Převodní splaškových vod po dobu realizace stavby, kanalizace čerpání	SOUBOR	0,000	9 101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550,70	0,500	4 550,70	302.1
8	9001402R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí DN 200-500 mm	M	0,000	724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	724,50	1,000	724,50	305.1
10	0001101R00	Příplatek za ztížení hloubení v blízkosti vedení	M3	0,000	691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037,55	1,500	1 037,55	305.1
14	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z silničních dílů	M3	0,000	1 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 332,95	3,150	5 332,95	102
107	3107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drčené tl. 15 cm	M2	0,000	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,00	15,000	1 365,00	303.1,304
56	850365121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 250	kus	0,000	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510,00	1,000	4 510,00	URS 2019
57	871361152	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu vnější průměr 280 mm	m	0,000	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 496,00	24,000	5 496,00	URS 2019
58	286128013	Potrubí vodovodní HDPE 100 SDR 17 d 280	m	0,000	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 264,00	24,000	39 264,00	URS 2019
59	877361102	Montáž elektrovarovky na potrubí z polyetylenových trub d 280	kus	0,000	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472,50	2,500	1 472,50	URS 2019
60	000286131	ELEKTROPŘESUVKA HDPE 100 SDR 17 d 280	kus	0,000	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	2,500	7 000,00	URS 2019
61	877361202	Montáž tvarovek na tupo na potrubí z polyetylenových trub d 280	kus	0,000	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	2,500	4 650,00	URS 2019
62	0286128211	OBLOUK 11° HDPE 100 SDR 17 d 280	kus	0,000	16 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 019,50	0,500	8 019,50	URS 2019
63	0002861291	OBLOUK 30° HDPE 100 SDR 17 d 280	kus	0,000	16 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 081,00	0,500	8 081,00	URS 2019
64	000286130	OBLOUK 45° HDPE 100 SDR 17 d 280	kus	0,000	16 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 153,00	1,500	24 153,00	URS 2019
67	892372111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	kus	0,000	6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 130,00	1,000	6 130,00	URS 2019
68	892381111	Provozní tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	0,000	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	679,20	24,000	679,20	URS 2019
69	892383922	Proplach vodovodního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	0,000	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	566,40	24,000	566,40	URS 2019
70	899721112	Signalizační vozík na potrubí plast DN nad 150	m	0,000	50,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,20	24,000	1 207,20	URS 2019
86	999001	Vrtání trasy přeložky	díl	0,000	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,500	2 000,00	
87	999002	Zaměření trasy přeložky	díl	0,000	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,500	3 250,00	
88	999003	Zkouška signalizačního vodiče	díl	0,000	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,500	2 000,00	
89	999004	Vrtání stávajícího vodovodu - sondy	díl	0,000	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,500	2 750,00	
90	999005	Propojení na stávající potrubí DN 250	kus	0,000	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	1,000	4 000,00	
91	999006	Zabezpečení výkopů	díl	0,000	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,500	2 750,00	

Ceny M-S-CHT

Popis: A) Oprava objízdných tras ZL 1
B) Přeložka vodovodu PLEAS, vč. zásepů ZL 1
C) DEŠŤOVÁ KANALIZACE- odpočet drenáže ZL 1
Komunikace - oprava podloží km 0,420-0,700 ZL 2

17. STAVITEL S.R.O.
Družba, Husova 1697
100 401 00 99, DIČ CZ215628
IČO: 253 44 04 SÍLEDO
Zař. 100111, 107010